



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Agosto 2019

Información General			Ejecución del Proyecto											
Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final	Observaciones
									Físico	Financier				
Plaza de la Juventud II Etapa (instalacion de fuente interactiva)	Centro Historico	Mano de obra y suministro de materiales	108-2019	DECOTEK SA	Fondos Municipales	29/05/2019	07/08/2019	70	100.00 %	100.00 %	L. 214,362.00	L. 0.00	L. 35,838.15	Pago de Abticipo

Arq. Isis Gabriela Gámez
Unidad de Proyectos

