

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA AGOSTO 2019

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES										
INGENIERIA MUNICIPAL										
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	AGOSTO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES		
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE			
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Educación		100%	% Avance	Construcción de Servicios Sanitarios en Centro Educativos	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de 2 Aulas en Escuela Jose Trinidad Cabañas, Aldea Rosario	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Construcción Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	100%	47%	47%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Construcción De Cerco Perimetral En Centro Básico Terencio Sierra Aldea La Sabana	100%	20%	20%	1 Proyecto Formulado		
		Construcción de Represas		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Represa Aldea El Polterro	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Cementerio General Col. Resurrección	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Finalización de Jardín de Paz Municipal	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Mejoras al Estadio Municipal	100%	26%	26%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Tercera Etapa de Mejoramiento del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento 1.69 kms y Apertura 8.95 Kms de Calle que Conduce al Cerro Pacura	100%	93%	93%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Rastro Municipal	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Mercado municipal	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Mejoramiento a Bodega Municipal	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Casa de la Cultura	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de un Módulo del Mercado Viejo para Instalación de Oficinas Aguas de Olanchito	100%	40%	40%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Techo a Mercado Municipal	100%	45%	45%	1 Proyecto Formulado		
		Infraestructura Vial		100%	% Avance	Proyecto Pavimentación de Calles Área Urbana	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento De Calles Área Urbana	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Área Rural	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Mejoramiento De Carretera De Aldea Union Y Fuerza Hacia Aldea Jardines De La Sierra	100%	71%	71%	1 Proyecto Formulado		
		100%	% Avance	Apertura de Caminos y Calles	100%	19%	19%	1 Proyecto Formulado		
		Hospital		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Sala de Archivo en Hospital Arribal Murillo Escobar	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado
		Guardería		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Guardería Infantil Olanchito	100%	16%	16%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado		


 JOSE MIGUEL MANZANARES
 JEFE DE INGENIERIA MUNICIPAL