



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
E-mail: lepaera2006@yahoo.com  
Telefax. (+504) 2655-5090




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE SEPTIEMBRE 2019

| No. | ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO | SECTOR SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO                            | UBICACIÓN DEL PROYECTO      | PROPÓSITO                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                             | ALCANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS                                                      | FUENTES DE FINANCIAMIENTOS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL                                 | COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO | FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA | RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)                                                                                                                                                         | VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                                                                                       | RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara   | Salud             | Construccion de Policlínico en el Casco Urbano | Barrio Las Delicias Lepaera | Mejorar la atencion en Salud a los pacientes que lo requieren de diferentes municipios de la mancomunidad                              | El proyecto Consiste en la Construccion de un Policlínico Barrio Las Delicias de Lepaera en el local que ocupa actualmente la Clínica Materno Infantil ,se esta construyendo area de Quirofano,LABORATORIO Clínica,Recepcion,Vacunacion,Sanitarios . | Por el momento el proyecto esta en su etapa de media ejecucion ,en un 100% de avance físico ,pero ya la obra lleva un buen avance en su aporte presupuestario en la parte financiera si no se han pagado todos los materiales pero en la física el proyecto lleva un avance significativo | Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion y en el proyecto mismo.y a la vez se se esta en la parte de sanamiento basico porque existen conecciones que es necesario hacerlas fuera de lo que es La Clínica Materno ya que no puede ir en el mismo sistema | En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo en terreno Municipal | Fondos Municipales         | Lps.200,000.00           | Diciembre de 2018                                | En Proceso 88.17%                                          | L. 200,000.00                    | Abril de 2019                    | En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva un avance significativo en lo físico ya que lleva un 100% no igual en lo financiero,ya que el proyecto se paga en la medida que llegan las transferencias. | La unica Variacion exixtente por el momento es la fecha de culminacion de la obra física ya que tenía que concluirse en Abril ya en estas segunda etapa                                                        | No existen cambios hasta esta etapa del proyecto.solamente en cuanto a la fecha de culminacion de la obra.solamente se estan terminando detalles |
| 2   | Ing.Ramon Leiva                        | Electrificacion   | Electrificacion en Santa Rita                  | Santa Rita                  | Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Santa Rita a través de la construccion de un proyecto de Electrificacion | El Proyecto consiste en la Instalacion de un sistema de electrificacion Rural en la comunidad de Santa Rita haciendo montaje de 4 kmtrs de red primaria                                                                                              | El presente proyecto esta ya finalizado y en lo financiero lleva un avance significativo en vista que ya esta montado el proyecto en su totalidad.                                                                                                                                        | Residuos de excavaciones en la preparacion de posteria y cableado                                                                                                                                                                                                                                  | En esta área no ha sufrido ningún impacto.                                                 | Fondos Municipales         | L. 490,000.00            | Diciembre de 2018                                | En Proceso 50 +33.33% +9.18 + 33.67 este mes de Septiembre | 490,000.00                       | Septiembre de 2019               | Este es un proyecto que ya en su parte física esta finalizado lleva un buen avance lo financiero falta realizar algunos pagos los cuales ha medida que llegan las transferencias se paga.                                    | Hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica , en este caso en cuanto a obra física no hay variacion.la unicas la variacion seria en cuanto a la fecha de culminacion del proyecto | Ya el proyecto esta finalizado en lo que corresponde a la parte física, en la financiera falta dar los ultimos pagos.                            |

|   |                                      |                 |                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                    |                |                   |                                                                                      |                |                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Ing. Ramon Leiva, Rosandra Lara      | Electrificación | Electrificación en Consolación                         | Consolación                                                                               | Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Consolación                                                                    | El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Consolación haciendo montaje de 4.5 kmtrs de red primaria                                                                              | El presente proyecto ya está concluido su obra física, realizando todas las actividades propias del proyecto, como ser: traslado de postes a la comunidad, cableado, colocación de lámparas etc.    | Residuos de excavaciones y otros al colocar postería y cableado                                                                           | En esta área no ha sufrido ningún impacto.                                                                                                        | Fondos Municipales | 810,000.00     | Diciembre de 2018 | En Proceso 50% +33.33% 24.69%+19.75 % en este periodo. Y un 100% de obra física.     | Lps.810.00     | Abril de 2019 pago financiero de la obra | El presente proyecto ya está finalizado su obra física, no así la parte financiera                                                                                                                   | hasta la fecha si ha existido variación en cuanto al costo del proyecto ya que este se paga en la medida que ingresan las Transferencias además de eso a pesar que la obra ya se concluyó todavía hay pagos pendientes | El Único cambio hasta donde va la etapa del proyecto es que se tenía una fecha prevista para el pago financiero de la obra y este no ha sido pagado pero se pagará de acuerdo al ingreso de las transferencias.. |
| 4 | Ing. Mauricio Avalos.                | Sector Vial     | Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio | Todo el Municipio de Lepaera                                                              | Mejoramiento de la condición Vida del municipio.                                                                                             | El proyecto consiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio, las cuales debido a las constantes tormentas se encuentran deterioradas, por lo cual se realizará curatamiento, chapía y raspado de estas vías de acceso | El presente proyecto se inició a principios de año y este mes se dio por finalizado, ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque los vehículos a diario circulan, tramo finalizado. | Generación de polvo por las actividades de limpieza, chapía, curatamiento, transporte de materiales y construcción de la infraestructura. | En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros. | Fondos Municipales | 2,121,589.55   | Diciembre de 2018 | En proceso el 14.87%+19.62 %+18.81% de este periodo                                  | L.2,121,589,55 | Diciembre de 2019                        | En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto ya está en su etapa de ejecución, aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio                          | No hay variación por el momento                                                                                                                                                                                        | No existen cambios hasta donde está el proyecto en estos momentos.                                                                                                                                               |
| 5 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Educación       | Construcción de Aulas Escolares                        | Laguna de Pajapas                                                                         | Mejorar las condiciones físicas Pedagógicas de la escuela de la comunidad de Laguna de Pajapas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje | El Proyecto Consiste en la Construcción de 2 aulas Escolares en la comunidad de Laguna de Pajapas, mejorando así la asistencia de los niños a clase                                                                                     | En estos momentos ya el proyecto está en etapa de Construcción.                                                                                                                                     | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.                                   | En esta área no ha sufrido ningún impacto.                                                                                                        | Fondos Municipales | Lps.250,000.00 | Diciembre de 2018 | En Proceso 20.53% en el mes de Mayo +27.98+4.09 de avance en este mes de Septiembre. | Lps.250,000.00 | jun-19                                   | La obra física de este proyecto lleva un excelente avance lo cual es necesario para que los niños y maestros le den el uso adecuado                                                                  | La variación que existe es que tenía que concluir el mes de Junio pero por la parte financiera se ha atrasado                                                                                                          | No hay mucho avance en este periodo, por lo cual no se presentará perfil                                                                                                                                         |
| 6 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Sector Vial     | Pavimentación de Calle.                                | Iniciando en gradas antiguas frente a propiedad de Italo Castañeda hasta salida a Tejeras | Mejoramiento Vial del Casco Urbano.                                                                                                          | El proyecto consiste en la pavimentación de calles desde Gradas Antiguas a Carretera que conduce a Tejeras                                                                                                                              | Este es un proyecto priorizado por la corporación Municipal.                                                                                                                                        | Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.         | En esta área no ha sufrido ningún impacto                                                                                                         | Fondos Municipales | L.104,451.00   | diciembre de 2018 | En Proceso 6.70%                                                                     | L.104,451.00   | Diciembre de 2019                        | En relación a lo planificado el proyecto está ya en proceso de Construcción, apenas se inicia en el área física a la vez en lo financiero, solo se han realizado las primeras compras de materiales. | No hay variación en el costo del proyecto porque no está finalizada la parte financiera, en la parte física si ya está concluida la obra                                                                               | del presente proyecto no se presentará perfil ya que apenas inicia, no hay obra concreta.                                                                                                                        |

|   |                                      |                 |                                                                                         |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                               |                    |               |                    |                |                |                   |                                                                                                          |                                                                                                                  |                                |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 7 | Ing. Mauricio Avalos                 | Infraestructura | Remodelación de Gradas Antiguas bajo puente Hamaca que une Ba. San Juan y Barrio Centro | Lepaera           | Mejorar las condiciones para el transporte de Traseuntes que se desplazan del barrio Centro al Barrio San Juan | El proyecto consiste en ejecutar el proyecto de remodelación de Gradas que comunican al Barrio Centro Con Barrio San Juan                                         | Por la mala condición en que se encuentran las gradas que están bajo el puente hamaca y por la falta de iluminación en este sitio, el cual se vuelve inseguro para transeuntes. | generación de polvo en las actividades de remodelación de las gradas.                                   | En esta área no se ha ocasionado daño al medio ambiente ya que esta área está despejada       | Fondos Municipales | L.150,000.00  | Diciembre de 2018  | En proceso 99% | L.150,000.00   | Octubre de 2019   | En relación de lo planificado el proyecto lleva un buen avance tanto en lo financiero como en lo físico. | No hay variaciones por el momento en su parte física no había tanto avance, pero ya este mes mejoró grandemente. | No Hay cambios por el momento. |
| 8 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Educación       | Reparación de Techado en Escuela El Adelanto Aldea Alegrias Lepaera, Lempira            | Alegrias, Lepaera | Mejorar las condiciones físico Pedagógicas del Centro de Educativo El Adelanto de la comunidad de Alegrias     | El Proyecto Consiste en la mejora de la estructura educativa (Techo) de la escuela El Adelanto de Alegrias para que los niños reciban clase en un lugar adecuado. | En estos momentos ya el proyecto está en etapa de Construcción.                                                                                                                 | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente. | En esta área no ha sufrido ningún impacto porque el proyecto está apenas en su etapa inicial. | Fondos Municipales | Lps.30,000.00 | Diciembre de 2018. | En proceso 40% | Lp.s.30,000.00 | Diciembre de 2019 | La obra física apenas está en etapa de inicio.                                                           | No existe variación por el momento                                                                               | No hay cambios verificables.   |



Rosandra Lara Castro  
Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal

