



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS C.A.
TEL 2446-6620

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION POA SEPTIEMBRE 2019



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	SEPTIEMBRE			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Educación						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	100%	47%	47%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción De Cerco Perimetral En Centro Básico Terencio Sierra Aldea La Sabana	100%	20%	20%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Proyecto Finalizacion de Jardín de Paz Municipal	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoras al Estadio Municipal	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Tercera Etapa de Mejoramiento del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Plaza Cívica,Olanchito	100%	36%	36%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento 1.69 kms y Apertura 6.95 Kms de Calle que Conduce al Cerro Pacura	100%	87%	87%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Rotonda en la Entrada a Olanchito (Contraparte)	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Rastro Municipal	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Casa de la Cultura	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Techo a Mercado Municipal	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado
		Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Área Rural	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Pavimentación de Calles Área Urbana	100%	25%	25%	1 Proyecto Formulado


LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERÍA MUNICIPAL