



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.**

corp.municolomoncagua@gmail.com



Colomoncagua, Intibucá 5 de Noviembre del 2019

Señor:

Nelson Alfredo González Yanes

Oficial de acceso a la información pública

Municipalidad de Colomoncagua, Intibucá

Su Oficina

Remito a usted la información de este departamento de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al Mes de Octubre del 2019 para que sea cargada a las postales del Instituto de Acceso a la información Pública

Adjunto al cuadro de gastos ejecutados en proyectos en el mes de Octubre


ENCARGADO DE UTM AMFI




ENCARGADO DE UTM



N°	Nombre del proyecto	Ubicación de proyecto	propósito	Descripción del proyecto	Fuentes de financiamiento	Monto Presupuesto Del proyecto	Ampliación del proyecto	Monto ejecutado en el mes	Estado del proyecto	observaciones
1	Construcción Casa Comunal	Quetera	Proporcionar un lugar adecuado donde la Comunidad pueda realizar sus actividades comunitarias	construcción de casa comunal	Municipal	170.00	0.0	11,000.00	ejecutado	
2	Construcción de cerca perimetral en centro de salud	Santa Ana	Asegurar los enseres del centro de salud	Construcción de cerca perimetral	Municipal		53,000.00	17,125.00	En ejecución	
3	Construcción de cocina bodega comedor en Centro Educativo	B° san pedro	Construcción de cocina para la preparación de alimentos,	Se construirá una cocina, bodega y comedor para poder guardar los alimentos de la escuela, se pagara la mano de obra del albañil	Municipales	150,000.00	0.0	13,800.00	En ejecución	
4	Contraparte deconstrucción de cocina en centro educativo	El Almendro	Acondicionar un lugar adecuado para la preparación de alimentos para los niños	Pago de mano de obra calificada de albañil en la construcción de la cocina	municipal	0.0	40,000.00	20,000.00	Ejecutado	
5	Construcción de cerca perimetral en centro educativo	Santo Domingo	Proporcionar la seguridad de los alumnos y personal del centro educativo	construcción de muro y cerca perimetral en los límites del centro educativo	Municipal	0.0	60,000.00	58,724.00	EN EJECUCION	



Informe de Supervisión

Municipalidad de

Fecha de Supervisión: Mañes 29 de Octubre 2019

Hora de llegada al proyecto 9:40 Hora de salida 10:50

Nombre del proyecto: Construcción Casa Comunal

Ubicación: Quejetera, Llano Grande.

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Al llegar a lugar donde se esta construyendo la Casa Comunal, se encontro a los Soldadleros armando el techo, con canaletas y soldando.. Terminando de soldar la canaletas, empezaran a pegar el alucim, para poder terminar la Construcción.

[Firma]
Firma del supervisor Asignado

Venedicto Vijil
Contratista

[Firma]
Presidente de patronato

PRESIDENTE

SOLDADURA DE TECHO EN LA CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN QUETERA





Informe de Supervisión
Municipalidad de Colomoncagua

Fecha de Supervisión: Jueves 17 Octubre 2019

Hora de llegada al proyecto 8:40 Hora de salida 9:30

Nombre del proyecto: Construcción de Cocina

Ubicación: Bº San

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Al llegar a el lugar de la Construcción de la Cocina Bodega Conector en el Centro Educativo Mariano Vargas, estaban trabajando los albañiles descajonando las columnas ferdidas y el maestro de obra armando castillos para las columnas que faltan.


Firma del Supervisor Asignado


Contratista

Visto Bueno de

de Director Centro Educativo

Costruccion de cocina Bodega Comedor en escuela Mariano Vasquez





Informe de Supervisión
Municipalidad de Colomoncagua

Fecha de Supervisión: 18 Octubre 2019

Hora de llegada al proyecto 10:00 Hora de salida 11:00

Nombre del proyecto: Construcción en Construcción de Cocina

Ubicación: El Almendro

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se encuentra la construcción de bancos para cocinar.
Se está haciendo los últimos detalles en la construcción,
Ya se fundió el piso, y repello de los
paredes,
se está trabajando según lo planificado
siempre con la supervisión del presidente del
patronato y director de la Escuela.



Firma del Supervisor Asignado



Contratista

Nataniel Jemas

Visto Bueno de:

de Pr. D. Patronato



construcción de cocina en Escuela El Almendro

