

## ESTIMACION DE OBRA N°1


### PROYECTO: CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLES II ETAPA 2015

UBICACIÓN: El Tejar, Bº Candelaria, El Ocotillo, Mi Esperanza, San Carlos, Plaza de Armas, Buenos Aires y Llanos del Rocío, ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá.

PERIODO: DEL 11 AL 27 DE AGOSTO DE 2015

ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO CONTRATADO				EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO A LA FECHA		SALDO		% AVANCE	
		UND	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	OBRA	COSTO
1.00	CONFORMACION TIPO I	M.L.	7714.71	36.00	277,729.56	3148.72	113,353.92	3148.72	113,353.92	4,565.99	164,375.64	41%	41%
2.00	SUMINISTRO DE MAT. SELECTO	VIAJE 10 M3	95.00	1,400.00	133,000.00	67.00	93,800.00	66.00	92,400.00	29.00	40,600.00	69%	69%
3.00	HORAS RETRO-EXCAVADORA	H.M.	10.00	600.00	6,000.00	6.00	3,600.00	6.00	3,600.00	4.00	2,400.00	60%	60%
4.00	MATERIAL DESPERDICIO	VIAJE 10 M3	6.00	500.00	3,000.00	2.00	1,000.00	2.00	1,000.00	4.00	2,000.00	33%	33%
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 419,729.56</b>		<b>L. 211,753.92</b>		<b>L. 210,353.92</b>		<b>L. 209,375.64</b>		<b>50.12%</b>

ESTIMACION DE OBRA POR: DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS



ING. MILTON SAID MOLINA PEREZ  
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURERA MUNICIPAL