

Tegucigalpa M.D.C., 10 de enero de 2019

**Stefanía Mencía Anduray**  
**Oficial de Información Pública**  
**Su oficina.**

Estimada Señorita Mencía:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez informarle sobre la ejecución de obras que este Departamento realizó en el mes de Diciembre del corriente año.

Se adjunta cuadro de ejecución de obras.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

  
**Ing. Denisse Suarez**  
SubJefe del Departamento de Obras Físicas



Registro Nacional de las Personas  
Proyectos Contratados Año 2019

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso Anticipado o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Informe de Supervisión	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Cambio de Imagen del RCM de Juticalpa	L 146,025.12	No. RNP-03-2019	L -	RNP	RNP	SERIN S. de R.L.	95%	1	60 Días	L 146,025.12	Inició el 12/11/2019
2	Cambio de Imagen del RCM de Intibuca	L 73,067.07	No. RNP-04-2019	L -	RNP	RNP	MORLESA S. de R.L.	98%	1	60 Días	L 73,067.00	Inició el 14/11/2019
3	Cambio de Imagen del RCM de Danlí	L 126,675.88	No. RNP-05-2019	L -	RNP	RNP	SERICONS. de R.L.	95%	1	60 Días	L 126,675.88	Inició el 8/11/2019
4	Cambio de Imagen del RCMP de El Progreso	L 108,855.73	No. RNP-06-2019	L -	RNP	RNP	Ing. Mirta L. Díaz	98%	2	60 Días	L 108,855.73	Inició el 15/11/2019
5	Cambio de Imagen del RCM de Choluteca	L 197,701.88	No. RNP-07-2019	L -	RNP	RNP	SERIN S. de R.L.	95%	1	60 Días	L 197,701.88	Inició el 11/11/2019
6	Cambio de Imagen del RCM de San Pedro Sula		No. RNP-09-2019	L -	RNP	RNP		0%	1	60 Días		Pendiente de Adjudicación
7	Construcción del RCM de San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara	L 762,461.72	No. RNP-02-2019	L -	RNP	RNP	MORLESA S. de R.L.	10%	1	3 Meses	L 762,461.72	En tramite pago de anticipo

  
 Ing. Dennis Suazo  
 Subjefe del Departamento de Obras Físicas

