
A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

23-1-2020

# Edificio Colegio de Abogados de Honduras capitulo Intibuca

Reporte y Estimacion de Avance de  
Obra

Several thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the bottom left and curve upwards and to the right.

Arquitecto Anibal Josue Monterroso Alvarado  
CAH . COL. 1055

Honduras, 23 de Enero de 2,020

## REPORTE Y ESTIMACION AVANCE DE OBRA

En el Presente informe se detallaran actividades de obra ejecutadas y asi mismo una estimación de avance de obra del edificio del Colegio de Abogados de Honduras, Capitulo de Intibucá.

Se dio inicio a las actividades de obra el 9 de diciembre, con los trabajos preliminares y excavación. Posterior a esto se realizó la excavación de cimentación.

Detalles /Fotos



**Actividad:** Excavación de  
Cimentación  
**Fecha:** 18/12/2019



**Actividad:** Armado de  
Cimentación corrida y  
zapatas  
**Fecha:** 18/12/2019



**Actividad:** levantado de  
Pared de Bloque 6"  
**Fecha:** 04/01/2020



**Actividad:** levantado de  
Pared de Bloque 6" y armado  
y encontrado de Solera  
intermedia  
**Fecha:** 04/01/2020



**Actividad:** armado y  
encontrado de Solera  
intermedia  
**Fecha:** 04/01/2020



**Actividad:** Muros y columnas  
hasta nivel de Viga V-1  
corona y muro de piedra  
posterior.  
**Fecha:** 21/01/2020



**Actividad:** Muros y columnas  
hasta nivel de Viga V-1  
corona y muro de piedra  
posterior.  
**Fecha:** 21/01/2020



**Actividad:** *Repellos de Paredes*  
**Fecha:** 21/01/2020



**Actividad:** *Encofrado y armado de Hierro solera cierre de culatas, y repellos internos*  
**Fecha:** 22/01/2020



**Actividad:** *Encofrado y armado de Hierro solera cierre de culatas, y repellos internos*  
**Fecha:** 22/01/2020