



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION AULAS SECA ESCUELA MARINA YOLANDA MELENDEZ	QUEBRADA	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00	99,300.00	99.00 %	700.00	0.00 %	TERMINADO	pagado
2	CAMBIO DE TECHO ESCUELA CRISTOBAL COLON	COLONIA EL BUEN PASTOR	11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,964.21	0.00	0.00	99,964.21	99.00 %	35.79	0.00 %	TERMINADO	pagado
3	CONSTRUCCION DE COCINA Y VENTANALES ESCUELA CLEMENTE TINOCO	ALDEA EL SENTADERO	11	11	47210		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,985.10	0.00	0.00	29,985.10	99.00 %	14.90	0.00 %	TERMINADO	
4	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	19	19	47210		0.00	358,310.88	0.00	0.00	0.00	358,310.88	248,668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	248,668.02	69.00 %	109,642.86	30.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	ALDEA EL REGADILLO	15	15	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION CANAL CANGREJALES DE ALIVIO AGUAS FLUVIALES	ALDEA	15	15	47210		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	62,938.12	0.00	0.00	62,938.12	96.00 %	2,061.88	3.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA	ALDEA TAPIQUILARES	11	11	47210		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,963.12	0.00	0.00	39,963.12	99.00 %	36.88	0.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCION AULA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	BARRIO MINERVA	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA RIGOBERTO SANDOVAL	COLONIA GUANCHIAS	47210	11	47210		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	97.00 %	4,000.00	2.00 %	TERMINADO	
10	MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURA POPULAR	BARRIO PUEBLO NUEVO	11	11	23400		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	ADOQUINAMIENTO DE SUBIRANA CALLES	BARRIO	15	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	ADOQUINAMIENTO DE CALLES	BARRIO EL MILAGRO	15	15	47210		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	151,876.34	0.00	0.00	151,876.34	21.00 %	548,123.66	78.00 %	EN PROCESO	
13	ADOQUINAMIENTO DE CALLES	BARRIO 4 DE SEPTIEMBRE	15	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	299,000.00	99.00 %	EN PROCESO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	ADOQUINAMBARRIO IENTO DE CALLES	MINERVA	11	11	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUC CION DE PISOS Y TECHOS A VIVIENDAS	SANTA RITA YORO	11	11	23400		0.00	518,294.81	0.00	0.00	68,229.46	450,065.35	0.00	0.00	265,199.43	0.00	0.00	265,199.43	58.00 %	184,865.92	41.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUC CION DE PISOS Y TECHOS A VIVIENDAS	SANTA RITA YORO	15	15	23400		0.00	219,896.61	0.00	0.00	0.00	219,896.61	144,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	144,329.68	65.00 %	75,566.93	34.00 %	EN PROCESO	
17	FORTALECI MIENTO AL MEDIO AMBIENTE	SANTA RITA YORO	15	15	22220		0.00	926,000.00	0.00	0.00	0.00	926,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	28.00 %	659,000.00	71.00 %	EN PROCESO	
18	Enchapado Pueblo Nuevo	Santa Rita, Yoro	19	19			0.00	97,000.03	0.00	0.00	0.00	97,000.03	97,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.03	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	pagado
19	CONSTRUC CION FOSAS LAGUNETAS RELLENO SANITARIO	BENQUE FOSAS	11	11	41120		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	pagado
20	CONSTRUC CION CENTRO SALUD	ALDEA VERTIENTE	15	15	47110		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	pagado
21	CONSTRUC CION DE CAJA PUENTE	ALDEA TERRERO NEGRO	15	15	47110		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUC CION DE TANQUE AGUA POTABLE	ALDEA TAPIQUILARES	15	15	47210		85,000.00	0.00	0.00	54,546.99	0.00	139,546.99	139,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	139,546.79	99.00 %	0.20	0.00 %	TERMINADO	pagado
23	REMODELA CION DE GUARDERIA INFANTIL MODESTO RODAS	COLONIA CEDEN	15	15	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	CONSTRUC CION CERCO PERIMETRA L ESCUELA EDGARDO RIVERA	ALDEA EL BALSAMO	15	15	47210		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUC CION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210		1,450,000.00	3,200,115.75	0.00	0.00	937,677.58	3,712,438.17	0.00	0.00	3,692,494.41	0.00	0.00	3,692,494.41	99.00 %	19,943.76	0.00 %	TERMINADO	
26	CONSTRUC CION DE TANQUE DE CRECK AGUA POTABLE	ALDEA GUANCHIAS	15	15	47210		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	CONSTRUCCION DE TANQUE AGUA POTABLE	ALDEA EL CACAO	15	15	47210		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	REPARACION TUBERIA AGUA POTABLE	ALDEA LOS ANGELES	15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,939.19	0.00	0.00	149,939.19	99.00 %	60.81	0.00 %	TERMINADO	pagado
29	CONSTRUCCION DE AULA	ALDEA CAPULIN	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	18,221.18	81,778.82	0.00	0.00	65,882.32	0.00	0.00	65,882.32	80.00 %	15,896.50	19.00 %	TERMINADO	pagado
30	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	BARRIO MINERVA	11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	59,995.91	0.00	0.00	59,995.91	29.00 %	140,004.09	70.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CAMBIO DE TECHO Y CONTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA	BARRIO BELLA VISTA	11	11	47210		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	pagado
32	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	15	15	47210		500,000.00	810,163.56	0.00	42,640.00	0.00	1,352,803.56	1,352,803.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,803.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL	ALDEA EL PORTILLO	11	11	47210		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,983.20	0.00	0.00	39,983.20	99.00 %	16.80	0.00 %	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA JOSE VALLE	ALDEA CASIANO	15	15	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,994.00	0.00	0.00	79,994.00	99.00 %	6.00	0.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN VILLA ADELA	VILLA ADELA	15	15			0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,926.00	0.00	0.00	39,926.00	99.00 %	74.00	0.00 %	TERMINADO	pagado
36	MEJORAMIENTO DE INSTITUTO GABINO VASQUEZ ARGUETA	DELICIAS DEL SUR	11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA RIGOBERTO SANDOVAL	PUEBLO NUEVO	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	ALDEA CASIANO	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
39	CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA	BARRIO LINDA VISTA	11	11	47210		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
40	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA	COLONIA SITRATERCO	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
41	ADOQUINAMIENTO DE CALLES	BARRIO ECHEVERRY	15	15	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	3.00 %	384,500.00	96.00 %	EN PROCESO		
42	CONSTRUCCION DE TECHO EN MERCADO MUNICIPAL	COLONIA CEDEN	15	15	47210		0.00	315,760.00	0.00	0.00	0.00	315,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	315,760.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
43	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	ALDEA EL REMOLINO	15	15	47210		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	34,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,890.00	58.00 %	25,110.00	41.00 %	TERMINADO		
44	CAMBIO DE TECHO EN ESCUELA FAUSTO FERRERA	ALDEA EL REMOLINO	11	11	23400		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,887.10	0.00	0.00	59,887.10	99.00 %	112.90	0.00 %	TERMINADO	pagado	
45	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA RENE ROJAS	ALDEA LOS ANGELES	11	11	47210		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
46	Mantenimiento de calles casco urbano	Santa Rita, Yoro	19	19	23400		0.00	13,595.99	0.00	0.00	0.00	13,595.99	12,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,242.00	90.00 %	1,353.99	9.00 %	TERMINADO		
47	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA POMPILIO ORTEGA	ALDEA TERRERO NEGRO	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,983.60	0.00	0.00	49,983.60	99.00 %	16.40	0.00 %	TERMINADO	pagado	
48	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA	ALDEA EL SITIO	15	15	47210		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
49	ADOQUINAMIENTO DE CALLES	BARRIO SUBIRANA	11	11	47210		700,000.00	0.00	0.00	0.00	696,999.73	3,000.27	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	99.00 %	0.27	0.00 %	EN PROCESO		
50	Materiales de construccion para policlinico	Santa Rita, Yoro	19	19	47210		0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	pagado	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
51	CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA RIGOBERTO SANDOVAL	COLONIA GUANCHIAS	15	15	47210		70,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	166,190.00	0.00	0.00	166,190.00	97.00 %	3,810.00	2.00 %	TERMINADO	
52	MEJORAMIENTO DE INSTITUTO GABINO VASQUEZ ARGUETA	DELICIAS DEL SUR	15	15	23400		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUCCION DE CANCHA Y AREA RECREATIVA	BARRIO BELLA VISTA	11	11	47210		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	ADOQUINAMIENTO DE CALLES	BARRIO ECHEVERRY	11	11	47210		600,000.00	0.00	566,327.00	0.00	0.00	33,673.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	33,250.00	98.00 %	423.00	1.00 %	EN PROCESO	
55	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	ZONA URBANA SANTA RITA YORO	15	15	23400		0.00	278,520.00	0.00	0.00	0.00	278,520.00	168,505.97	0.00	0.00	0.00	0.00	168,505.97	60.00 %	110,014.03	39.00 %	EN PROCESO	
56	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	19	19	47210		0.00	1,597,954.24	0.00	0.00	0.00	1,597,954.24	1,597,954.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,954.24	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	CONSTRUCCION CENTRO SALUD	ALDEA VERTIENTE	11	11	47110		375,000.00	0.00	0.00	18,221.18	0.00	393,221.18	0.00	0.00	393,221.18	0.00	0.00	393,221.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	pagado
58	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE	ALDEA EL SENTADERO	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	pagado
59	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA JULIO GALDAMEZ	DELICIAS DEL SUR	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	54,546.99	45,453.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,453.01	100.00 %	EN PROCESO	
60	Mantenimiento de calle casco urbano	Santa Rita, Yoro	15	15	23400		300,000.00	193,445.28	0.00	0.00	0.00	493,445.28	231,011.64	0.00	0.00	0.00	0.00	231,011.64	46.00 %	262,433.64	53.00 %	TERMINADO	
61	Mantenimiento de calle casco urbano	Santa Rita, Yoro	11	11	23400		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	271,963.50	0.00	0.00	271,963.50	67.00 %	128,036.50	32.00 %	TERMINADO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2020

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							10,515,000.00	8,534,042.15	566,327.00	255,408.17	2,174,674.94	16,563,448.38	4,438,951.93	0.00	6,508,421.73	0.00	0.00	10,947,373.66		5,616,074.72			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO ALEXI CABALLERO
HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARIXA VASQUEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BLANCA ESTELA FUNEZ SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7iGxQwpnq74A5NIIFkkPMo8IYpxGn/TUSh2HGYXVau9pq0Jnpet04gOcwI3Mcagpi6WzPUoZrZag34PUXA4oamCfg3BE4m4nsUgXLZt4wwaBAs2tTfY98xpzm9FjUy
WWJrlFq7rQzids57sxXCQLPo2k7s+w0Ss8f2WlsOxl/IzcS6lb2j5p/I5xYrqa0Fv257NghhOOJ6H/WaxQKPJmDZS+T5s4GHSX8BEMgGTOEyCcdHLOJNNkWND8eJzs0mbflvd7
2DRewFp4vs7gN23d77