



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Febrero 2020

Información General			Ejecución del Proyecto											
Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final	Observaciones
									Físico	Financier				
OBRAS DE MANTENIMIENTO PABELLON DE ARTESANOS	Centro Historico	Suministro de materiales y mano de obra	012-2019	Rodyn Machado	Fondos Municipales	01/02/2020	26/02/2020	15	100.00 %	100.00 %	L. 20,600.00	L. 0.00	L. 20,600.00	

Arq. Isis Gabriela Gámez
 Unidad de Proyectos

