



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



Table with multiple sections for different activities (Actividad Obra) such as 'OPERACION TECNICA Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACION', 'PLANIFICACION Y DESARROLLO', 'DIRECCION Y COORDINACION', 'SERVICIOS ADMINISTRATIVOS', 'TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION', 'COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS', 'REGISTRO DEL TRAFICO INTERNACIONAL', 'ADMINISTRACION FINANCIERA CONTABLE', and 'ADQUISICION DE 7500 PUERTOS MULTISERVICIOS'. Each section includes a summary table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
 Nivel de Actividades - Obras
 Trimestre: 3



12/10/2015 08:22:30
 Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 018-CONSTRUCCION FIBRA ÓPTICA A NIVEL NACIONAL		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	AMPLIADO CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y CORPORATIVOS.	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,221.00	14.00	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	16.98	0.00	309,221.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		309,221.00	14.00		0.00	2.98		0.00	16.98		309,221.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 020-FASE I, PUERTOS MULTISERVICIOS FTTX		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	ADQUIRIDOS PUERTOS MULTISERVICIOS FTTX	425	LICITACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Total Institución:					14,348.00		0.00	4,179.00		15,352,313.00	3,354.00		10,721,886.00	3,054.98		2,997,584.00	10,564.98		29,071,783.00	73.63		0.00	
Totales del Reporte:					14,348.00		0.00	4,179.00		15,352,313.00	3,354.00		10,721,886.00	3,054.98		2,997,584.00	10,564.98		29,071,783.00				