



MEMO SGIMSG – 0902- 2020.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 23 de Abril del 2020.

ASUNTO: **Información Portal Transparencia.**



Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de Marzo del 2020, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADORES, OBRAS CONEXAS PARA LAS CLÍNICAS DE CHOLOMA, CALPULES, EL PROGRESO, PERIFÉRICA No.3, RADIODIAGNÓSTICO CALPULES, REHABILITACIÓN FÍSICA ORQUÍDEA BLANCA Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS)”.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 28 de Enero del 2019 al 27 de Mayo del 2019.
- **Ampliación de Tiempo:** 30 días hasta el 26 de junio del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 2:** 60 días hasta el 25 de agosto del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 3:** 30 días hasta el 24 de septiembre del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 4:** 50 días hasta el 13 de noviembre del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 5:** 40 días hasta el 23 de diciembre del 2019.

- **Valor del Contrato:** L. 5,904,731.96 **Ampliación 1:** L. 477,355.97
- **Ampliación 2:** L. 297,032.71
- **Nuevo Monto de Contrato:** L. 6,679,120.22
- **Garantía:** FICOHSA SEGUROS Lps. 1,001.03 hasta el 23 marzo 2020.
- **Ubicación:** Clínica Kennedy en Tegucigalpa y las Clínicas El Progreso, Calpules, Radiodiagnóstico, Tepeaca , Choloma y Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Suministro e Instalación de Generadores.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante la instalación de motores generadores se pretende no interrumpir la atención médica de los pacientes cuando falle la energía eléctrica en las Clínicas del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de La Clínica de la Col. Kennedy en Tegucigalpa y Las Clínicas del Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos combustible, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
- **Avance:**
Se hicieron la conexión del transformador y la nueva acometida de la clínica de la col. Torocagua de Tegucigalpa.
- **Valor Pagado del Proyecto:** L. 2,815,931.90
- **Porcentaje de Avance:** 100%

Se despide de Usted,
Atentamente.

CC. Archivo



[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 1001-SGIMSG-2020

PARA: ING. HECTOR YUJA

SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. ROBIN G. VELASQUEZ

SUPERVISOR DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2020



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **MARZO 2020**

1. Proyecto LPN N.013 -2019 “Mejoramiento en Edificio del Adulto Mayor, Pintura y Obras Menores en Edificio de Invalidez y Muerte (I.V.M.), Edificio Anexo Edificio Administrativo IHSS, Fachada Edificio Administrativo IHSS y Pintura Externa Hospital de Especialidades IHSS.

- Contrato No. 300 – 2019 / Lote No. 3
Trabajo Finalizado. Solo se está en correcciones y detalles faltantes.
- Contrato No. 301 – 2019 / Lote No. 5
Trabajo Finalizado.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Contrato No. 301 – 2019 / Lote No. 1, 2 y 4

El lote está siendo ejecutado por la empresa PINEL Y ASOCIADOS S. de R.L., donde se está pintando todo el exterior de los edificios I.V.M., Adulto Mayor y Anexo del edificio administrativo, todos ubicados en el Barrio Abajo Tegucigalpa, MDC.

Las Obras que se están ejecutando son:

- ✓ Revisión de cantidades de obra y de posibles trabajos adicionales.
- ✓ Colocación de andamios para trabajos en alturas.
- ✓ Preparación de áreas de paredes y cielos falsos donde se está colocando la base y tratamientos especiales para este tipo de trabajos.
- ✓ Pintura General (Base y Final)

2. Construcción de Una Bodega, en la Periférica No.2 del IHSS” LPN. 023 – 2019.

Se siguen con los trabajos contratados para la construcción de una bodega ubicada en las instalaciones de la Clínica Periférica No.2 ubicada en la Colonia Santa Fe de Tegucigalpa y que servirá para guardar equipo y otros que pertenecen a la institución.

Las actividades fueron:

- ✓ Excavaciones en suelo rocoso (Zapatras aisladas y corridas)
- ✓ Compra de Materiales de Construcción y Logística general de los mismos.
- ✓ Armado de Hierro e Instalación
- ✓ Fundiciones Zapatras Aisladas y Corridas



Atte.
cc. Archivo