



Duyure, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: ADELA.LAINEZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCIÓN DE LETRAS CON EL NOMBRE DE DUYURE EN EL CERRO UVILLA DEL CASCO URBANO DE DUYURE	CERRO UVILLA11	11	47110			0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	57,865.00	0.00	0.00	57,865.00	86.00 %	9,135.00	13.00 %	TERMINADO	
2	CONTRAPARTE DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR " UN SUEÑO REAL"	BARRIO ARRIBA DEL CASCO URBANO DE DUYURE	11	47110			0.00	0.00	0.00	766,254.08	0.00	766,254.08	0.00	0.00	734,988.00	0.00	0.00	734,988.00	95.00 %	31,266.08	4.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR EN ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO	DUYURE CENTRO	11	47110			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	107,403.10	0.00	0.00	107,403.10	53.00 %	92,596.90	46.00 %	TERMINADO		
4	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB CARMEN ARIAS DE POLANCO CÓDIGO SACE 060400017P01	BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO DE DUYURE	11	47110			0.00	245,807.00	0.00	0.00	245,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,807.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES EN INSTITUTO JOSÉ ÁNGEL CÁCERES CÓDIGO SACE 060400018M02	BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO DE DUYURE	11	47110			0.00	375,649.00	0.00	0.00	375,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,649.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	CASERIO EL ARADO ALDEA EL HORNO	11	47110			0.00	0.00	0.00	48,227.97	0.00	48,227.97	0.00	0.00	48,227.97	0.00	0.00	48,227.97	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL	BARRIO EL LLANO DE DUYURE	11	47110			0.00	380,456.40	0.00	0.00	380,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	380,456.40	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Duyure, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: ADELA.LAINEZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
8	CONSTRUCCIÓN DE POZO E INSTALACIÓN DE BOMBA	CARRIZAL PRIETO	11	11	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
<b>Totales</b>							<b>500,000.00</b>	<b>1,001,912.40</b>	<b>0.00</b>	<b>881,482.05</b>	<b>193,000.00</b>	<b>2,190,394.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055,484.07</b>	<b>0.001,001,912.40</b>	<b>2,057,396.47</b>		<b>132,997.98</b>					

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELFIDA AMADA BUSTILLO CERNA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ADELA BEATRIZ LAINEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ADELA BEATRIZ LAINEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6e32ZTEx7gKw1dFH0EjZELNv8uGJUdAbcK5kEVOo1m4hgg4IKiS1iMAexaRdQFEwqGaNYykDjm/RMsPgf0kk8B3WcuMj9eGA5dADpo0fwUuzpQ4Lg0FzUNnaYbtRMOA5zaslRVTESQodMdSi6tfXDVGzmsyB23AhgqqaaA8ZhtHfmsroXNba3JNLPCa/RWp4ZQ80Cicv7WnjqWNTTr8nErl01y/jqx4LcjyGgkfEEGkVHcY+QtrBsQSotsue4Vip+16P856dJ8WcT8CareZwR4IUvOWOCxXLM=