



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la Ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Construcción de Caja Puente de Mampostería
4. Ubicación del Proyecto: Barrio Los Almendros , Campamento , Olancho
5. Propósito: construcción Infraestructura Vial y Peatonal de la Ciudad ,
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste de una caja Puente de Mampostería , de 6.80 metros de longitud, un ancho de sección efectiva de un metro.



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y peatonal, de la ciudad , para la inyección de desarrollo y mejoramiento del impacto visual del municipio, así como solución para la saturación de aguas lluvias
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la municipalidad de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps. L. 162, 467.50
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : Junio del 2020 del vía punto de acta de Corporación Municipal -2018-2022
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps. 162,467.50
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 12 de agosto del 2020



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



José Miguel Santos
José Miguel Santos

Jefe Departamento de Infraestructura