



## INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DE LOS PROYECTOS

NÚMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESGLOSE DE MONTO	MONTO EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL (%)
SNE911-001	Construcción del Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa, para el Fortalecimiento del Centro de Operaciones.	Anticipo	L. 5202,000.00	
	Construcción del Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa, para el Fortalecimiento del Centro de Operaciones.	Construcción	L. 24086,230.40	81.82%
	Supervisión de la Construcción del Edificio Anexo Administrativo del SNE911, Tegucigalpa.	Supervisión	L. 1050,000.00	88.00%
SNE911-002	Centro de Coordinación y Operación en la ciudad de Choluteca, Choluteca.	Anticipo	L. 10038,487.36	
	Centro de Coordinación y Operación en la ciudad de Choluteca, Choluteca.	Construcción y Tecnología	L. 24092,369.66	68%