



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



12/08/2015 11:51:13
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

01

CONTRIBUIR A ELEVAR LA PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

02

MEJORAR LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

03

AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Proyecto:

011-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

Programa:

12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Sub Programa:

00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADAS OBRAS DE MEJORAS EN EL ÁREA ELECTROMECHANICA	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	18,750,000.00	0.00	0.00	703,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,796.00	0.00	0.00	3.75
02	EJECUTADAS OBRAS DE MEJORAS EN EL ÁREA ELECTRÓNICA	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	18,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		37,500,000.00	0.00		703,796.00	0.00		0.00	0.00		703,796.00	0.00		1.88

Proyecto:

012-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

Programa:

12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Sub Programa:

00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADAS LAS MEJORAS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RÍO LINDO	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Proyecto:

013-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

Programa:

12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Sub Programa:

00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADO MANTENIMIENTO MAYOR DE LA UNIDAD PRINCIPAL DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL EL NÍSPERO	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	EJECUTADA OBRAS CIVILES DIVERSAS DE LA CENTRAL	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Proyecto:

014-PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE

Programa:

12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Sub Programa:

00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADAS LAS MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS CENTRALES TÉRMICAS	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,250,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Proyecto:

015-GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUE

Programa:

12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Sub Programa:

00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUILLO 2	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,750,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Proyecto:

016-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

Programa:

12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Sub Programa:

00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA 3, ETAPA II CONSTRUIDA	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	331,443,517.00	0.00	0.00	67,889,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,889,097.00	0.00	0.00	20.48
Total Actividad - Obra:					0.00		331,443,517.00	0.00		67,889,097.00	0.00		0.00	0.00		67,889,097.00	0.00		20.48

Proyecto:

018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

Programa:

12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Sub Programa:

00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA DE GENERACIÓN	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,994.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		125,994.00	0.00		0.00	0.00		125,994.00	0.00		0.00

Proyecto:

001-MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

Programa:

13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Sub Programa:

00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A LA RED DE TRANSMISIÓN NORATLÁNTICO	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		2,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Proyecto:

002-MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR

Programa:

13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Sub Programa:

00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	REALIZADO CAMBIO DE RUTA ENTRE EL TRAMO T004 - T007 LINEAS 613-622	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	TRANSFORMADOR DE POTENCIA ABB DE 50MVA 13813.8 XA11832 REPARADO (MANTENIMIENTO MAYOR)	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		2,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



12/08/2015 11:51:13
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 2 de 2

Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDA SUBESTACIÓN LA ENTRADA CON CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 50MVA A 230KV/34.5KV	75	PORCENTAJE	S	0.00	10.00	8,921,406.00	0.00	0.00	1,458,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,110.00	0.00	0.00	16.34
02	CREADA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN/TRANSACCIONES ELÉCTRICAS DE LA ENEE	75	PORCENTAJE	S	0.00	10.00	8,921,406.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	160.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		17,842,812.00	0.00		1,458,110.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,458,110.00	0.00		8.17
Proyecto: 006-PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	VIVIENDAS ELECTRIFICADAS	263	VIVIENDA	S	750.00	0.00	6,375,000.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00	0.00	98.80	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					750.00		6,375,000.00	741.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	741.00		0.00	98.80		0.00
Proyecto: 007-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NOROCCIDENTE	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Proyecto: 009-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LITORAL	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,250,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Proyecto: 010-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTALADO Y OPERANDO)	149	INFORME	S	0.00	25.00	13,814,463.00	0.00	0.00	4,030,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030,637.00	0.00	0.00	29.18
Total Actividad - Obra:					0.00		13,814,463.00	0.00		4,030,637.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		4,030,637.00	0.00		29.18
Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	ELECTRIFICACIÓN DE 744 COMUNIDADES (24,000 VIVIENDAS BENEFICIADAS) EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS	263	VIVIENDA	S	2,880.00	0.00	16,424,949.00	0.00	0.00	64,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,997.00	0.00	0.00	0.40
Total Actividad - Obra:					2,880.00		16,424,949.00	0.00		64,997.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		64,997.00	0.00		0.40
Total Institución:					3,630.00		438,650,741.00	741.00		74,272,631.00	0.00		0.00	0.00		0.00	741.00		74,272,631.00	20.41		16.93
Totales del Reporte:					3,630.00		438,650,741.00	741.00		74,272,631.00	0.00		0.00	0.00		0.00	741.00		74,272,631.00			