



r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

Misión:																																			
SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA, RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, CUYO PROPÓSITO ES SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES; Y CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HONDUREÑOS.																																			
Objetivos:																																			
01 CONTRIBUIR A ELEVAR LA PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE																																			
02 MEJORAR LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA																																			
03 AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA																																			
Proyecto: 011-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN																																			
Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA									Sub Programa: 00--																										
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 % %										
01	EJECUTADAS OBRAS DE MEJORAS EN EL ÁREA ELECTROMECHANICA					75	PORCENTAJE		S	0.00	25.00	18,750,000.00	0.00	0.00	703,796.00	0.00	0.00	554,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,271.00	0.00	0.00	6.71								
02	EJECUTADAS OBRAS DE MEJORAS EN EL ÁREA ELECTRÓNICA					75	PORCENTAJE		S	0.00	25.00	18,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:										0.00		37,500,000.00	0.00		703,796.00	0.00		554,475.00	0.00		0.00		0.00		1,258,271.00	0.00		3.36							
Proyecto: 012-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H																																			
Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA									Sub Programa: 00--																										
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo																			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



11/09/2015 08:51:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 2 de 2

Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)					Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDA SUBESTACIÓN LA ENTRADA CON CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 50MVA A 230KV/34.5KV	75	PORCENTAJE	S	0.00	10.00	8,921,406.00	0.00	0.00	1,458,110.00	0.00	0.00	2,235,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693,121.00	0.00	0.00	41.40
02	CREADA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN/TRANSACCIONES ELÉCTRICAS DE LA ENEE	75	PORCENTAJE	S	0.00	10.00	8,921,406.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	160.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		17,842,812.00	0.00		1,458,110.00	0.00		2,235,011.00	0.00		0.00	0.00		3,693,121.00	0.00		20.70
Proyecto: 006-PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL					Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	VIVIENDAS ELECTRIFICADAS	263	VIVIENDA	S	750.00	0.00	6,375,000.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00	0.00	98.80	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					750.00		6,375,000.00	741.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	741.00		0.00	98.80		0.00
Proyecto: 007-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C					Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N					Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NOROCCIDENTE	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Proyecto: 009-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L					Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LITORAL	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,250,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Proyecto: 010-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)					Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTALADO Y OPERANDO)	149	INFORME	S	0.00	25.00	27,539,463.00	0.00	0.00	4,030,637.00	0.00	0.00	3,038,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,069,202.00	0.00	0.00	25.67
Total Actividad - Obra:					0.00		27,539,463.00	0.00		4,030,637.00	0.00		3,038,565.00	0.00		0.00	0.00		7,069,202.00	0.00		25.67
Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008					Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 00--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	ELECTRIFICACIÓN DE 744 COMUNIDADES (24,000 VIVIENDAS BENEFICIADAS) EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS	263	VIVIENDA	S	2,880.00	0.00	120,495,184.00	0.00	0.00	64,997.00	2,109.00	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	0.00	69,704.00	73.23	0.00	0.06
Total Actividad - Obra:					2,880.00		120,495,184.00	0.00		64,997.00	2,109.00		4,707.00	0.00		0.00	2,109.00		69,704.00	73.23		0.06
Total Institución:					3,630.00		556,445,976.00	741.00		74,272,631.00	2,109.00		21,794,133.00	0.00		0.00	2,850.00		96,066,764.00	78.51		17.26
Totales del Reporte:					3,630.00		556,445,976.00	741.00		74,272,631.00	2,109.00		21,794,133.00	0.00		0.00	2,850.00		96,066,764.00			