

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Departamento de Obras Públicas
EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (AGOSTO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO TALLER DE CARPINTERIA ESCUELA TALLER, DONDE FUNCIONARA LA UNIDAD DE LA JUVENTUD, SERVICIOS PUBLICOS Y LABORATORIO DE INFORMATICA.	02/09/2019		Ejecutado con personal de la Alcaldia	94.0%	100%	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	REPARACION Y BACHEO DE LA CIUDAD PRIMERA PARTE AÑO 2020	01/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	10.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	35.0%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO QUE CONDUCE DESDE BAZAR MALDONADO A HOTEL AMERICA INC	29/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	95.0%	100%	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
5	REMODELACION EDIFICIO ANEXO ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Ejecutado con personal de la Alcaldia	75.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	FUNDICION ACERA EDIFICIO CAXA REAL			Ejecutado con personal de la Alcaldia	95.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	FUNDICION ACERA RASTRO MUNICIPAL	20/07/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	100.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	INSTALACIÓN DE TUBERIA Y TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS	24/07/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	50.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
###	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	35.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION


 AL CALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 -2020-

Ing. Lastenia Isabel Fonseca
 Jefe Obras Públicas