



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

### Identificación de Proyecto

1. Encargado de la Ejecución de Proyecto: Francisco Antonio Ilias
2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos
3. Nombre del Proyecto: **Construcción de Muro en el Kinder Gabriela Núñez**
4. Ubicación del Proyecto: Aldea Zarabanda
5. Propósito: Mejorar la Infraestructura educativa del Municipio
6. Descripción del Proyecto: Reparación de Muro de 21x3.5 Mts.2

*Santa Lucía es de Todos*





*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

**Elaboración del Proyecto**

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) reparación de muro del kínder Gabriela Núñez para brindar seguridad a las instalaciones del mismo y a quienes en el laboran y estudian.
2. Impacto en el Terreno y Asentamientos: El Muro es parte integral del terreno del Kínder Gabriela Núñez por lo tanto no hay perjuicio a terceros.
3. Detalles del Encargado del Proyecto  
Francisco Antonio Ilias  
0801-1974-09781  
8861-1900
4. Fuente de Financiamiento: Donación del Ministerio de Gobernación Justicia y Descentralización como parte de los fondos Descentralizados del Gobierno de la Republica
5. Presupuesto Técnico- Projectado del Proyecto: Lps. 174,932.46
6. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 16 de diciembre de 2019 como firma de orden de inicio.
7. Fecha de Finalización del Proyecto: 22 de febrero de 2020 según fecha de contrato firmado en fecha 16 de diciembre de 2019. Sin embargo se considerara la fecha de cada desembolso la Secretaria de Finanzas.

*Santa Lucía es de Todos*





*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

**Ejecución del Proyecto**

3. Variación en el Costo Total del Proyecto:  
No existen Variaciones en el costo del proyecto
  
4. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto son en 3 etapas, 40%, 40% y 20%, por lo tanto la fecha de finalización dependerá de ejecución de cada desembolso.

**Francisco Figueroa Ilias**  
Supervisor de Proyectos



*Santa Lucia es de Todos*