



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 461-97

1. Encargado de la Ejecución de Proyecto: Francisco Antonio Ilias
2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos
3. Nombre del Proyecto: Construcción de Dos Aulas tipo 7x8 en la Escuela la Unión Centroamericana
4. Ubicación del Proyecto: Caserío la Unión
5. Propósito: Mejorar la Infraestructura educativa del Municipio
6. Descripción del Proyecto: Construcción de 2 aulas de 7x8 Mts.

Santa Lucía es de Todos





Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Crear estructura educativa para mejorar el ambiente de estudio en el Municipio
2. Impacto en el Terreno y Asentamientos: La Construcción de las 2 aulas se realiza en propiedad de la La Union, por lo tanto no hay perjuicio a terceros.
3. Detalles del Encargado del Proyecto
Francisco Antonio Ilias
0801-1974-09781
8861-1900
4. Fuente de Financiamiento: Donación del Ministerio de Gobernación Justicia y Descentralización como parte de los fondos Descentralizados del Gobierno de la Republica
5. Presupuesto Técnico- Proyectoado del Proyecto: Lps. 856,004.05
6. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 04 de febrero de 2020 como firma de orden de inicio
7. Fecha de Finalización del Proyecto: 04 de abril de 2020 según fecha de contrato firmado en fecha 16 de diciembre de 2019. Sin embargo se considerara la fecha de cada desembolso la Secretaria de Finanzas

Santa Lucía es de Todos





Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

1. Variación en el Costo Total del Proyecto: No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto son en 3 etapas, 40%, 40% y 20%, por lo tanto la fecha de finalización dependerá de ejecución de cada desembolso.



Francisco Figueroa Lias
Supervisor de Proyectos

Santa Lucía es de Todos