



# República de Honduras

## Alcaldía Municipal de Tela

### Periodo 2018 - 2022

*Tu Municipalidad de Puertas Abiertas*

## DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

### PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS

#### MARZO DE 2020



[WWW.FACEBOOK.COM/MUNICIPALIDADTELA](http://WWW.FACEBOOK.COM/MUNICIPALIDADTELA)  
[WWW.TWITTER.COM/AMTELAHN](http://WWW.TWITTER.COM/AMTELAHN)  
[WWW.INSTAGRAM.COM/MUNICIPALIDADDETELA](http://WWW.INSTAGRAM.COM/MUNICIPALIDADDETELA)



## MEMORANDO

---

**PARA; ING. AXEL FABRICIO CALIX**

Oficial de Información Pública

**DE; ING. ALEX NOLASCO**

Jefe de Obras Públicas

**ASUNTO;**

Proyectos de Infraestructura



**FECHA;** 3 de Abril del 2020

---

Por medio de la presente es para notificarle lo ejecutado del mes de Marzo del 2020 de los proyectos de infraestructuras para el portal de transparencia.

Sin otro particular,

Atm;

MUNICIPALIDAD DE TELA																													
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS																													
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION																													
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS																													
PERIODO 01-31 DE MARZO DEL 2020																													
IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO													
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTO)	Fecha de finalizacion proyectada	ORDEN DE CAMBIO			MODIFICACION DE CONTRATO			AMPLIACION DE TIEMPO			RESICION DE CONTRATOS				
																SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION		
46610	SECTOR TELA NUEVO, CASCO URBANO.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, 180 M.L DEL BARRIO LA ISLA"	BARRIO LA ISLA.	La construccion de este tramo mejora la infraestructura vial del sector.	Se propone la pavimentación de 180 m.l. de pavimento hidráulico con un ancho de trocha de 7.30 m. y un espesor de 15 cm. Cabe mencionar que deberá iniciar con el descapote de una capa de suelo mínima de 25 cm, conformar, nivelar y compactar con material selecto. Se realizara la fundicion con un concreto de 4000 psi, cortado y sellado con asfalto en frio. fundicion de un bordillo de 15 cm x 15 cm.	Mejorar la red vial del sector barrio la Isla, aumentando la plusvalia de las casas y haciendo de Tela un sector turístico con mayor comodidad para el viajero o visitante.	Pavimento con concreto Hidrahulico.	mejoramiento vial existente	Departamento de obras Publicas/contratista	Gobierno Central	AGOSTO 2019	1,178,150.44	100%	1,178,150.44	28 de febrero 2020		x			x			x			Problemas climatologicos surgidos en el mes de febrero afectaron con el cumplimiento de la fecha proyectada de la finalizacion del proyecto.		x	
46610	SECTOR TELA NUEVO, CASCO URBANO.	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS-CAMPO DE GOLF	BARRIO WATER TANK	Contar con un acceso alterno a la ciudad	Se propone dos puentes de acceso, de 6 metros de ancho y colocados linealmente ya que servirían para cruzar una escorrentía permanente (acceso 1) y un canal de drenaje de aguas lluvias (acceso 2). Este va consistir en instalación de 4 líneas de perfiles tipo H, a ser utilizados como vigas a cada dos metros, cabezales de mampostería en los extremos (4 unidades), fundición de una losa sobre los perfiles. El espesor de la misma será de 30 cm, acero de 5/8@ 20cm. En sentido Long. Y #4 @ en sentido transversal, doble armado. Concreto de 6000 PSI.	Habilitar un acceso olvidado por las autoridades anteriores y que es de mucho riesgo para sus transeúntes y vehículos que usan dicho acceso desde la CA13 la ciudad.	Caja puente de cabezales de piedra y losa de concreto hidrahulico y estructura metalica	Mejorar el acceso existente	Departamento de obras Publicas /contratista	Gobierno Central	AGOSTO 2020	519,312.64	30%	1,731,042.13	31 de marzo		x			x			x		Problemas climatologicos afectaron en el mes de febrero y el 16 de marzo se pararon los trabajos de construccion por la emergencia nacional del COVID-19.		x		



Ilustracion1. Pavimento terminado a la par del instituto San Antonio.



Ilustracion2. Pavimento terminado atrás del parque de la madre.



Ilustracion3. Fundición de cabezales del primer puente hacia cancha de golf.



Ilustracion4. Fundición de cabezal del primer puente hacia cancha de golf.