

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA MAYO 2020

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	MAYO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Reparación calles						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Área Urbana	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calle Aldea San Lorenzo Arriba	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Aldea San Jose	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Aldea San Marcos	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		Alcantarillado sanitario						
100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado		




LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERIA MUNICIPAL