

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION POA SEPTIEMBRE 2020

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	SEPTIEMBRE			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Reparacion de calles						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Área Urbana	100%	5%	5%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Pavimentacion de Calles Area Urbana	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles , Aldea El Terrero	100%	67%	67%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Construccion De Avenida Memorial En Cementerio Antiguo Bo El Centro	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion del Parque Municipal Francisco Morazan	100%	10%	10%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion del Jardin de Paz Municipal	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado
		Centro comunal						
		100%	% Avance	Finalizacion del Centro Comunal, Aldea El Agricultor	100%	18%	18%	1 Proyecto Formulado
		Alcantarillado						
		100%	% Avance	Proyecto Ampliación de Alcantarillado Sanitario, Colonia San Luis	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		Ayuda escasos recursos						
		100%	% Avance	Mejoramiento De Vivienda A Personas De Escasos Recursos Economicos	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado




LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERÍA MUNICIPAL