



República de Honduras

Alcaldía Municipal de Tela

Periodo 2018 - 2022

Tu Municipalidad de Puertas Abiertas

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS

MAYO DE 2020



[WWW.FACEBOOK.COM/MUNICIPALIDADTELA](https://www.facebook.com/municipalidadtela)
[WWW.TWITTER.COM/AMTELAHN](https://www.twitter.com/AMTELAHN)
[WWW.INSTAGRAM.COM/MUNICIPALIDADDETELA](https://www.instagram.com/municipalidaddetela)



MEMORANDO

PARA; ING. AXEL FABRICIO CALIX

Oficial de Información Pública

DE; ING. ALEX NOLASCO

Jefe de Obras Públicas

ASUNTO;

Proyectos de Infraestructura



FECHA; 3 de Junio del 2020

Por medio de la presente es para notificarle lo ejecutado del mes de Mayo del 2020 de los proyectos de infraestructuras para el portal de transparencia.

Sin otro particular,

Atm;

MUNICIPALIDAD DE TELA																												
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS																												
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION																												
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS																												
PERIODO 01-30 DE ABRIL DEL 2020																												
IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO											EJECUCION DEL PROYECTO											
																	ORDEN DE CAMBIO			MODIFICACION DE CONTRATO			AMPLIACION DE TIEMPO			RESICION DE CONTRATOS		
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTO)	Fecha de finalizacion proyectada	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	
46610	SECTOR TELA NUEVO, CASCO URBANO.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, 190 M.L. EN BARRIO LA ISLA SEGUNDA FASE	BARRIO LA ISLA.	La construccion de este tramo mejora la infraestructura vial del sector.	Se propone la pavimentación de 190 m.l. de pavimento hidráulico con un ancho de trocha de 7.30 m. y un espesor de 15 cm. Cabe mencionar que deberá iniciar con el desapote de una capa de suelo mínima de 25 cm, conformar, nivelar y compactar con material selecto. Se realizara la fundicion con un concreto de 4000 psi, cortado y sellado con asfalto en frío. fundicion de un bordillo de 15 cm x 15 cm. este proyecto forma parte de la segunda fase de la pavimentacio total de barrio la Isla	Mejorar la red vial del sector barrio la Isla, aumentando la plusvalia de las casas y haciendo de Tela un sector turístico con mayor comodidad para el viajero o visitante.	Pavimento con concreto Hidrahulico.	mejoramiento vial existente	Departamento de obras Publicas/contratista	Municipalida d de Tela, Vecinos del Barrio La Isla	AGOSTO 2019	198,976.52	16%	1,243,603.24	06 de Junio 2020		x			x		x			Problemas climatologicos afectaron en el mes de Mayo y atrasos en trabajos de construccion por la emergencia nacional del COVID-19.		x	
46610	SECTOR TELA NUEVO, CASCO URBANO.	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS CAMPO DE GOLF	BARRIO WATER TANK	Contar con un acceso alternativo a la ciudad	Se propone dos puentes de acceso, de 6 metros de ancho y colocados linealmente ya que servirían para cruzar una escorrentía permanente (acceso 1) y un canal de drenaje de aguas lluvias (acceso 2). Este va consistir en instalación de 4 líneas de perfiles tipo H, a ser utilizados como vigas a cada dos metros, cabezales de mampostería en los extremos (4 unidades), fundición de una losa sobre los perfiles. El espesor de la misma será de 30 cm, acero de 5/8@ 20cm. En sentido Long. Y #4 @ en sentido transversal, doble armado. Concreto de 6000 PSI.	Habilitar un acceso olvidado por las autoridades anteriores y que es de mucho riesgo para sus transeúntes y vehículos que usan dicho acceso desde la CA13- la ciudad.	Caja puente de cabezales de piedra y losa de concreto hidrahulico y estructura metalica	Mejorar el acceso existente	Departamento de obras Publicas /contratista	Gobierno Central	AGOSTO 2020	692,416.85	40%	1,731,042.13	31 de marzo		x			x		x			Problemas climatologicos afectaron en el mes de Mayo y atrasos en trabajos de construccion por la emergencia nacional del COVID-19.		x	



Ilustracion1. Fundición de losa de pavimento.



Ilustracion2. Fundición de losa de pavimento terminada 30 metros lineales.



Ilustracion3. Armado de acero para losa del puente #1.



Ilustracion1. Fundición de losa de puente #1