

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2015

TERCER TRIMESTRE 2015

No.	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contratos	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
1	577	Pavimentación de Calles en Colonia Lomas del Mayab	29/05/2015	90 Días	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	80%	80%	L. 1888,296.52			
2	652	Canalización Quebrada Agua Salada	NA	30 Días	Lourdes Patricia Quan Mejía			L. 653,235.00			Proyecto se Ejecutara hasta Noviembre debido a Epoca de Lluvia
3	659	Conformación y Balastado de Calles, Aldea La Cañada - Colonia Los Periodistas, Tegucigalpa M.D.C.	02/10/2015	30 Días	Servicios de Construcciones y Consultorias, S. de R.L. de C.V. (SECOYCO)	0%	100%	L. 1880,759.25			
4	691	Conformación y Balastado de Calles Colonia Los Pinos	NA	30 Días	Carlos Daniel Aguilera Ponce			L. 1969,360.97			Pendiente Orden de Inicio
5	670	Conformación y Balastado de Calles Colonia Unidad y Fuerza, José Trinidad Cabañas	05/10/2015	30 Días	Constructora Avendaño y Asociados S. de R. L.	0%	0%	L. 1861,760.00			Pendiente Reinicio Proyecto.
6	676	Pavimentación de Calle en el Barrio El Chile de Tegucigalpa	10/07/2015	90 Días	Obando Constructores, S. de R. L.	91%	100%	L. 1502,250.30			
7	664	Conformación y Balastado Colonia Generación 2000, Conformación y Balastado Colonia 4 Aldeas	04/09/2015	90 Días	Constructora Lanza Castillo, S. de R. L. de C. V. (LANCAST)	35%	60%	L. 1833,657.60			
8	660	Conformación y Balastado de Calles de Aldea Yaguacire	21/07/2015	30 Días	David Alejandro Pinel Méndez	95%	100%	L. 1781,302.10			
9	716	Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico, Colonia San Pablo	29/09/2015	90 Días	Francisco Javier Salinas Chang	0%	41%	L. 1227,271.00			

No.	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contratos	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
10	735	Supervisión de la Construcción de Puente a Desnivel La Granja	15/07/2015	11 Meses	Consultores de Ingeniería, S.A. de C. V. (CINSA)	10%	23%	L. 7252,513.28			
11	735	Construcción de Puente a Desnivel La Granja Ubicado en Comayagüela, M.D.C	31/08/2015	10 Meses	JF Construcciones, S.A. de C. V.	0%	10%	L. 38466,207.88			
12	579	Construcción de Muro de Contención Barrio La Hoya	NA	90 Días	Russell Rene Cruz Mendoza			L. 681,253.20			Por Iniciar
13	677	Pavimentación de Calle en La Colonia Monterrey, Tegucigalpa	NA	90 Días	ENOCSA			L. 1670,794.43			Sitio ya Entregado - Pendiente Orden de Inicio
14	714	Pavimentación de Concreto Hidráulico de Calle, Colonia Santa María	02/11/2015	90 Días	A & V Ingenieros, S. de R. L.	0%	0%	L. 1963,941.94			
15	704	Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico Colonia Santa Fe	NA	90 Días	Salvador García y Asociados, S. de R. L.			L. 1874,579.79			Pendiente Asignación de Supervisión - No ha iniciado
16	715	Pavimentación de Calle, Colonia 28 de Marzo	NA	90 Días	Sami Kunkar Kafati			L. 1857,648.50			Pendiente
17	641	Rehabilitación y Bacheo de Calles Colonia 15 de Septiembre	20/08/2015	60 Días	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)	92%	92%	L. 1896,157.16			
18	663	Conformación y Balastado de Calles Colonia Ciudad Guzmán	NA	30 Días	Imperia, S. de R. L.			L. 944,651.08			Pendiente Asignación de Supervisión - No ha iniciado
19	710	Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico, Colonia Jardines de las Mercedes	02/11/2015	90 Días	A & V Ingenieros, S. de R. L.	0%	0%	L. 1998,904.48			
20	752	Pavimentación de Calles Concreto Hidráulico Colonia Los Angeles	NA	90 Días	Allan Fabricio Fiallos Williams			L. 1988,924.41			Pendiente Inicio

No.	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contratos	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
21	668	Conformación y Balastado de Calles Colonia Nueva Jerusalén, Colonia Nueva Aldea Sector Los Nativos	NA	30 Días	Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECOYCO)			L. 1893,723.36			Sitio Entregado
22	738	Pavimentación de Calle, Colonia Flor del Campo	NA	90 Días	Lucas Jetsel Velásquez Ramos			L. 1931,352.42			Pendiente Inicio
23	741	Mantenimiento en el Relleno Sanitario Parte Alta	05/08/2015	60 Días	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. de C.V. (COINPRO)	55%	55%	L. 1970,050.00			Pendiente Ampliación de Tiempo
24	742	Mantenimiento en el Relleno Sanitario Parte Baja	06/08/2015	60 Días	Ingeniería Técnica y Construcción, S. de R. L. de C.V. (ITEC)	80%	80%	L. 1980,110.00			Pendiente Ampliación de Tiempo y Monto
25	757	Balastado Aldea San Francisco de Soroguara	21/08/2015	30 Días	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	88%	88%	L. 1968,840.00			Pendiente Ampliación Tiempo y Monto
26	673	Conformación y Construcción de Huellas Vehiculares en Tramo Carretero, Colonia Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	NA	90 Días	Edduin Enoc García Matute			L. 1294,819.60			Sitio ya Entregado - Pendiente Orden de Inicio
27	679	Muro de Contención, Colonia Honduras	NA	60 Días	Constructora Atlántida, S. de R. L. de C. V.			L. 1807,217.72			Por Iniciar
28	709	Pavimentación con Concreto Hidráulico, Colonia Las Mercedes	NA	90 Días	Juan Manuel Álvarez Soto			L. 1308,547.25			Por Iniciar
29	654	Canalización Quebrada Agua Zarca, Residencial La Cascada, Comayagüela	NA	30 Días	Constructora Avendaño y Asociados, S. de R. L.			L. 1567,015.52			Pendiente Asignación de Supervisión - No ha iniciado
30	562	Bacheo a Nivel de Mezcla Asfáltica, Calles Internas Colonia El Hogar	14/09/2015	60 Días	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)	0%	25%	L. 1570,427.83			
31	561	Rehabilitación y Bacheo de Calles, Colonia Las Colinas	14/09/2015	60 Días	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)	0%	36%	L. 1472,088.24			

No.	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contratos	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
32	727	Construcción de Tanque de Agua, Colonia Planes del Mogote	29/09/2015	90 Días	Allan Fabricio Fiallos Williams	0%	70%	L. 1961,672.34			Sitio ya Entregado - Pendiente Orden de Inicio
33	798	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia Predios del Recreo	NA	90 Días	Juan Manuel Álvarez Soto	0%	0%	L. 1894,890.60			Sitio ya Entregado - Pendiente Orden de Inicio
34	753	Pavimentación de Calles Concreto Hidráulico, Colonia 30 de Noviembre	NA	3 Meses	Francisco Javier Salinas Chang	0%	0%	L. 1661,678.33			Anticipo en Tramite - Pendiente Orden de Inicio
35	656	Canalización de Quebrada Las Burras, La Mololola, Quebrada Seca - Colonia América	NA	1 Mes	Juan Manuel Álvarez Soto	0%	0%	L. 870,414.90			Pendiente Solicitud de Anticipo. Pendiente Orden de Inicio. (Debido a lluvias no ha iniciado el proyecto)
36	754	Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico Colonia Estados Unidos	NA	3 Meses	Francisco Javier Salinas Chang	0%	0%	L. 1943,576.74			Anticipo en Tramite - Pendiente Orden de Inicio
37	808	Supervisión de los Proyectos: Cosecha de Agua Lluvia Comunal y Cunetas para Rebose, Colonia Arnulfo Cantero López, Tegucigalpa, M.D.C; Pavimentación de Calle en la Colonia Monterrey, Tegucigalpa; Construcción de Cunetas y Huellas Vehiculares, Colonia Los Pinos, Sector I, Tegucigalpa, M.D.C.; Cosecha de Agua Lluvia, Colonia Fuerzas Unidas, Comayagüela, M.D.C.	10/09/2015	3 5 Meses	Ingeniería Medal, S. de R.L. (SERIME)	10%	37%	L. 829,024.80			
38	816	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Izaguirre.	12/10/2015	3 Meses	Tania Yarlene Murillo Lanza	0%	0%	L. 1951,409.15			
39	791	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia La Travesía	NA	3 Meses	Santos Emilio Colindres Pavón			L. 1990,971.67			Entrega de Sitio Pendiente
40	799	Conformación y Balastado de Calle Aldea Tierra Hueca	NA	1 Mes	Claudia Marisela Matute Romero	0%	0%	L. 1897,766.40			Anticipo en Tramite - Pendiente Orden de Inicio

No.	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contratos	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
41	734	Supervisión de la Colocación de White Topping y Pavimentos con Losas Cortas en Diferentes Puntos del Distrito Central	15/10/2015	7 Meses	Servicios Especializados de Ingeniería y Administración, S.A. (SEISA)	0%	5%	L. 5367,434.88			
42	734	Colocación de White Topping y Pavimentos Rígidos con Losas Cortas en Diferentes Puntos del Distrito Central	NA	6 Meses	JF Construcciones, S.A. de C. V.	0%	0%	L. 29575,229.55			Anticipo en Tramite - Pendiente Orden de Inicio
43	790	Pavimentación de Calle Secundaria Sector 8 Villa Nueva	NA	3 Meses	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	0%	0%	L. 1973,093.55			Pendiente Orden de Inicio
44	785	Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico, Barrio Perpetuo Socorro	NA	3 Meses	Lourdes Patricia Quan Mejía	0%	0%	L. 1930,763.89			Entrega de Sitio Programada para Jueves 29 de Octubre 2015
45	807	Supervisión de los Proyectos: Pavimentación de Calles Colonia Miramesi; Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia Predios del Recreo; Bacheo Asfáltico de Calles Barrio Las Crucitas; Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia Izaguirre	02/10/2015	3.5 Meses	Servicios Profesionales de Supervisión y Consultoría, S. de R.L. (SEPROSCO)	0%	25%	L. 826,980.00			
46	879	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, Colonia Monterrey Norte	NA	3 Meses	Sami Kunkar Kafati	0%	0%	L. 1742,199.23			Levantamiento Topográfico en Proceso. Orden de Inicio Pendiente.
								L. 150374,766.86	-	-	

