



Gobierno de la
República de Honduras



Secretaría de
Desarrollo Económico

Centro Nacional de Educación para el Trabajo

M E M O R A N D U M
SA-CENET-168-2020

PARA: LIC. ROLIN JOEL INESTROZA
Oficial de Transparencia

DE: ZEYDA VELINDA MEDINA
Administradora CENET



ASUNTO: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE OCTUBRE 2020

FECHA: 03 de Noviembre de 2020

.....
Con el propósito de darle cumplimiento, al proceso de Publicación en el Portal de Transparencia Institucional, de Información actualizada año 2020, le informo lo siguiente:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Por este medio se hace de su conocimiento que en el mes de octubre continuó el Proyecto de Infraestructura denominado: **Construcción de Cuatro Aulas (Aula 4, 5, 6 y 7) del Proyecto IXCHEL, bajo la modalidad "Llave en Mano"** (Adjunto información correspondiente).

Atentamente,

Copia: Archivo
/lya



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE OCTUBRE / 2020**

Número de Programa	Nombre del Programa	Monto ejecutado del Programa	% Acumulado ejecutado mensual del monto Programado anual
1	Construcción de Cuatro Aulas (Aula 4, 5, 6 y 7) del proyecto IXCHEL, bajo la modalidad "Llave en Mano"	Lps. 998,514.11	78%

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto: Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)
- Sector, Sub sector: Sector: Desarrollo Económico // Sub sector: --
- Nombre del Proyecto: Construcción de cuatro Aulas (Aula 4, 5, 6 y 7) del Proyecto IXCHEL, bajo la modalidad "Llave en Mano"
- Ubicación del Proyecto: Instalaciones del Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET), Barrio La Caridad, Antiguo local de SECOPT, Comayagua
- Propósito: Fortalecimiento Institucional y prestar un servicio de calidad en el proceso de formación en Emprendimiento Empresarial
- Descripción del Proyecto: Construcción de 4 Aulas del Proyecto IXCHEL, hasta su total terminación

Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto (Principal Producto): Aulas construidas y equipadas
- Impacto Ambiental: Ninguno
- Impacto en el terreno y asentamientos: Ninguno
- Detalles de Contacto: Lic. Amilcar Hernán Carrasco,
Tel. 2772-0915 / 0370 / 2102
Correo: acarrasco@cenet.gob.hn / contacto@cenet.gob.hn
- Fuente de Financiamiento: 22 (Fondos de Donación)
- Presupuesto del Proyecto: Lps. 1,277,008.58
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto: 22/05/2018

- Estado del Proyecto (Actual): Etapa de Ejecución
- Costo de Finalización (Proyectado): Lps. 1,277.008.58
- Fecha de Finalización (Proyectada): Diciembre 2020

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral:
- Variación en el costo total del proyecto
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados

NOTA: La ejecución del Proyecto para la construcción de las cuatro Aulas (Aula 4, 5, 6 y 7) es parte de un Proyecto de Fortalecimiento Institucional, según convenio con la Cooperación (AACID), el cual se modifica la fecha de vencimiento al 31/12/2020, mediante Adenda I al Anexo 3 de fecha 23 de junio de 2020, en el mes de agosto se realiza Segundo Desembolso, por un monto de Lps.232,308.96, que corresponde a un 18%, siendo un acumulado a la fecha de Lps.998,514.11 del valor total del proyecto y un 78% de ejecución de lo programado.

Se mantiene Proyecto en ejecución.



Lic. Zeyda Velinda Medina
Administradora CENET