


Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia Octubre 2020

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso			Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
				Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor					
1	Cambio de Imagen del RCM de Juticalpa, Olancho	L 146,025.12	No. RNP-03-2019	L -	RNP	RNP	SERIN S. de R.L.	100%	60 Días	L 146,025.12	En proceso de pago
2	Cambio de Imagen del RCM de Intibuca, Intibucá	L 73,067.07	No. RNP-04-2019	L -	RNP	RNP	MORLESA S. de R.L.	100%	60 Días	L 73,067.00	En proceso de pago
3	Cambio de Imagen del RCM de Danlí, El Paraíso	L 126,675.88	No. RNP-05-2019	L -	RNP	RNP	SERICON S. de R.L.	100%	60 Días	L 126,675.88	En proceso de pago
4	Cambio de Imagen del RCM de El Progreso, Yoro	L 108,855.73	No. RNP-06-2019	L -	RNP	RNP	Ing. Mirta L. Díaz	100%	60 Días	L 115,341.73	En proceso de pago
5	Cambio de Imagen del RCM de Choluteca, Choluteca	L 197,701.88	No. RNP-07-2019	L -	RNP	RNP	SERIN S. de R.L.	100%	60 Días	L 217,458.65	En proceso de pago
6	Cambio de Imagen del RCM de San Pedro Sula, Cortés		No. RNP-09-2019	L -	RNP	RNP					Proceso fracasado según Punto de Acta 1, No. CPRNP-004-2020, 22 de enero de 2020
7	Construcción del RCM de San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara	L 746,329.94	No. RNP-02-2019	L -	RNP	RNP	MORLESA S. de R.L.	31.60%	3 Meses 15 días	L 240,974.29	Se pagó una primera parte, en proceso de pago.


 Ing. Oscar Rolando Hernández
 Jefe de Obras Físicas


Nota

Proyecto de construcción del RCM San Pedro de Zacapa, el Contratista manifestó no poder darle continuidad al proyecto, por lo que se procedió a la resolución del contrato por mutuo acuerdo.