

## ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

### REPORTE EJECUCION POA NOVIEMBRE 2020

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	NOVIEMBRE			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	<b>Reparación de calles</b>						
		100%	% Avance	Apertura de 1 Kilometro de Calle y Reparacion de 3 Tramos, Aldea Carmelina	100%	50%	50%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Área Urbana	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calle Aldea Chorro Tamarindo	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calle , Aldea El Aguacate	100%	25%	25%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Pavimentacion de Calles Area Urbana	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado
		<b>Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales</b>						
		100%	% Avance	Finalizacion del Parque Municipal Francisco Morazan	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado
		<b>Hospital</b>						
		100%	% Avance	Construccion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	100%	27%	27%	1 Proyecto Formulado



  
**LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA**  
**INGENIERÍA MUNICIPAL**