

1. SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
2. FONDOS "Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social" Prestamo 2045 , Financiado con el BCIE
Departamento de Proyectos Especiales de la Gerencia SANAA
4. PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					17. Invitación a Precalificar		16. Evaluación de Precalificación		15. Convocatoria a participar en el proceso		14. Apertura de Ofertas		13. Evaluación de las Ofertas		13.1. Subsanación		12. Firma de la Adjudicación		11. Firma del Contrato		10. Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
4. No.	5. Descripción	7. Método de Compra	8. Relación con el POA	9. Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	6. Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	Perforación de 8 Pozos para las ciudades de Juticalpa (2), El Progreso (3), Ceiba (2) y Hosp. Tela(1)	LPN	4.1.1.6	1	15/01/2013	24/01/2013	01/02/2013	20/02/2013	22/02/2013	01/03/2013	10/03/2013	10/03/2013	12/03/2013	29/03/2013	01/04/2013	15/04/2013	18/04/2013	03/05/2013	06/05/2013	21/05/2013	25/05/2013	05/07/2013	pendiente	pendiente	\$184,202.58			
2	Estudio, Diseño y Construcción de Línea de Impulsión de Pozo a Tanque de Almacenamiento, Construcción de tanques de almacenamiento, Construcción de Casetas de Bombeo y cercos perimetrales, Electrificación de Pozos (Para todos los Pozos)	LPN	4.1.1.7	71	20/01/2013	01/02/2013	10/02/2013	15/03/2013	18/03/2013	25/03/2013	15/04/2013	15/04/2013	20/04/2013	15/05/2013	18/05/2013	10/06/2013	15/06/2013	01/07/2013	05/07/2013	30/07/2013	05/08/2013	01/11/2013	pendiente	pendiente	\$1000,740.45			
3	Rehabilitación de Estructura de Toma de Captación Flotante el Embalse "Los Laureles".	LPI	4.1.2.8	11	15/01/2013	20/01/2013	22/01/2013	10/02/2013	12/02/2013	25/02/2013	15/03/2013	15/03/2013	17/03/2013	05/04/2013	08/04/2013	25/04/2013	28/04/2013	10/05/2013	12/05/2013	25/05/2013	01/06/2013	01/07/2013	pendiente	pendiente	\$ 860,011.33			
4	Restitución De Compuerta Hidroneumática Del Embalse Los Laureles.	LPI	4.1.2.9	12	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	proceso	\$ 3641,074.41		
5	Restitución de equipos y Mejoras de Procesos de Tratamiento. Incluye suministro e instalación de bombas dosificadoras para las plantas modulares.	CD	4.1.2.10	64	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PEDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	pendiente	pendiente	\$ 1317,500.00		
6	Construcción de líneas de bombeo, tanque de abastecimiento, líneas de distribución y Obras Complementarias Juticalpa	LPI	4.1.3.2	15	10/01/2013	20/01/2013	22/01/2013	20/02/2013	25/02/2013	10/02/2013	01/03/2013	01/03/2013	10/03/2013	05/04/2013	10/04/2013	25/04/2013	02/05/2013	20/05/2013	25/05/2013	15/05/2013	20/05/2013	25/07/2013	pendiente	pendiente	\$ 2406,873.88			
7	Consultoría para Diseño de líneas de Conducción y obras Complementarias para el acueducto de Juticalpa, elaboración de planos, memoria de diseño, presupuesto y terminos de referencia para la contratación de la construcción de las líneas	LPI	4.1.3.5	terminos de referencia	10/01/2013	25/01/2013	01/02/2013	15/02/2013	16/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	01/03/2013	15/03/2013	20/03/2013	01/04/2013	05/04/2013	15/04/2013	20/04/2013	08/05/2013	15/05/2013	15/07/2013	pendiente	pendiente	\$ 142,894.19			
8	Diseño final y ejecución del proyecto: Tránsito de Agua Cruda del Embalse Los Laureles al Aireador de la Planta Potabilizadora del Embalse "La Concepción"	LPI	4.1.4.1	19	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	esta en proceso	\$ 6621,672.73		
9	Mejoras al sistema de bombeo y capacidad de almacenamiento para el abastecimiento de agua potable de la Colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, MDC	LPI	4.1.4.2	73	10/05/2012	15/05/2012	18/05/2012	25/05/2012	28/05/2012	05/06/2012	18/06/2012	18/06/2012	20/08/2012	30/08/2012	03/09/2012	14/09/2012	17/09/2012	25/09/2012	27/09/2012	10/10/2012	15/10/2012	15/10/2013	pendiente	pendiente	\$ 1967,828.18			
10	Mejoras a la planta de tratamiento de Concepción	LPI	4.1.4.3	74	15/05/2012	22/05/2012	30/05/2012	20/06/2012	25/06/2012	10/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	01/08/2012	15/08/2012	18/08/2012	25/08/2012	28/08/2012	10/09/2012	15/09/2012	25/09/2012	01/10/2012	01/08/2013	pendiente	pendiente	\$ 1349,556.24			

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					17. Invitación a Precalificar		16. Evaluación de Precalificación		15. Convocatoria a participar en el proceso		14. Apertura de Ofertas		13. Evaluación de las Ofertas		13.1. Subsanación		12. Firma de la Adjudicación		11. Firma del Contrato		10. Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
11	Fortalecimiento comunitario; Producción y Plantación de Árboles; Protección Forestal; y Saneamiento Básico en las Subcuencas Abastecedoras de Agua para Tegucigalpa	LP	4.1.5.4	21	05/06/2012	12/06/2012	18/06/2012	29/06/2012	01/07/2012	12/07/2012	25/07/2012	25-jul	20/08/2012	20/09/2012	25/09/2012	05/10/2012	08/10/2012	18/10/2012	20/10/2012	29/10/2012	02/11/2012	10/07/2013	pendiente	pendiente	\$	562,037.27	
12	Mejoras al Sistema de agua potable de la ciudad de San Marcos de Colón, Choluteca (Mejoras a las obras de protección de pozos, Mejoras a bodega de galería, Construcción de Hipoclorador, Mejora a la red de distribución)	LPN	4.1.6.4		10/01/2013	20/01/2013	25/01/2013	20/02/2013	23/02/2013	01/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	18/03/2013	01/04/2013	05/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	15/04/2013	15/04/2013	20/04/2013	25/04/2013	25/09/2013	pendiente	pendiente		\$163,200.99	
13	Construcción de las mejoras en la toma en río comali (Solo Galería y presa)	LPN	4.1.6.6	22	10/01/2013	20/01/2013	22/01/2013	15/02/2013	17/02/2013	22/02/2013	05/03/2013	05/03/2013	08/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	02/04/2013	05/04/2013	10/04/2013	12/04/2013	20/04/2013	25/04/2013	25/08/2013	pendiente	pendiente	\$	108,728.62	
14	Estudio y diseño de fuente superficial (San Cristóbal o La Iguazala)	3C	4.1.6.7		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25/01/2013	25/01/2013	27/01/2013	27/01/2013	NO APLICA	NO APLICA	01/02/2013	05/02/2013	NO APLICA	NO APLICA	10/02/2013	10/04/2013	pendiente	pendiente	\$	7,797.44	
15	Estudio y construcción de líneas de bombeo y estaciones de bombeo nuevos, equipamiento y electrificación	LPN	4.1.6.8	71	10/01/2013	25/01/2013	01/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	20/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	15/02/2013	25/02/2013	26/02/2013	04/03/2013	10/04/2013	15/04/2013	16/04/2013	25/04/2013	01/05/2013	01/07/2013	pendiente	pendiente	\$	183,971.51	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								Estimada		\$20518089.82	
																								L.	405936,044.42		

Cambio dólar L.19,784 a la fecha 28-08-2012

Fecha de emisión: 28/08/2012
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por: Lic. Orlando Moncada
 Aprobado por: Ing. Saúl Zelaya

Fecha de Modificación /MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES, Departamento de Proyectos Especiales de la Gerencia SANAA
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]