



	<p>100% en infraestructura, y con un avance financiero del 68%. Teniendo pendiente la cancelación del ultimo pago.</p> <p>e. Suministro de Mobiliario para el Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Y entregados a satisfaccion</p>
--	---

### INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DE LOS PROYECTOS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	DESGLOSE DE MONTO	MONTO EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL (%)
SNE911-001	Construcción del Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa, para el Fortalecimiento del Centro de Operaciones.	Anticipo	L. 5,202,000.00	
	Construcción del Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa, para el Fortalecimiento del Centro de Operaciones.	Construcción	L. 31,192,405.22	100.00%
	Supervisión de la Construcción del Edificio Anexo Administrativo del SNE911, Tegucigalpa.	Supervisión	L. 1,200,000.00	100.00%
	Supervisión por obras adicionales en el Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa. Adendum 1 contrato 005-2019	Supervisión	L. 120,000.00	100.00%
	Adquisición de mobiliario para Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa, para el Fortalecimiento del centro de operaciones	Compra de Mobiliario	L. 2,364,989.34	100.00%
SNE911-002	Centro de Coordinación y Operación en la ciudad de Choluteca, Choluteca.	Anticipo	L. 10,038,487.36	
	Centro de Coordinación y Operación en la ciudad de Choluteca, Choluteca.	Construcción y Tecnología	L. 24,092,369.66	68%



\*Existe una diferencia entre el monto aprobado al inicio del proyecto y el monto al momento del cierre, debido a los incrementos y reducciones por las ordenes de cambio registradas en el presupuesto de este proyecto: Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa.

\*Se espera realizar la culminación de los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución en el segundo semestre del año 2020.

\*Se presentan los datos similares al mes de septiembre, ya que no se han realizado cambios estructurales, avances de obras, o pagos de financieros, y lo único que se encuentra pendiente es el último pago del Centro de Coordinación y Operación en la Ciudad de Choluteca, Choluteca, para dar por finalizado los proyectos.