



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PAVIMENTACION CALLE BARRIO CAÑABRAVAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	PUNTA GORDA	15	15	47210	23201807,689.479	0.00	0.00	115,384.21	0.00	923,073.68	876,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,920.00	95.00 %	46,153.68	4.00 %	EN PROCESO	PAVIMENTACION CALLE BARRIO CAÑABRAVAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA
2	PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT HILL	LUCY POINT	15	15	47210	232011,000,000.009	0.00	0.00	142,857.15	0.00	1,142,857.15	1,085,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,714.29	94.00 %	57,142.86	5.00 %	TERMINADO	PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT HILL
3	CONSTRUCCION DE PUENTE Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	POLITILLY BIGHT	15	15	47210	032020.000	0.00	0.00	97,625.00	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,625.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT
4	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL HIGUERO	EL HIGUERO	15	15	47210	23201997,663.489	0.00	0.00	1,394,334.45	0.00	2,391,997.93	502,000.00	0.00	499,857.96	0.00	0.00	1,001,857.96	41.00 %	1,390,139.97	58.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
5	PERFORACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LUCY POINT	LUCY POINT	15	15	47110	202020.000	0.00	0.00	593,204.64	0.00	593,204.64	0.00	0.00	211,428.57	0.00	0.00	211,428.57	35.00 %	381,776.07	64.00 %	EN PROCESO	PERFORACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
6	PERFORACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE POLITILLY BIGHT	POLITILLY BIGHT	15	11	47210	222020.000	0.00	0.00	493,000.00	0.00	493,000.00	80,000.00	0.00	131,428.57	0.00	0.00	211,428.57	42.00 %	281,571.43	57.00 %	EN PROCESO	PERFORACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
7	PROYECTO DE TERRACERIA Y DRENAJES CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	EL BIGHT	15	15	47210	052020.000	0.00	0.00	1,449,141.14	0.00	1,449,141.14	1,221,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,074.80	84.00 %	228,066.34	15.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE TERRACERIA Y DRENAJES EN EL BIGHT
8	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE TRANSPORTE EL HIGUERO	EL HIGUERO	11	11	47210	222020.000	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE TRANSPORTE



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							2,805,352.95	0.00	0.00	4,375,546.59	0.00	7,180,899.54	3,863,334.09	0.00	932,715.10	0.00	0.00	4,796,049.19		2,384,850.35		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ROLANDO GOMEZ ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNkm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxQCSgvzTEa37PDzDKJYF61cckXhvlVRypv7VakHfztzPRi8QZJn1Pv3/kt2xtawfWCH7iQdH4S0R8r4jnmf4pbJ6ZCwYiml6RqScakJFZxO+JkzjFmgZOR+BRgSQMdg3YvzVJ4IRm+nl7N0m2Ctu/Keh4TQYpVjpYWNmXAg3FRWt4XK8Gz7K5Grwb7ied/E4Vtt7b7b6d20sXQhaUth28=