

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Dirección del Fondo Social de Electrificación

MEMORÁNDUM FOSODE-003-I-2021

PARA: Lic. Luis Fernando Cruz
Jefe Unidad de Transparencia

DE: LIC. MARIO CARDONA
Director de FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Diciembre 2020

FECHA: 8 de enero 2021.

PÁG. 1/27

Por este medio se remite la información concerniente a proyectos FINALIZADOS en el mes de diciembre de 2020 por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,


Lic. Mario Cardona Flores
Director de FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: MRCF

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Lama
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Lama, Municipio: Jocón, Departamento: Yoro
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondo Nordicos • LPI 100-004/2017 • ENEE • Korea II • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 58,324.06 Fondo Nordicos L. 182,447.85 LPI 100-004/2017 L. 219,387.92 ENEE L. 220,680.57 Korea II L. 1,515.11

	Comunidad: L. 303,322.94
Fecha de Aprobación	Julio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 985,678.45 \$ 40,446.06
Fecha de Finalización	Noviembre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.3702

PÁG. 3/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Caserío El Amatillo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Caserío El Amatillo, Municipio: Mercedes, Departamento: Ocotepeque
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 81,429.93 Comunidad: L. 157,549.97
Fecha de Aprobación	Noviembre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado

Costo de Finalización	L. 238,979.90 \$ 9,811.02
Fecha de Finalización	Noviembre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.3583

PÁG. 5/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 3

PÁG. 6/27

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Hoja de Sal
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Caserío Hoja de sal Municipio: Mercedes, Departamento: ocotepeque
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 89,165.64 Municipalidad: L. 286.904.92
Fecha de Aprobación	Septiembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado

Costo de Finalización	L. 376,070.56 \$ 15,439.11
Fecha de Finalización	Noviembre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.3583

PÁG. 7/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Villa Nueva
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Bo. San Buena Ventura, Municipio: Yamaranguila, Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 123,086.00
Fecha de Aprobación	Enero 2020
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 137,396.00

	\$ 5,651.25
Fecha de Finalización	Diciembre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.3583

PÁG. 9/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 5

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Pitás
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea Calaire, Municipio: El Corpus, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Municipales y Minería Cerro Azul (Donante) • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00 ENEE: L. 19,080.00 Municipalidad y Donante: L. 370.023.94 Comunidad: L. 111,007.18
Fecha de Aprobación	Junio 2018

Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 504,881.12 \$ 20,77.80
Fecha de Finalización	Diciembre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.3014

PÁG. 11/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 6

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Plan de los Mangos
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Plan de los Mangos etapa 2, Municipio: Jesus de Otoro, Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Norficos • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 49,112.98 ENEE: L.41,380.31 Fondos Nordicos: L. 37,757.99

	Municipales: L. 234,244.04
Fecha de Aprobación	Enero 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 362,495.32 \$ 14,895.80
Fecha de Finalización	Octubre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.3354

PÁG. 13/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 7

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Música
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Música, Municipio: Danli, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • FONDOS ENEE • Fondos Nordicos • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 23,817.62 ENEE: L. 45,797.83 F. Nordicos: L. 376.32 Municipalidad: L. 204527.23

Fecha de Aprobación	Marzo 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 274,527.00 \$ 11,296.43
Fecha de Finalización	Noviembre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.3014


PÁG. 15/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 8

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Flores
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Flores Santa Maria etapa I, Municipio: Danlí, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 385,989.55
Fecha de Aprobación	Diembre 2019
Estado del Proyecto	Finalizado

Costo de Finalización	L. 405,069.55 \$ 16,668.57
Fecha de Finalización	Octubre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.3014

PÁG. 17/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 9

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Crucitas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Crucitas, Los mangos y La Lima Aldea los Nansales, Municipio: Sabanagrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 439,484.44
Fecha de Aprobación	Octubre 2019

Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 458,564.22 \$ 18,884.56
Fecha de Finalización	Diciembre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.2825

PÁG. 19/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 10

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Ocote del Niño
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Ocote del Niño Aldea Dulce Nombre, Municipio: Sabanagrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 263,097.96
Fecha de Aprobación	Noviembre 2019

Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 282,177.96 \$ 11,620.63
Fecha de Finalización	Diciembre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.2825

PÁG. 21/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 11

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Zacatal
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Zacatal Aldea EL Tizatillo, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 328,430.43 ENEE: L. 64,651.92 Comunidad: L. 158,180.18

Fecha de Aprobación	Julio 2108
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 551,262.53 \$ 22,712.06
Fecha de Finalización	Dicembre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.2718

PÁG. 23/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 12

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Minas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Minas Aldea Matasano, Municipio: La Iguala, Departamento: Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 21,465.00 Municipalidad: L. 531,424.81
Fecha de Aprobación	Enero 2020
Estado del Proyecto	Finalizado

Costo de Finalización	L. 552,889.81 \$ 22,779.10
Fecha de Finalización	Diciembre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.2718

PÁG. 25/27

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 13

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Posta Policial
Ubicación del Proyecto	Municipio: Masaguara, Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 90,110.09
Fecha de Aprobación	Octubre 2020
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 104,420.09

	\$ 4,302.74
Fecha de Finalización	Octubre 2020

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.42683

PÁG. 27/28

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE

