



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 005-2021
13 de enero de 2021

Máster
HÉCTOR WILFREDO DÍAZ ROMERO
Comisionado Coordinador a.i.
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina

Estimado Máster Díaz Romero:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta a la Circular CCG-01-UNAH-2021 de fecha 12 de enero de 2021 y a la vez remitirle en formato digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el **“Cuadro de Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Infraestructura Diciembre 2020”** y el **“Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones de los Proyectos de Infraestructura vigentes al mes de Diciembre 2020”**.

Es importante observar que como consecuencia de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 y en base a la Circular SEAF-002-2020 del 23 de abril del año 2020, que en su numeral No. 6 literalmente dice “Con base a las circulares No.SPGP-009-2020 y 003-DGP-2020, emitidas por Casa de Gobierno y la Secretaria de Finanzas respectivamente, la ejecución del presupuesto solamente será permitida para lo siguiente: Planillas de pago de salarios, Honorarios y servicios Profesionales, Servicios Básicos (Energía, agua y telefonía) Servicios subrogados como aseo y vigilancia, aportes patronales y licenciamientos de bases de datos y aplicaciones Críticas para el Estado y todo lo relacionado con la atención de la Emergencia por el COVID-19”, los pagos de las estimaciones de obra de los proyectos de infraestructura fueron suspendidos. Durante el mes de diciembre se logró cumplir con los compromisos adquiridos con los Contratistas de los proyectos en ejecución, pagando las estimaciones presentadas durante el año 2020.

Así mismo, se informa que durante el mes de diciembre no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
ENERO - DICIEMBRE 2020

| No. | Estructura Presupuestaria | Nombre del Proyecto | Ejecución Mensual (Lempiras) | | | | | | | | | | | | Total Lempiras | |
|-----------------------|---------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 1 | 03.01.01-119 | Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario. | 0.00 | 2,713,322.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,163,898.71 | 5,877,221.19 |
| 2 | 03.01.01-177 | Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO. | 323,215.97 | 114,237.81 | 20,485,996.61 | 146,666.67 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,259,168.12 | 45,429,285.18 |
| 3 | 03.01.01-182 | Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS. | 0.00 | 2,151,733.52 | 0.00 | 3,002,648.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649,422.71 | 6,803,805.05 |
| 4 | 03.01.01-204 | Construcción Muro Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUÁN. | 0.00 | 517,557.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,939.19 | 1,117,497.09 |
| Total Lempiras | | | 323,215.97 | 5,496,851.71 | 20,485,996.61 | 3,149,315.49 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,672,428.73 | 59,227,808.51 |

Observación: Como consecuencia de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 y en base a la Circular SEAF-002-2020 del 23 de abril del año 2020, que en su numeral No. 6 literalmente dice "Con base a las circulares No.SPGP-009-2020 y 003-DGP-2020, emitidas por Casa de Gobierno y la Secretaria de Finanzas respectivamente, la ejecución del presupuesto solamente será permitida para lo siguiente: Planillas de pago de salarios, Honorarios y servicios Profesionales, Servicios Básicos (Energía, agua y telefonía) Servicios subrogados como aseo y vigilancia, aportes patronales y licenciamientos de bases de datos y aplicaciones Críticas para el Estado y todo lo relacionado con la atención de la Emergencia por el COVID-19", los pagos de las estimaciones de obra de los proyectos de infraestructura fueron suspendidos. Durante el mes de diciembre se logró cumplir con los compromisos adquiridos con los Contratistas de los proyectos en ejecución, pagando las estimaciones presentadas durante el año 2020.