



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE ENERO 2021

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara	Salud	Remodelación de Centro de Salud, Ramon Villeda Morales	Barrio San Juan Lepaera	Contribuir a mejorar la calidad en los servicios de Salud de los habitantes del Caso Urbano y comunidades que reciben asistencia medica en el establecimiento de Salud Ramon Villeda Morales del Casco Urbano en el Municipio de Lepaera	El Proyecto Consiste en mejorar las Instalaciones del Centro de Salud Ramon Villeda Morales a través de la remodelación de dichas Instalaciones para brindar una buena atención en Salud a las personas que allí asisten	Por el momento el proyecto apenas se inicia, sin encontrarse avance de relevancia.	Ya iniciado la estructura física se vera el impacto ambiental que causa el proyecto, por el momento solo levantamiento de escombros la limpieza del area se ha hecho.	En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningun impacto que se considere relevante	Municipalidad, Gob. Central	L.100,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso 1.27%	L.100,000.00	Junio de 2021	En estos momentos el proyecto apenas esta en su etapa inicial de lo planificado solo, se tiene un 1.27% de avance financiero y la parte física es muy poco tambien	No existe ninguna variación por el momento.	No se visualizan cambios y no se hará perfil de este proyecto por baja ejecución financiera y física
2	Ing. Mauricio Avalos	salud	Construcción de Clínica Odontológica en la comunidad del Ocotillo	Ocotillo, Lepaera	Mejorar las condiciones de salud de los pobladores de El Ocotillo a través de la construcción de una Clínica Odontológica	El proyecto consiste en la construcción de una clínica odontológica en la comunidad de Ocotillo Tierra Colorada la cual servirá para atención de pacientes con problemas bucales, como ser:	por el momento el proyecto lleva avance un avance lento, por el tema climático y por la pandemia cubriendo la obra física y la obra financiera a la vez	Generación de polvo por las actividades de excavación para construcción de toda la parte física del proyecto	En esta area no ha sufrido ningun impacto por el momento	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso 5.81%	L.100,000.00	Agosto de 2021	En relación con lo planificado el proyecto lleva un avance de un 5.81% lo cual es muy significativo, ya que se han construido ya paredes y se han realizado otras actividades propias del	No hay variación por el momento	No existen cambios visibles en el proyecto. Por el momento no se elaborará Perfil
3	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentación de Calle.	Iniciando frente a casa del Sr. Muñoz, doblado por casa del Sr. Nerin Ubence Reyes concluyendo frente a casa del Sr. Vicente Lara	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentación de calles a casa del Sr. Humberto Muñoz, doblado por casa del Sr. Nerin Ubence Reyes concluyendo frente a casa del Sr. Vicente Lara	Este es un proyecto priorizado por la corporación Municipal, y en estos momentos ya esta en su etapa final la obra física	Generación de polvo por las excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.121,439.36	Diciembre de 2020	En Proceso 20.57%	L.121,439.36	Diciembre de 2020 parte física y Febrero de 2021 parte financiera	En relación a lo planificado el proyecto esta ya culminado la obra física, pero esta a prueba todavía, no se ha usado, en lo financiero es muy lento el avance.	No hay variación en el costo del proyecto, porque no esta finalizada la parte financiera, en la parte física si ya esta concluida y puesta a prueba la obra	El presente proyecto tiene muy buen avance financiero y físico, pero la obra física ya se presenta perfil, estando ya concluida.

4	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Ampliacion del Sistema de Agua en el Casco Urbano	Casco Urbano ;Lepaera	Mejorar las Condiciones de Vida de la Poblacion de Lepaera, a través del acceso a un buen servicio de Agua Potable El Cual es muy necesaria su ampliacion por el motivo que el agua es un vital liquido necesario para la subsistencia	El Proyecto Consiste en la Ampliacion de Proyecto de Agua del Casco Urbano de Lepaera Para mejorar la calidad de Vida de la poblacion a través de la adquisicion del vital liquido.	Debido a que el proyecto esta en ejecucion pero por motivos que no se culmino es necesario la ampliacion del proyecto de agua del casco Urbano	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y colocacion de tubería.	Según datos se daño un poco el pavimento ,pero es necesario ,en cuanto a deforestacion no hasido necesario ya que en esta area a no ha sufrido ningún impacto según datos de la lng. que lidera el proyecto.	fondos municipales	Lps.200,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso 34.93%	Lps.200,000.00	Septiembre de 2021	En estos momentos se lleva un porcentaje de ejecucion de un 34.93% en lo que va del mes de Enero y de acuerdo a lo planificado lleva un avance significativo.	No existe ninguna variacion por el momento.	Hasta el momento no hay cambios que se consideren relevantes en lo que va de la Ampliacion del sistema ,solo que se esta finalizando Barrio Calvario para terminar la etapa ya iniciada. luego se continuara en barrio Centro y parte de Barrio Calvario.
5	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro	Santa Rita	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en en la construccion de Aulas Escolares en la Comunidad de Plan del Socorro ,mejorando asi la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal, verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.100,000.00	Diciembre de 2020	En proceso 38.22% parte financiero	L. 100,000.00	Febrero de 2021	La Obra ya esta casi en su parte Final	Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion ya que por la Pandemia COVID-19 no se ha dado mucho avance en la obra fisica	La Obra hasta donde esta en estos momentos ya esta casi finalizado solo faltando algunos detalles
6	Ing. Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Construccion de Proyecto de Agua en caserio Rancho Obispo ,aldea Tejeras	Rancho Obispo ,Tejeras	Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua potable de Rancho Obispo Aldea Tejeras contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacion de dicho Caserio	El proyecto consiste en la construccion de un proyecto de agua en en Caserio de Rancho Obispo, Tejeras disminuyendo asi las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas	Por el momento el proyecto esta en su etapa inicial solo se han hecho estudios ,por lo que no se ven avances sustanciosos en la parte fisica del proyecto pero si en la poarte financiera ya que se compraron algunos materiales	Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuencia y se trata de proteger las fuentes de agua.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps.30,000.00	Diciembre de 2020	En proceso 0,94% de este mes de Enero	L.30,000.00	Marzo de 2021	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy poco avance mas que todo en lo financiero y se ira ejecutando a medida que llegan las tranferencias..	Por el momento no existen variaciones ya que apenas se incia el proyecto	No se elaborara Perfil Por Poco avance Financiero y Fisico, No existen cambios por el momento.


 Rosandra Lara Castro
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

