

## ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

### REPORTE EJECUCION POA ENERO 2020

| DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES      |   |   |                  |  |            |                      |          |   |
|--|---|---|------------------|--|------------|----------------------|----------|---|
| INGENIERIA MUNICIPAL                             |   |   |                  |  |            |                      |          |   |
| OBJETIVO ESTRATEGICO                             | OBJETIVO OPERATIVO  | META ANUAL  | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD / ACCIONES   | ENERO      |                      |          | OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES |
|  |   |   |                  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO            | % AVANCE |   |
| Gestión de la Infraestructura para el desarrollo | *Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad. | <b>Reparación de calles</b>   |                  |  |            |                      |          |   |
|  |   | 100%  | % Avance         | Mejoramiento de Calles Area Urbana   | 100%       | 10%                  | 10%      | 1 Proyecto Formulado                      |
|  |   | 100%  | % Avance         | Pavimentacion de Calles Area Urbana  | 100%       | 3%                   | 3%       | 1 Proyecto Formulado                      |
|  |   | 100%  | % Avance         | Mejoramiento de Calles Área Rural  | 100%       | 1%                   | 1%       | 1 Proyecto Formulado                      |
|  |   | <b>Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales</b> |                  |  |            |                      |          |   |
|  |   | 100%  | % Avance         | Finalizacion del Parque Municipal Francisco Morazan                                  | 100%       | 18%                  | 18%      | 1 Proyecto Formulado                      |
|  |   | 100%  | % Avance         | Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalación de Oficina Aguas de Olanchito     | 100%       | 24%                  | 24%      | 1 Proyecto Formulado                      |
|  |   | 100%  | % Avance         | Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro                 | 100%       | 4%                   | 4%       | 1 Proyecto Formulado                      |
|  |   | <b>Escuela</b>  |                  |  |            |                      |          |   |
|  |   | 100%  | % Avance         | Contruccion de Cerco Perimetral de Escuela, Aldea Piedra Blanca                      | 100%       | 17%                  | 17%      | 1 Proyecto Formulado                      |
|  |   | 100%  | % Avance         | Construcción de Cerco Perimetral en Kinder Elvin Hernandez, Aldea Reforma            | 100%       | 17%                  | 17%      | 1 Proyecto Formulado                      |
|  |   | <b>Hospital</b>   |                  |  |            |                      |          |   |
|  |   | 100%  | % Avance         | Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista | 100%       | 2%                   | 2%       | 1 Proyecto Formulado                      |
|  |   | <b>Tanque de Almacenamiento de agua</b>                               |                  |  |            |                      |          |   |
|  |   | 100%  | % Avance         | Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua, Aldea Puerto Escondido           | 100%       | 12%                  | 12%      | 1 Proyecto Formulado                      |
|  |   | <b>Estadio</b>  |                  |  |            |                      |          |   |
|  |   | 100%  | % Avance         | Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Aldea Coyoles Central                 | 100%       | 2%                   | 2%       | 1 Proyecto Formulado                      |
| <b>Caja Puente</b>                               |   |   |                  |  |            |                      |          |   |
| 100%   | % Avance  | Construccion de Caja Puente ,Col 24 de Mayo                           | 100%             | 10%  | 10%        | 1 Proyecto Formulado |          |   |


  
**LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA**  
**INGENIERÍA MUNICIPAL**