



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAMIE NTO A CENTRO DE SALUD "HECTOR ROGELIO ESPAÑA"		11	11	47210	176-2019	500,000.00	422,316.83	0.00	0.00	0.00	922,316.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	922,316.83	100.00 %	EN PROCESO	
2	- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRUALICO) DE CALLE EN COLONIA EL EDEN DE LA CABECERA MUNICIPAL.	EL EDEN	11	11	47210		0.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	611,000.00	0.00	0.00	610,832.00	0.00	0.00	610,832.00	99.00 %	168.00	0.00 %	TERMINADO	PAGO FINAL DE PRIMER ETAPA 2019 Y AMPLIACIÓN PARA SEGUNDA ETAPA 2020
3	CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A CLINICA PERIFERICA	COLONIA MONTEFRESCO	11	11	47210	176-2019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DESDE FAMILIA ESPAÑA HASTA FAMILIA CHINCHILLA	BARRIO EL CENTRO	15	15	47210	176-2019	544,279.55	12,127.45	0.00	0.00	0.00	556,407.00	444,136.55	0.00	112,127.45	0.00	0.00	556,264.00	99.00 %	143.00	0.00 %	TERMINADO	
5	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL	OCOTILLO	11	11	47110	176-2019	290,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	MEJORAMIE NTO DE CALLE ACCESO A ALDEA NUEVA ESPERANZA	ALDEA NUEVA ESPERANZA	15	15	23400	176-2019	50,000.00	50,661.95	0.00	60,000.00	0.00	160,661.95	50,000.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	159,400.00	99.00 %	1,261.95	0.00 %	TERMINADO	
7	CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN PUENTE DE COMUNICACIÓN CON MUNICIPIO DE NUEVA OCOTEPEQUE	CABECERA MUNICIPAL	15	15	47210	176-2019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	295,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
8	CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CON ONG CEPUDO	ZONA URBANA Y RURAL	11	11	23400	176-2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	LABORCITA	11	11	47110	176-2019	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,723.48	49,276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	49,276.52	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	MEJORAS AL PISO DEL CENTRO EDUCACION PRE BASICA " KINDER DEYSI VILLEDA"	EL CALVARIO	23400	11	23400	276-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA	EL MESTIZO	11	11	47210	176-2019	400,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	358,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE .	CALLE ZONA EL PEÑASCO	11	11	47210	176-2019	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00 %	300,000.00	30.00 %	TERMINADO	QUEDO PENDIENTE EL PAGO FINAL POR FONDOS INSUFICIENTES
13	CONTRAPARTIDA PARA COMPRA DE MATERIAL BALASTRE PARA CONFORMACION Y BALASTEO DE CALLE EN ZONA PRODUCTIVAS	DESPIO CA-4, PLAN DE RANCHO HASTA CUEVA HONDA	11	11	23400	176-2019	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	259,600.00	0.00	0.00	259,600.00	77.00 %	75,400.00	22.00 %	TERMINADO	
14	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL OCOTILLO	EL OCOTILLO	15	15	23400	176-2019	50,000.00	120,661.95	0.00	0.00	0.00	170,661.95	0.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00	41.00 %	99,361.95	58.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	PLAN DE RANCHO	11	11	47210		0.00	189,385.00	0.00	0.00	0.00	189,385.00	0.00	0.00	189,385.00	0.00	0.00	189,385.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO PRIMERA ETAPA DEL AÑO 2019



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 04:44 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
16	- CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA VALLE MERCEDES	ALDEA VALLE MERCEDES	11	11	47210		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,770.00	0.00	0.00	149,770.00	99.00 %	230.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DEL AÑO 2019
17	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL CHORRO	ALDEA EL CHORRO	11	11	47110		0.00	254,196.45	0.00	0.00	0.00	254,196.45	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	99.00 %	196.45	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO INICIADO EL 2019
18	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL"JOSE TITO SANTOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL	B° EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL	11	11	47110		0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO	B° EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL	11	11	47210		0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PAGO FINAL DE PROYECTO AÑO 2019
20	SEGUNDA ETAPA PROYECTO AGUA VALLE MERCEDES	VALLE MERCEDES	11	11	47210	176-2019	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	380,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	CONTINUACION DE PROYECTO AGUAS NEGRAS PLAN DE RANCHO	PLAN DE RANCHO	11	11	47210	176-2019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	MEJORAMIENTO A CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD	PLAN DE RANCHO	11	11	23400	176-2019	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021

Hora : 04:44 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
23	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO "HERLINDO CARDONA"	EL CARRIZAL	11	11	23400	176-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	CONTRAPORTE FONDOS PROYECTO DE AGUA RIEGO EN EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	11	11	23400	176-2019	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	27,073.00	0.00	0.00	27,073.00	60.00 %	17,927.00	39.00 %	TERMINADO	
25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DESDE SEÑORA MIRNA PORTILLO HASTA LLEGAR EL PUENTE DE COLONIA LAS MARIAS	COL LAS MARIAS	15	15	47210	176-2019	1,160,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	1,312,000.00	100,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	452,000.00	34.00 %	860,000.00	65.00 %	TERMINADO	SOLO SE QUEDÓ PENDEINTE DE PAGO FINAL POR FONDOS NO DISPONIBLES
26	HABILITACIÓN DE CALLES EN CARRETERA DIFERENTE A LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO EN MARCO DE EMERGENCIA POR HURACÁN ETA E IOTA	EL CARRIZAL	11	11	13 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	2020 0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	179,985.00	0.00	0.00	179,985.00	99.00 %	15.00	0.00 %	TERMINADO	
27	CONTRAPORTE PARA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTACION PARA CENTRO EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN	EL MORAL	11	11	23400	176-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	construccion de aula y baños del CENTRO EDUCACION PRE BASICA "03 de mayo"..	EL CENTRO	11	11	23400	176-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021
Hora : 04:44 p.m.
Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	BALASTEYO VERACRUZ CONFORMACION DE CALLE ACCESO A ALDEA		11	11	23400	176-2019	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,550.00	0.00	0.00	79,550.00	99.00 %	450.00	0.00 %	TERMINADO	
30	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA		15	15	23400	176-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	46,500.00	93.00 %	3,500.00	7.00 %	TERMINADO	
31	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PARA PROYECTO DE AGUA POTRABLE EN ALDEA EL QUIAMOL		11	11	23400	176-2019	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA LOS CEDROS CHAGUITON		11	11	23400	176-2019	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	69.00 %	37,200.00	31.00 %	TERMINADO	
Totales							7,464,279.55	2,505,349.63	0.00	452,000.00	1,205,123.48	9,216,505.70	629,136.55	0.00	4,046,922.45	0.00	0.00	4,676,059.00		4,540,446.70			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEVIN NOLBERTO BAUTISTA TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ESTEFANI MARIELA VILLEDA VILLEDA

Nombre Completo

Firma y Sello