



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2020

Hora : 03:55 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Elaboracion De Pisos De Concreto	Monte Grande,La Cañada, Buenos Aires, Aldea de Opimuca	12	12	461		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,715.00	0.00	0.00	80,715.00	80.00 %	19,285.00	19.00 %	TERMINADO	
2	Fundicion De Tramo Carretero	Cacerio El Espino, Aldea Del Centro	12	12	466		0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	144,792.00	0.00	0.00	144,792.00	99.00 %	208.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Fundicion De Tramo Carretero	Cacerio La Joya, Aldea De Ojos De Agua	12	12	466		0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	122,349.00	0.00	0.00	122,349.00	99.00 %	651.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Mejoramiento De Calle	Los Camarones, Aldea El Centro	12	12	466		0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	134,086.00	0.00	0.00	134,086.00	99.00 %	914.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Suministro Y Instalacion De Techo Exterior Del Kinder Del Jocomico	Cacerio Jocomico Aldea Centro	12	12	461		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,835.00	0.00	0.00	18,835.00	94.00 %	1,165.00	5.00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento Del Campo De Futbol	Cacerio Las Ramadas Aldea Centro	13	25	467		0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	15.00 %	68,000.00	85.00 %	EN PROCESO	el proyecto se encuentra en proceso de ejecucion	
7	Construccion De Proyecto De Agua	Cacerio El Alto Aldea El Centro	12	12	464		170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	67.00 %	120,000.00	32.00 %	TERMINADO	
8	Construccion De Casa De Descanso	Cacerio El Llano Aldea De Opimuca	12	12	469		71,438.51	120,000.00	0.00	0.00	0.00	191,438.51	0.00	0.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	110,100.00	57.00 %	81,338.51	42.00 %	EN PROCESO	
9	Elaboracion De Distribucion De Agua Potable	Cacerio El Bombom Aldea De Ojos De Agua	12	12	469		0.00	48,929.65	0.00	0.00	0.00	48,929.65	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	50.00 %	24,329.65	49.00 %	TERMINADO	
10	Construccion De Techo Escuela Señora Gilda Lagos	Cacerio El Centro Aldea Del Centro	12	12	461		144,964.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	654,964.00	0.00	0.00	0.00	628,800.00	0.00	0.00	628,800.00	96.00 %	26,164.00	3.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2020

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							386,402.51	1,481,929.65	0.00	0.00	0.00	1,868,332.16	0.00	0.00	1,514,277.00	0.00	12,000.00	1,526,277.00	342,055.16		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Mauricio Meza Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Meuris Jean Carlos Cerrato Navas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Iliana Marieth Sierra

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk43JdRhBdGipte86OzoSrzhwjT6fQhcnCQdyNkhvTA7V9XMn6wi1dgmmHNtZxGcwvSSXrrR4lTqRb9TTxYVJ5z4bf3JjEFjt79NabReeZf1Sf1TvvhSLEJxbbZaghtgySTuAcW+NQkyH6m7/iFtm3RzYKtnaf9ZqjsJD4mfGtVx9rYg4CKMxaQpL5Th94BhTr4nGB80bf/heyNzUBplGwlRoqWxNzyFUTjTr8sfJE8WWcS4DjQcijLx35jdg+ebzhvZpOjIXc0P1Si6Zdu7aCf+FT4+CHKU=