



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2016

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE JUNIGUARA FONDOS FHIS	JUNIGUARA SANTA ANA	19	19			0.00	271,359.43	0.00	0.00	0.00	271,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	268,389.00	98.00 %	2,970.43	1.00 %	EN PROCESO	FONDOS FHIS	
2	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	AGUA BLANCA	11	11			127,812.00	194,617.49	0.00	0.00	0.00	322,429.49	0.00	0.00	274,191.05	0.00	0.00	274,191.05	85.00 %	48,238.44	14.00 %	EN PROCESO	
3	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	19	19			0.00	127,490.00	0.00	0.00	0.00	127,490.00	0.00	0.00	127,490.00	0.00	0.00	127,490.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	SAN ANTONIO SUR	19	19			0.00	398,951.62	0.00	0.00	0.00	398,951.62	0.00	0.00	186,881.00	0.00	0.00	186,881.00	46.00 %	212,070.62	53.00 %	EN PROCESO	
5	ENCHAPADO EN PUNTOS CRITICOS EN COMUNIDAD DE SACA DE AGUA	SACA DE AGUA	19	19			0.00	159,709.32	0.00	0.00	0.00	159,709.32	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1.00 %	156,709.32	98.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA SANTA ANA CENTRO	SANTA ANA CENTRO	11	19			0.00	100,000.00	0.00	47,409.00	0.00	147,409.00	0.00	0.00	123,409.00	0.00	0.00	123,409.00	83.00 %	24,000.00	16.00 %	EN PROCESO	
7	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE LA SOSA ARRIBA	LA SOSA ARRIBA	19	19			0.00	0.00	0.00	82,220.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	82,220.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2016

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
8	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA LOSA	SANTA ANA	19	19			0.00	0.00	0.00	50,480.36	0.00	50,480.36	0.00	0.00	36,932.00	0.00	0.00	36,932.00	73.00 %	13,548.36	26.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	SANTA ANA	19	19			0.00	20,000.00	0.00	12,784.00	0.00	32,784.00	0.00	0.00	32,784.00	0.00	0.00	32,784.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN COMUNIDAD DE OREGANO	OREGANO	19	19			0.00	0.00	0.00	34,641.06	0.00	34,641.06	0.00	0.00	17,830.00	0.00	0.00	17,830.00	51.00 %	16,811.06	48.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO EN SANTA ANA Y ZACATE BLANCO	ZACATE BLANCO	19	19			0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA JOCOTERIQUE	EL TIZATE	19	19			0.00	910,960.72	0.00	0.00	0.00	910,960.72	0.00	0.00	378,658.69	0.00	0.00	378,658.69	41.00 %	532,302.03	58.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIENTO DE KINDER EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	11	19			0.00	27,996.44	0.00	0.00	0.00	27,996.44	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	64.00 %	9,996.44	35.00 %	EN PROCESO	
14	MEJORAMIENTO DE CEPREB EN COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO	ZACATE BLANCO	19	19			0.00	30,624.06	0.00	0.00	0.00	30,624.06	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	65.00 %	10,624.06	34.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DE SALUD EN COMUNIDAD DE MUZULA	MUZULA	19	19			0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00	7,340.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE LA LOSA	LA LOSA	19	19			0.00	68,920.31	0.00	0.00	0.00	68,920.31	0.00	0.00	67,148.00	0.00	0.00	67,148.00	97.00 %	1,772.31	2.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA	BUENA VISTA	19	19			0.00	9,390.85	0.00	0.00	0.00	9,390.85	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	9,390.00	99.00 %	0.85	0.00 %	EN PROCESO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2016

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
18	CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE OREGANO	OREGANO	19	19			0.00	41,441.06	0.00	0.00	34,641.06	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELAS DE COMUNIDAD ES DE JUNIGUARA, OREGANO, TIZATE, HORNOS Y MATAZANOS	JUNIGUARA, OREGANO, TIZATE, HORNOS Y MATAZANOS	19	19			0.00	177,899.54	0.00	0.00	0.00	177,899.54	0.00	0.00	0.00	176,778.00	99.00 %	1,121.54	0.00 %	EN PROCESO	FONDOS FHIS		
20	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DE SANTA ANA	SANTA ANA	19	19			0.00	149,980.43	0.00	0.00	82,220.00	67,760.43	0.00	0.00	45,454.00	0.00	0.00	45,454.00	67.00 %	22,306.43	32.00 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIENTO DE 90 KM DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	90 KILOMETROS EN EL CARRETERA MUNICIPIO DE EL TRIANGULO, SANTA ANA CENTRO, ESTANCIAS A SAN ANTONIO SUR	19	19			818,254.20	741,121.92	0.00	0.00	25,000.00	1,534,376.12	0.00	0.00	437,700.00	0.00	0.00	437,700.00	28.00 %	1,096,676.12	71.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	SAN MIGUEL SANTA ANA	19	19			0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00	14,930.00	36.00 %	25,502.00	63.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCION DE PISOS EN COMUNIDAD DE HORNOS	HORNOS SANTA ANA	19	19			0.00	40,826.39	0.00	0.00	0.00	40,826.39	0.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	15,140.00	37.00 %	25,686.39	62.00 %	EN PROCESO	
24	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD DE MATAZANO	MATAZANO SANTA ANA	19	19			0.00	35,778.34	0.00	0.00	0.00	35,778.34	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	66.00 %	12,078.34	33.00 %	EN PROCESO	
25	ENCHAPADO EN PUNTOS CRITICOS EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SUR	SAN ANTONIO SUR	19	19			0.00	162,688.00	0.00	0.00	0.00	162,688.00	0.00	0.00	17,522.50	0.00	0.00	17,522.50	10.00 %	145,165.50	89.00 %	EN PROCESO	



Santa Ana, LA PAZ  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: HMARTINEZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2016

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							946,066.20	3,742,187.92	0.00	234,874.42	141,861.06	4,781,267.48	0.00	0.00	1,978,520.24	0.00	445,167.00	2,423,687.24	2,357,580.24		

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN FRANCISCO MENDOZA  
ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)  
Municipal

HENRY ELI MARTINEZ MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OSMAN HIPOLITO MENDOZA VASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk46UuLNGHslcwHskGzrlvNgd1abtdssy+MXZ39zMeQ7G5nWONXYF0HcWT92DDen8SoFsWAjNk9bc5EqMmd7FpS6sn4zWCtljqk8/8ogkNnOBS4z9O4JBHON6s3fPq  
zaL7OujnVEzgVW3mX1Mi/t9pF2V8E7SfpkBdvnthQLxiztzku/GlxVMDOYfjM9MWXqvHm0HBwz+7xp5a3QM4xubifH3j5Lx6U1gvsKMUv45ic3zEtqwC3XumtKVhZsjWXLr4ZK  
97wyCoA8/dR/IH88Bt