



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2016

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION HOSPITAL, UNIDAD DE CITOLOGIA HOSPITAL DEL SUR	B° EL CHOLUTECA	12	12	03-02-752	17	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	45,766.32	0.00	0.00	45,766.32	45.00 %	54,233.68	54.00 %	EN PROCESO	
2	CEMENTO P/MURO QUE PASA CUNETAS	B° LOS GRANEROS, CHOLUTECA	11	11	06-01-466		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.75	90.00 %	591.25	9.00 %	TERMINADO	
3	CEMENTO P/CONST. TANQUE ALMACENA AGUA POTABLE	B° LAS DELICIAS, CHOLUTECA	11	11	01-01-466		0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	18,146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18,146.32	95.00 %	853.68	4.00 %	TERMINADO	
4	MATERIALES P/CONST. DE BAÑOS EN CAMPO	PAVANA, CHOLUTECA	11	11	03-09-467	17	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18,029.94	36.00 %	31,970.06	63.00 %	TERMINADO	
5	TERRENO P/INACIEMENTO DE AGUA ARRIBA,	GUAPINOL, CHOLUTECA	11	11	06-01-412		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25.00 %	75,000.00	75.00 %	EN PROCESO	
6	ESTUDIO TOPOGRAFICO P/ PROYECTO AGUA POTABLE	MARRANOS Y MONTECILLO, CHOLUTECA	11	11	03-02-464		0.00	802.60	0.00	0.00	0.00	802.60	802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	802.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	CEMENTO P/CONSTRUCCION CAJA PUENTE DEL PALOMAR,	B° SAGRADO CORAZON, SAN FRANCISCO DEL PALOMAR, CHOLUTECA	11	11	06-01-466	22	25,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.90	25,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.90	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	MANTENIMIENTO A CASA VALLE	B° EL CENTRO, CHOLUTECA	11	11	06-01-752	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40,508.10	81.00 %	9,491.90	18.00 %	TERMINADO	
9	CEMENTO P/MEJORAR IGLESIA PENTECOSTES EL SHADDAI	COL. VICTOR ARGEÑAL, CHOLUTECA	11	11	06-01-466	22	2,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.77	2,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.77	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	CEMENTO P/CONSTRUCCION GRADAS IGLESIA	PORTILLO DEL VIENTO, CHOLUTECA	11	11	06-01-466	22	1,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.50	1,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	CEMENTO P/CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL C.E.B. LEMPIRO	COL. NUEVA JERUSALEM, CHOLUTECA	12	12	06-01-466	22	36,173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36,173.41	36,173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36,173.41	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2016

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
12	CONST. GLORIETA EN ESC. JUAN BENITO GUEVARRA	COL. EDEN, CHOLUTECA	11	11	06-01-466		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,507.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.29	90.00 %	492.71	9.00 %	TERMINADO	
13	CEMENTO P/REP. KINDER DIONICIO DE HERRERA	HATILLOS DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	06-01-466		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	423.73	0.00	1,379.17	0.00	0.00	1,802.90	36.00 %	3,197.10	63.00 %	EN PROCESO	
14	REPARACION ESC. JOSE TRINCHERAS, SANTOS GUARDIOLA 4TO. BATALLON	CHOLUTECA	12	12	03-01-461	22	57,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	57,554.85	0.00	0.00	57,385.00	0.00	0.00	57,385.00	99.00 %	169.85	0.00 %	TERMINADO	
15	REPARACION TECHO ENGUADALUPE, AULAS DEL INST. ANTAE -SUR	CHOLUTECA	12	12	03-01-461	22	257,644.95	0.00	0.00	0.00	0.00	257,644.95	0.00	0.00	257,644.95	0.00	0.00	257,644.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	REMODELACION DE ESCUELA	MINAS DEL CARRIZO, CHOLUTECA	11	11	06-01-752	22	220,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	220,515.24	220,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	220,515.24	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS MERCEDES VEROY	COL. JULIO MIDENCE, CHOLUTECA	11	12	06-01-752	22	301,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	301,962.86	301,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	301,962.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	REPARACION Y CONSTRUCCION CAMERINOS Y MURO PERIMETRAL ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS	EL ESTADIO, CHOLUTECA	11	11	06-01-752	22	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	305,276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	305,276.54	87.00 %	44,723.46	12.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL POSTA POLICIAL	B° NUEVA ESPERANZA, CHOLUTECA	12	12	06-01-752	22	78,979.24	0.00	0.00	0.00	0.00	78,979.24	0.00	0.00	78,979.24	0.00	0.00	78,979.24	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	CONSTRUCCION ROTONDA LA ENFERMERIA A FRENTE AL INA	B° HOSPITAL, CHOLUTECA	11	11	06-01-466		0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	37,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,802.00	99.00 %	198.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	CEMENTO P/CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO	CARRIZAL DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	06-01-466	22	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2016

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
22	CEMENTO P/CONST. TEMPLO ARCA DE SALVACION	COL. SAMARITANA, CHOLUTECA	11	11	06-01-461	22	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	CONSTRUCCION IGLESIA CRISTIANA	SAN RAFAEL, CHOLUTECA	11	11	06-01-461	22	426,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	426,665.07	426,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	426,665.07	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	REPARACION TECHO EDIFICIO DEL PANI	B° EL TAMARINDO, CHOLUTECA	11	11	06-01-752	22	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	MATERIALES PARA BOMBA DE POZO QUE SE DAÑO	GUANACASTILLO DE PAVANA, CHOLUTECA	12	12	03-02-464	7	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	346,738.37	0.00	0.00	346,738.37	99.00 %	3,261.63	0.00 %	TERMINADO	
26	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	UVAS DE LINACA, VIEJOS COLORADOS, LOS QUEROQUES, MARIAS DE PAVANA, OJUS TAL, GUANACASTILLO, PORTILLO DEL VIENTO, COL. DIOS HABLA HOY, OCOTILLO, CALERO DEL COPAL, PITAL DE LAS MINAS PAVANA, CHOLUTECA	11	11	06-01-752, 06-01-481	22	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,392,680.16	0.00	83,000.00	0.00	0.00	2,475,680.16	24.00 %	7,524,319.84	75.00 %	EN PROCESO	
27	CONSTRUCCION ESCUELA RICARDO SORIANO	B° ARENAS CHOLUTECA	11	11	03-01-752	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	129,478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	129,478.30	86.00 %	20,521.70	13.00 %	TERMINADO	
28	REPARACION DE 2 AULAS ESCUELA JOSE T. CABAÑAS	EL CARRIZAL DEL TRAPICHE, CHOLUTECA	11	11	03-01-752	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	278,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	278,153.62	92.00 %	21,846.38	7.00 %	TERMINADO	
29	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA	B° LOS MANGOS, CHOLUTECA	12	12	03-01-752	22	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	611,049.60	0.00	0.00	611,049.60	98.00 %	8,950.40	1.00 %	TERMINADO	
30	MANTENIMIENTO DE BOULEVARES	CHOLUTECA	11	11	06-01-752, 06-01-466	22, 7	288,019.46	980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,019.46	535,121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	535,121.46	42.00 %	732,898.00	57.00 %	EN PROCESO	
31	REPARACION EN CAJA PUENTE	B° ARENAS, CHOLUTECA	11	11	06-01-752	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,884.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30,884.49	61.00 %	19,115.51	38.00 %	EN PROCESO	



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2016

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
32	CEMENTO PARA CAJA PUENTE	SAN FRANCISCO DEL PALOMAR, CHOLUTECA	11	11	06-01-466	7	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.90	72.00 %	548.10	27.00 %	EN PROCESO	
33	MANTENIMIENTO MERCADO CONCEPCION	B° CABAÑAS, CHOLUTECA	11	11	06-01-752, 06-01-461	22	700,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	135,942.76	0.00	27,288.00	0.00	0.00	163,230.76	27.00 %	436,769.24	72.00 %	EN PROCESO	
34	PROYECTO REMODELACION Y REPARACION CENTRO COMUNAL	CARRIZAL DEL TRAPICHE, CHOLUTECA	11	11	06-01-752	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	393,207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	393,207.36	98.00 %	6,792.64	1.00 %	EN PROCESO		
35	REPARACION CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD EMILIO WILLIAMS	CHOLUTECA	11	11	03-02-752	22	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	175,898.51	0.00	0.00	0.00	0.00	175,898.51	97.00 %	4,101.49	2.00 %	TERMINADO		
36	MANTENIMIENTO ALCANTARILLO PLUVIAL	B° LOS FUERTES, GUADALUPE, LA CRUZ EL CENTRO, LOS MANGOS, ACACIAS, CORBETA, LIBERTAD, CHOLUTECA	11	11	06-01-466/752	22	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	842,868.85	0.00	158,183.35	0.00	0.00	1,001,052.20	55.00 %	798,947.80	44.00 %	EN PROCESO	
37	BOMBA SUMERGIBLE PARA PROYECTO AGUA POTABLE	COPAL ARRIBA, CHOLUTECA	12	12	03-02-464	22	39,510.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	139,510.00	39,510.00	0.00	53,618.57	0.00	0.00	93,128.57	66.00 %	46,381.43	33.00 %	EN PROCESO	
38	BOMBA PARA POSO LINACA	JICARAL DE LINACA, CHOLUTECA	12	12	03-02-464	7	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	65,740.98	0.00	0.00	65,740.98	65.00 %	34,259.02	34.00 %	TERMINADO	
39	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y DONACION DE MATERIALES	COL. QUINTIN SORIANO GRAN AMOR, COL. CLAUDIA DE SORIANO, CIUDAD NUEVA, ARENAS, PILLADOS, COLORADOS, GUANACASTILLO DE PAVANA, CHAMPAÑAT, AGUACATE, MESAS, CARACOL DE LINACA, LIMONES, SAN RAFAEL, CHOLUTECA	11	11	03-03-463, 06-01-752/466	22, 7	4,750,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00	2,103,884.06	0.00	53,395.40	0.00	0.00	2,157,279.46	34.00 %	4,092,720.54	65.00 %	EN PROCESO	
40	REPARACION SALON DE REUNIONES CASA DE LA JUVENTUD	B° PIEDRAS AZULES, CHOLUTECA	11	11	06-01-752, 06-01-461	22	307,348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	307,348.78	40,382.48	0.00	257,348.78	0.00	0.00	297,731.26	96.00 %	9,617.52	3.00 %	EN PROCESO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2016

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
41	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA C.E.B. SAUL JUARES	COL. MARCELINO CHAMPAÑAT	12	12	03-01-752	22	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	137,257.92	0.00	0.00	137,257.92	98.00 %	2,742.08	1.00 %	EN PROCESO	
42	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PLAZA DE LA SOLIDARIDAD	B* GUADALUPE, C. CHOLUTECA	11	11	06-01-752, 03-09-467	03-22, 7	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	315,115.68	0.00	356,174.21	0.00	0.00	671,289.89	74.00 %	228,710.11	25.00 %	EN PROCESO	
43	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y PARQUES	CHOLUTECA	11, 12	11	06-01-752/466, 03-09-467	22, 7, 17	1,550,000.00	490,444.07	0.00	0.00	0.00	2,040,444.07	441,800.77	0.00	1,248,249.84	0.00	0.00	1,690,050.61	82.00 %	350,393.46	17.00 %	EN PROCESO	
44	CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA	COL. ACACIAS, CHOLUTECA	11	11	06-01-752	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	222,784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	222,784.97	74.00 %	77,215.03	25.00 %	EN PROCESO	
45	REPARACIÓN Y BACHEO DE CALLES	COL. MONTECARLOS, MARCELINO CHAMPAÑAT, SAN FRANCISCO DEL PALOMAR, COLONIAS UNIDAS, TAMARINDO, COLINAS, ESTRUENDOS, VENECIA, LOS MANGOS, BOULEVARD LEVARD, CHOROTEGA, ENRIQUE WEDLLE, FRENTE A CERVECERIA HONDUREÑA, AVE. PAULINO CORBETA, BOULEVARD QUINTIN SORIANO, CALLE VICENTE WILLIAMS, SAN LUIS, SAN JORGE, SAN PEDRO SUR, CHOLUTECA	11, 12	11	06-01-752/466	22	13,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,270,000.00	8,475,633.14	0.00	1,950,017.36	0.00	0.00	10,425,650.50	78.00 %	2,844,349.50	21.00 %	EN PROCESO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2016

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
46	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	FRENTE AL RETABOS SANAA,CORBERTA,FUERTES,LIBERTAD,GUADALUPE,LA CRUZ,SANTALUCIA,TAMARINDO,CABAÑAS,LOS MANGOS,EL CENTRO FRENTE A COMEDOR CENTRAL A MIGRACIÓN,COSTADO SUR CORTE SUPREMA,COLINAS,LA CEIBA, LAS COLINAS,NUEVA ESPERANZA,TAMARINDO,LA CRUZ POR UTH,VENEZIA CABAÑAS,CORBETA,LOS FUERTES,CHOL.	11, 12, 13	11	06-01-752/466	22	9,765,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,765,000.00	3,174,344.79	1,096,425.67	2,685,767.34	0.00	0.00	6,956,537.80	59.00 %	4,808,462.20	40.00 %	EN PROCESO	
47	APERTURA Y REPARACIÓN DE CALLES	CERRO VERDE,TAPATZUCA,AGUACALIENTE DE LINACA,PORTILLO DEL VIENTO Y OJUSTAL,TAPATZUCA,AGUAFRIA,CHILCAS DE SAN RAMON,UVAS,PITAS,TULITO, CHOL.	11	11	06-01-466, 06-01-752	06-22	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	422,078.55	0.00	0.00	0.00	0.00	422,078.55	10.00 %	3,677,921.45	89.00 %	EN PROCESO		
48	CONSTRUCCIÓN ROTONDA Y PASEO EL ANGEL FRENTE A COMEDOR MI ESPERANZA	B° EL CENTRO, CHOLUTECA	11	11	06-01-466	22	481,015.63	500,000.00	0.00	339,922.66	0.00	1,320,938.29	1,034,802.26	0.00	286,136.03	0.00	0.00	1,320,938.29	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
49	MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL	B° EL CENTRO, CHOLUTECA	11	11	06-01-461/752, 03-03-463		0.00	1,006,955.16	0.00	0.00	0.00	1,006,955.16	277,252.50	0.00	268,590.56	0.00	0.00	545,843.06	54.00 %	461,112.10	45.00 %	EN PROCESO	
50	NIVELACIÓN DE TERRENO P/CAMPO	COL. LA VENEZIA, CHOLUTECA	12	12	03-09-467	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	22.00 %	38,600.00	77.00 %	EN PROCESO		
51	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA SER DONADO	COL. 21 DE OCTUBRE, CHOLUTECA	11	11	06-01-412	13	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5.00 %	95,000.00	95.00 %	EN PROCESO		



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2016

Hora : 10:04 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
52	CONSTRUCCIÓN CLÍNICA ADULTO MAYOR	B° LA CRUZ, CHOLUTECA	11, OTROS	11	03-02-752/461	7	0.00	1,961,539.51	0.00	500,000.00	0.00	2,461,539.51	182,774.11	0.00	0.00	0.001,770,168.16	1,952,942.27	79.00 %	508,597.24	20.00 %	EN PROCESO		
53	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	B° LAS VEGAS, 11 CAMPO ALCANTARILLADO SANITARIO AN JORGE LA LIBERTAD, GUA DALUPE, TAMARINDO, VENECIA, CAMPO SOL Y LOS MANGOS, CHOL.	11	11	03-02-465, 06-01-752	22	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	1,269,411.60	0.00	445,714.61	0.00	0.00	1,715,126.21	65.00 %	884,873.79	34.00 %	EN PROCESO		
54	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	LIMON DE LA CERCA, LOMAS DEL PACIFICO, ARENAS, 21 DE OCTUBRE, MARIAS DE PAVANA, PORTILLO DEL GUASIMO, SAMPILE, VICTOR ARGEÑAL, BALCANES, TAPACI DE LINACA, CHOL.	11	11	03-02-469, 06-01-752	22	2,000,000.00	0.00	1,300,000.00	412,922.66	2,887,077.34	1,344,138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,138.33	46.00 %	1,542,939.01	53.00 %	EN PROCESO		
55	PROYECTO DE 3 MÓDULOS, LAVANDEROS, BAÑOS Y TANQUE DE AGUA	B° BRISAS DEL SUR, CHOLUTECA	12	12	06-01-752/469	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	57,000.00	0.00	114,225.00	0.00	0.00	171,225.00	34.00 %	328,775.00	65.00 %	EN PROCESO		
56	PERFORACIÓN DE POZO	MANGOS SAN MARTÍN, CHOLUTECA	12	12	03-02-464	7	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,232.00	98.00 %	2,768.00	1.00 %	EN PROCESO		
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHO CANCHA C.E.B. RAMON PADILLA COELLO	PAVANA CENTRO, CHOLUTECA	11	11	03-01-461	22	499,800.20	0.00	0.00	0.00	499,800.20	499,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499,800.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Choluteca, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2016  
 USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



### Informe de Proyectos

### Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2016

Hora : 10:04 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales						56,401,895.86	10,701,741.34	0.00	2,312,922.66	512,922.66	68,903,637.226,344,328.0	1,096,425.67	9,858,282.60	0.00	1,770,168.16	39,069,205.30	29,834,431.90			

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello




**Contador(a) Municipal**

**GLADIS ESMERALDA GONZALES**

Nombre Completo

Firma y Sello



**Tesorero(a) Municipal**

**EDUARDO ANTONIO PARADA**

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XmL55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1lfndJ04TFyk+kVGhrb1mBoosQyEjHvXBH0rMURUqpT1e2b7doypFG5h5/f1UTuSHScv43+r1XdPC4gfGK0o3fM6KAP6OgqwQCHtht88h8/BjlOhrw3DX1ealDi8YT1KqrOYmVRb38vueSNIyUrH8xozSgeRAFPHYenuYlniES5TC0MzCM0