



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:35 a.m.

Página: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	481-03 Ampliación del proyecto Eléctrico	barrio las Vega Ajuterique Y Alumbrado publico Ajuterique	12	12	481	25	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	249,628.79	0.00	0.00	249,628.79	83.00 %	50,371.21	16.00 %	TERMINADO	
2	461-01 CONSTRUCCION DE KINDER DIOS ES AMOR	ALDEA LO DE REYNA	12	12	461-01	28-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	467-01 MANTENIMIENTO DE IGLESIAS Y PARQUE DE RECREACION	AJUTERIQUE BARIO EL CENTRO	12	12	467-01	28-2016	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	207,540.01	0.00	0.00	207,540.01	41.00 %	292,459.99	58.00 %	EN PROCESO	
4	467-02 PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE ANCHA DE FUTBOL	COLONIA NUEVA ESPERANZA	12	12	467-02	28-2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	461-2 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MERCADO	AJUTERIQUE BARIO LOS ANGELES	12	12	461-2	28-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	461-02 CONSTRUCCION DE COCINA	ALDEA SAN RAFAEL	12	12	461-02	28-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	461-03 CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUSES Y MURO Y BAHIA	BARRIO CONCEPCION	12	12	461-03	28-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	469-01 CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES	COL. MARIO RODOLFO PALENCIA	12	12	469-01	28-2016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	461-1 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RASTRO	AJUTERIQUE BARRIO CONCEPCION	12	12	461-1	28-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	461-01 AMPLIACION CENTRO DE SALUD	ALDEA DE PLAYITAS	12	12	461-01	28-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Ajuterique, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LURBIN.VILLANUEVA

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros											
11	469-02 ENCHAPE DE 3 SANJAS DE AGUA COL. HERNAN SALGADO, SOBRE COL NUEA ESPERANZA	COL. HERNAN SALGADO, SOBRE COL NUEA ESPERANZA	12	12	469-02	28-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	465-05 PROYECTO ALCANTARIL LADO SANITARIO	BARRIO CONCEPCION	11	11	465-05	28-2016	429,669.42	166,055.82	0.00	0.00	0.00	595,725.24	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2.00 %	583,725.24	97.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
13	465-05 PROYECTO ALCANTARIL LADO SANITARIO	AJUTERIQUE BARIO EL CENTRO	12	12	465-05	28-2016	500,000.00	283,918.46	53,664.10	10,100.64	160,000.00	580,355.00	0.00	0.00	580,355.00	0.00	0.00	580,355.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:35 a.m.

Página: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							2,859,669.42	449,974.28	53,664.10	310,100.64	910,000.00	2,656,080.24	12,000.00	0.00	1,037,523.80	0.00	0.00	1,049,523.80	1,606,556.44		

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario Rodolfo Palencia Serrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Digna Marina Suazo Gamez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marta Rosario Chavarria

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk4SlgS7Xm3Rc0zwpXMrJsdKawktBUX/T0sfsPtlZ5otwM5uAzh71jG8dLUrJM6g+ldzqNadbbBxVLR9dlBX+jZ4bEMn/8RmHb5fRvP7dtbdysoUI0HRJanL2M6Dsu2
jcRO7vzYj1tTOKBt1sIYsJjphkiAFIrvwvGAVH1ee0WmqR1TqRgDQd7mp+652KVoW4FYrZ6KSozqQW/hvD4aBaBun1CzjkYEkw5bHoQMaGtaH4mUNH6LRbNH1qtRrzNcRLkm3uzu
cjloP0nZth0cvdwsma7wiZn2wiGLOJJoopZO6eoQOGC+L0PmWemu7G4PwnPvO5vy2nPCKJPsybRLKvjEjH1