



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020

Hora : 09:30 p.m.

Página: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Mandata Sistema Agua Potable		12	12	464	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Mejoramiento Matagua del Sistema de Distribución de Agua Potable		12	12	464	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	2.00 %	583,800.00	97.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento Morán y San Sabina de Antonio Agua Potable		12	12	464	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Mejoramiento Caragual Centro de Salud		12	12	461	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción Tinoro Sistema Agua Potable		12	12	464	184,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	184,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	184,485.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción Carbonera Sistema Agua Potable		12	12	464	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Letrinización Portillo del Matapalo		12	12	469	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Letrinización El Rima		12	12	469	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Letrinización Las Cruces, Tinoro		12	12	469	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Mejoramiento Portillo del Escuela Luis Vianelo, Alda Landa Mandata		12	12	461	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Mejoramiento Caragual de la Escuela Lempira		12	12	461	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción Alda De del Jardín de Emiluca Niños		12	12	461	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción El Playon Una Aula de Clases de la Escuela Onelobal Rubio Zavala		12	12	461	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción Tinoro Jardín de Niños NIÑOS FELICES		12	12	461	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	52.00 %	19,000.00	47.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción Caserio del Jardín de Cálculo Niños		12	12	461	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Construcción Alda de una Aula de Clases del Centro Básico Francisco Cardena		12	12	461	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

Curarén, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: BESSY.RODAS



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/09/2020

Hora : 09:30 p.m.

Pagina: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	Mejoramiento Lodo Negro Centro de Educación Básica		12	12	461	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	23,011.10	0.00	0.00	26,011.10	26.00 %	73,988.90	73.00 %	EN PROCESO	
18	Seguimiento Construcción Muro Perimetral Escuela Ramón Ortega	Cacagua	12	12	461	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Mejoramiento La Manzanilla Escuela Jose Cecilio del Valle		12	12	461	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción El Portillo San Una Aula de Juan Bosco Clases Escuela Jopas Cecilio del Valle		12	12	461	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción Tapape Jardín de Niños		12	12	461	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Mejoramiento Tapape de la Escuela Manuel Bonilla		12	12	461	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Mejoramiento Cuchilla de la Escuela Armando Cardona Velasquez		12	12	461	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Mejoramiento Apufero Escuela Ramon Rosa		12	12	461	84,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	84,485.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción El Limon Una Aula de Cacagua Clases Escuela Francisco Morazan		12	12	461	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcción Area Urbana y Viviendas Rurales en Extrema Pobreza		12	12	463	1,337,593.40	0.00	0.00	0.00	114,000.00	1,223,593.40	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	1.00 %	1,199,838.40	98.00 %	EN PROCESO	
27	Electrificacón La Nueva Esperanza El Portillo del Viento hasta El Sobrecito Mandato		12	12	461	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Electrificacón La Montaña		12	12	461	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción San Antonio de una Placita		12	12	461	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Electrificacón Manzanilla		12	12	461	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

Curarén, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: BESSY.RODAS



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/09/2020

Hora : 09:30 p.m.

Pagina: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	Electrificación Majada		12	12	481	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Construcción Centro de una Cancha Polideportiva		12	12	481	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Seguimiento El Ocote Construcción Energía Eléctrica		12	12	481	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Seguimiento Cumulina Construcción Energía Eléctrica		12	12	481	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Seguimiento Golondrinas Construcción Energía Eléctrica		12	12	481	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Seguimiento Macandore Construcción Energía Eléctrica		12	12	481	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Seguimiento Costita Construcción Energía Eléctrica		12	12	481	205,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	205,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	205,176.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Apertura de Carretera de Curimisco a Baluerto		12	12	466	377,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	377,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	377,539.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Apertura de Camdora del Pagadero a Los Orizos		12	12	466	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Formulación Plan de Desarrollo Municipal	Área Urbana y Rural	12	12	469	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00 %	120,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
41	Mejoramiento del Barrio Las de la Calle Brisas a San Marcos		12	12	466	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Mejoramiento del Barrio de de la Calle Cuchilla a Ranchorías		12	12	466	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Mejoramiento del Barrio de la Calle Respondero al Sombrento, Lind eros de San Miguelito		12	12	466	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Mejoramiento del Barrio El de la Calle Centro a Lodo Negro		12	12	466	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Mejoramiento de San Marcos de la Calle a Toncontin		12	12	466	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Mejoramiento de La Majada a de la Calle Costita		12	12	466	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10.00 %	45,000.00	90.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Curarén, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: BESSY.RODAS



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/09/2020

Hora : 09:30 p.m.

Pagina: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
47	Seguimiento del Proyecto de Alcantarillado de Aguas Negras	San Antonio	12	12	465	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Seguimiento Pavimento de la Calle (Inicia de la Casa de Wilfredo Cardona)	San Antonio	12	12	466	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	800,000.00	80.00 %	100,000.00	10.00 %	EN PROCESO	
49	Seguimiento de Cuchilla a Apertura de Calle Mejoramiento de Calle	San Antonio	12	12	466	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	Mejoramiento de Plan del de Calle Rancho a La Laguna	San Antonio	12	12	466	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Mejoramiento del Desvío de de Calle Tierra Colorada a Malicre	San Antonio	12	12	466	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	Mejoramiento de Malicre a La de Calle Laguna	San Antonio	12	12	466	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
53	Mejoramiento del Desvío del de Calle Copado Central a San José del Petero	San Antonio	12	12	466	77,525.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77,525.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	77,525.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Construcción San Marcos Centro Comunal	San Antonio	12	12	461	751,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	751,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	751,683.75	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Construcción Malicre Centro Comunal	San Antonio	12	12	461	501,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	501,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	501,683.75	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Proyecto de San Isidro Otros	San Antonio	25	25	484	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30.00 %	69,500.00	69.00 %	EN PROCESO	
57	Seguimiento Construcción Cancha Polideportiva C.E.B Jose Cecilio del Valle	San Marcos	12	12	461	0.00	100,000.00	0.00	114,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	183,529.80	0.00	0.00	183,529.80	66.94 %	60,470.20	33.06 %	EN PROCESO	
58	Seguimiento Construcción Juan Bosco Jardín de Niños	El Portillo San	12	12	461	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00	56.88 %	17,250.00	43.12 %	EN PROCESO	
59	Mejoramiento Centro y Construcción Tres Aulas de Clases de Talleres de Producción Instituto Francisco Rodas Hernández	San Antonio	12	12	461	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,855.75	0.00	0.00	50,855.75	50.86 %	49,144.25	49.14 %	EN PROCESO	

17/09/2020 09:30:35