



**MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN**  
 TEL/FAX 2641-0729  
 Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)

**DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2021**

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Infraestructura	Mantenimiento y reparación de calles area rural	Area Rural	Mejorar la infraestructura vial del municipio.	El proyecto consiste en dar mantenimiento en las calles del area rural, Destruídas a causa de las Tormentas Tropicales Eta ye IOTA	El Proyecto beneficiara a todo el municipio de San Nicolas Copán ya que todos los sectores cuentan con tramos carreteros dañados	OP y UMA	Transferencia	L. 500,000.00	16-nov-20	Se ha procedido a la reparacion y conformacion de todas las carreteras principales del municipio que fueron dañadas por las Tormentas tropicales ETA e IOTA	N/D	N/D	Se ejecuto según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Vivienda	Cosntrucción de Pilas en todo el municipio	Rural y urbano	Mejoramiento viviendas y salud a travez de la construccion de pilas	El proyecto se esa ejecutando a nivel municipal / específicamente en Achiotal, Carmen, San Nicolas y Porvenir.	El proyecto beneficiara a 45 familias de escasos recursos principalmente en aquellos lugares donde el agua es muy escasa	UTGM	Tranferencia	L. 180,000.00	16-nov-20	El proyecto actualmente se encuentra en ejecucion	N/D	N/D	Se ejecuto según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Servicios Publicos	Mantenimiento y reparacion de tubería de agua Potable	San Nicolas copán	Reparacion de tuberías dañadas	el proyecto consiste en cambiar tubería dañada por causas de aguas lluvias y por estar al descubierto lo cual fueron fundidos con semento para su proteccion	Casco urbano SNC	Fontanero Municipal	Transferencia	400,000.00	16-nov-20	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tubería de conduccion del agua al casco urbano .-	No Definido	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Cosntruccin de Aulas con mudulos sanitarios	San Nicolas copán	Cosntruccin de aula Tipo 7.00x8.00 con su respectivo modulo sanitario	Apoyo a la educacion con gestion de la Secretaria de gobernacion	Pueblo nuevo San Nicolas Copán Escuela Augusto C. Coello	Obras Publicas	Transferencia	569,536.10	16-nov-20	Se contrato a SERCOVIM para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 45 % de avance se estan cosntruyendo las soleras de cierre casi listo para techo	569,536.10	9/3/2021	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	Se extiende el contrato a 1 mes mas	Fuertes llluvias /falta de pago por liquidaciones a falta de fondos de Gobernacion
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Cosntruccin de Aulas con mudulos sanitarios	San Nicolas copán	Cosntruccin de aula Tipo 7.00x8.00 con su respectivo modulo sanitario	Apoyo a la educacion con gestion de la Secretaria de gobernacion	B° San Francisco San Nicolas Copán, instituo Hector Mejía Lara	Obras Publicas	Transferencia	589,715.76	16-nov-20	Se contrato a INGECO para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 30 % de avance	589,715.76	9/3/2021	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	Se extiende el contrato a 1 mes mas	Fuertes llluvias /falta de pago por liquidaciones a falta de fondos de Gobernacion
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Cosntruccin de Aulas con mudulos sanitarios	San Nicolas copán	Cosntruccin de aula Tipo 7.00x8.00 con su respectivo modulo sanitario	Apoyo a la educacion con gestion de la Secretaria de gobernacion	Escuela Burana Png Ling, ElCarmen San Nicolas Cooán	Obras Publicas	Transferencia	570,300.81	16-nov-20	Se contrato a INGECO para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 30 % de avance se trabaja ya en la paredes de bloque de 6	570,300.81	9/3/2021	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	Se extiende el contrato a 1 mes mas	Fuertes llluvias /falta de pago por liquidaciones a falta de fondos de Gobernacion
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Cosntruccin de Cancha Multiusos	San Nicolas copán	Cancha Deportiva Multiusos, que dara apoyo a los jovenes a recrearse sanamente.	Apoyo a la educacion con gestion de la Secretaria de gobernacion	El Porvenir San Nicolas copán	Obras Publicas	Transferencia	699,059.02	16-nov-20	Se contrato a SERCOVIM para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 25 % de avance se procedio a apertura del plantel, y simentacion de muro lateral	699,059.02	9/3/2021	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	Se extiende el contrato a 1 mes mas	Fuertes llluvias /falta de pago por liquidaciones a falta de fondos de Gobernacion
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Cosntruccin de mudulos sanitarios	San Nicolas copán	Construccin de Modulo Sanitario	Apoyo a la educacion con gestion de la Secretaria de gobernacion	Escuela Manuel Bonilla El Achiotal San Nicolas Copán.	Obras Publicas	Transferencia	147,447.53	16-nov-20	Se contrato a INGECO para llevar a cabo este proyecto el cual se encuentra en un 30 % de avance se realizo trazo y fundicion	147,447.53	9/3/2021	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	Se extiende el contrato a 1 mes mas	Fuertes llluvias /falta de pago por liquidaciones a falta de fondos de Gobernacion
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Cosntruccin de Casa de la Salud El Porvenir	San Nicolas copán	activar un centro de salud para las comunidades El Porvenir, el cicin y El Carmen	Mejoramiento del Centro de Salud	El Porvenir SNC	Obras Publicas	Transferencia	150,000.00	16-nov-20	Se ha realizado pintado de todo el centro y la instalacion de cielo falzo PVC tambien se hizo la instalacion de un tanque rotoplas	N/D	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Instalacion de alumbrado Publico	San Nicolas copán	Brindar mayor seguridad a Barrios y aldeas de San Nicolas Copán	Almbrado Publico	El Porvenir SNC	Obras Publicas	Transferencia	180,000.00	16-nov-20	Se realizaron reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico en sector Achiotal, EL Cerro Redondo, Porvenir y Casco urbano	N/D	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
---	----------------	----------------------------------	-------------------	---	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------	-----------	---	-----	-----	---	-----	-----	-----


  
**Bach. Marco Vinicio Aguilar V.**  
 Unidad Técnica de gestión Municipal