

## Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento

MARZO DE 2021

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea La Gloria	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2021	6%	40,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	275,754.42	27/11/2021	29%	275,754.42	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	500,000.00	27/11/2021	17%	500,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
41110	Finalizacion de Cerco Perimetral en Campo de Futbol, Aldea Campo Nuevo	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Campo Nuevo	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	11%	30,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construcción de Cerco Perimetral, Col. Betania	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	200,000.00	27/11/2021	5%	200,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,793,365.15	27/11/2021	19%	2,793,365.15	Abril-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Area Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	1,439,744.77	27/11/2021	56%	1,439,744.77	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento a Registro Nacional de las Personas, Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	134,210.00	27/11/2021	23%	134,210.00	Junio-2021	L. 0.00	N/A	N/A



**Municipalidad de Olanchito, Yoro**

**Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento**

**Marzo 2021**