



**Municipalidad De Sabá, Departamento De Colón
Honduras C.A.**

Tel. 2424-8495

Email: municipalidaddesaba@yahoo.com



**DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Memorándum**

PARA: MEILY DANISSA MURILLO DIAZ

DE: LENNON ROBERTO GREEN OCHOA

ASUNTO: INFORME DE SERVICIOS PRESTADOS

FECHA: 11 de Mayo del 2021

Por medio de la presente la oficina de UTM (unidad técnica municipal) presenta el cuadro de proyectos ejecutados durante el mes de Abril del 2021 para ser incorporado a la página de transparencia del instituto de acceso de información pública.



**ING. LENNON ROBERTO GREEN
JEFE UTM**



IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO								
Item	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato	
																SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																							
1	Infraestructura Red vial	Mantenimiento de calles de Terracería en el area rural y urbano	barrio el chorro ,barrio la pava, colombia, la pradera ,la nueva epoca barrio el coyul,calle de luzon palmeras ,calle de la aldea de paguales,que conduce a barranco chelé ,aldea de tiburones	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches de manera temporal y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	1:Alquiler de motoniveladora CAT 320.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con relleno y maquinaria.	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de Saba	29 de diciembre del 2020	L 1,116,075.00	100%	L 1,116,075.00	Finalización estimada: 30 de marzo del 2021 Inicio: 04 de febrero del 2021	X			X			X	
3	Infraestructura	construccion de nueva fosa en el crematorio municipal	calle que condece a la comunidad de regadero	Contribuir con el mejoramiento de calidad de los habitantes por un municipio limpio .	dimencion : 8 MTS de profundidad,16 MTS de ancho ,67 MTS de longitudud	mejorar la calidad de vida de los habitantes y mejorar el medio ambiente.	Remoción de capa vegetal existente	N/A	NG.Lennon Green	Municipalidad de saba	29 de diciembre de 2020	L 430,859.00	100%	L 430,859.00	Finalización estimada: 06 de abril del 2021 Inicio: 24 abril del 2020	X			X			X	
4	Infraestructura , red vial	construccion de caja puente	entre la colonia palmaral y la colonia saba	mejorar las condiciones de transito vehicular ,evitando que el paso sea interrumpido	una caja puente: 13.20 x8.30M 1: trazado y marcado con topografía equipo (ESTACION) 2:excavacion de material al tipo 1 con retroexcavadora 3:zapata corrida de 1.40X0.50mt con concreto ciclopeo 4:losa inferior con concreto ciclopeo E 0.20M 5:encabrado deestribo,piladra y losa 6_estribo con concreto ciclopeo armado,concreto:1.22 7: piladra con concreto ciclopeo armado concreto 1.22 8:losa de concreto armado E-30M, concreto 1.22 9el: varandillo pasamano con tubo estructural redondo 10:bordillo lateral de 0.20*0.20MT ,concreto 1:22 de 4,000 11:relleno compactado con material selecto 12: limpieza final 13:canalizacion de quebrada aguas arriba v aguas abajo	mejoramiento del municipio y los habitantes, habilitando el paso . A barrios y colonias	N/A	N/A	ING. Lennon Green	Municipalidad de saba	29 de diciembre de 2020	L 1,685,064.10	100%	L 1,685,064.10	Finalización: 04 de mayo del 2021 Finalización estimada: 21 de abril del 2021 Inicio: 04 enero del 2021	X			X			X	
6	infraestructura,red vial	paso de alcantarilla	aldea de elisir	Proveer a los pobladores lugares más seguros a través de la construcción del paso de alcantarilla que beneficiara a la población que habita en los barrios, y colonias del	excavacion para colocacion de alcantarillas,instalacion de alcantarilla ,construccion de cabezales para la alcantarillas y relleno con material selecto.	beneficiar a los pobladores de la aldea.	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de saba	29 de diciembre 2019	L 25,000.00	100%	L 25,000.00	Finalización estimada: 25 de marzo del 2021 Inicio: 01 de marzo de 2021	X			X			X	
8	infraestructura,red vial	canalizacion de quebrada chispero	entre colonia monte fresco pegar aquebrada seca .	Proveer a los pobladores lugares más seguros a través de la canalizacion de quebrada para evitar derrumbes ya que con este proyecto beneficiara a la población que habita en los barrios, y colonias del	ancho 9mts, altura 2mts,longitudud 2,495M ²	Beneficiar a aproximadamente 1454 habitantes de los barrios y colonias que son vulnerables en esta zona garantizar la seguridad del sector.	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de saba	29 de diciembre 2020	L 599,610.00	100%	L 599,610.00	Finalización estimada: 16 de abril del 2021 Inicio: 19 de marzo del 2021	X			X			X	