



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS  
MES DE ABRIL 2021

**OBJETIVO:** Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

| No | NOMBRE DEL PROYECTO              | UBICACIÓN              | OBJETIVO:<br>Mejorar las estructuras | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA                                           | CONTRATO | % DE AVANCE |        | OBSERVACIONES                                  |
|----|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------|----------|-------------|--------|------------------------------------------------|
|    |                                  |                        |                                      |                 |          |                                                   |          | FINANCIERO  | FISICO |                                                |
| 1  | Mejoramiento De Iglesia          | El Volcan              | 140                                  | 17/03/2021      | 2 Meses  | Ferreteria La Ferre                               | 134871   | 7,810.00    | 80%    | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 2  | Construccion De Iglesia Catolica | San Jose De Rio Blanco | 40                                   | 12/04/2021      | 2 Meses  | La Central Agroferretera Construbloques Comayaqua | 135323   | 64,840.00   | 40%    | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 3  | Construccion De Iglesia Catolica | El Zorzal              | 35                                   | 12/04/2021      | 2 Meses  | Ferreteria La Ferre                               | 135342   | 29,663.00   | 40%    | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 4  | Mejoramiento De Iglesia Catolica | Col. Fuerzas Armadas   | 80                                   | 26/04/2021      | 2 Meses  | ARGOS                                             | 135604   | 20,588.40   | 60%    | Elaboracion de orden de compra por materiales. |

OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
30 DE ABRIL 2021

