

# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404  
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés  
lunes, 10 de mayo de 2021

**LICENCIADO  
GREGORIO MANUEL COELLO  
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA  
SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.**

Atentamente,

LIC. MARVIN JOHEL PINEDA  
Gerente de Infraestructura y Desarrollo





# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

### PROYECTOS DE DESARROLLO



#### DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021

Lunes, 10 de mayo de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	CONSTRUCTORA INGENIERO DENCIL CORNELIO AGUILAR VALNEZUELA (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Demolición y Reconstrucción de 25 Ml. De Muro de Contención	Lado Este del Campo de Fútbol en Barrio San Ramón, Villanueva, Cortés	Quitado de tubos y malla ciclón; Demolición de 24 M2. de paredes de bloque; Demolición de 300 M3. de muro de piedra en mal estado; Excavación de material saturado 930 M3.; Botado de material saturado 550 M3.; Seguridad e imagen del proyecto; Replanteo y nivelación; Construcción de muro de concreto ciclópeo, utilizando concreto 3,500 psi y agregado fino 233.63 M3.; 1,160 M3. de Relleno con material selecto compactado; Construcción de muro de bloque de 6" 28.8 M2.; 22.5 Ml. de Columnas de 0.15 ml. Con 4#3 y anillos #2 @ 0.15 ml. utilizando concreto 3,500 psi; 23 Ml. de Solera superior de 0.10 ml. X 0.15 ml. Con 4#3 y anillos #2 @ 0.20 ml. Utilizando concreto 3,500 psi Colocación de cerco perimetral con malla ciclón de 8" y tubo galvanizado de 2" a cada 2.50 m.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la construcción.	Excavación para la fundición de muro	Fondos Municipales	L. 1182,570.92	17/02/2021	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera Ramirez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Construcción de Fosas para entierro de basura; Apertura de calles internas en el sitio; Movimiento de tierra, basura doméstica y lodos generados por la tormenta tropical Eta	Sector El Milagro (Calle Salida a La Lima), Villanueva, Cortés	Construcción de 2 fosas para entierro de basura con excavadora en un área de 40 x 7 x 15 Mts. Material a excavar rocoso 8,400 M3; Construcción de fosas para entierro de basura con excavadora en un área de 35 x 7 x 20 Mts., material a excavar rocoso 4,900 M3; Construcción de fosas para entierro de basura con excavadora en un área de 15 x 7 x 25 Mts., material a excavar rocoso 2,625 M3; Construcción de fosas para entierro de basura con excavadora en un área de 40 x 7 x 20 Mts., material a excavar rocoso 5,600 M3; Regado de material excedente producto de excavaciones, regado de basura dentro de las fosas sacada del camión, terraje de basura con material del sitio utilizando tractor D-6 21,000 M3; Regado de basura ya existente en el sitio hacia fosas nuevas con un acarreo del material no mayor a 100 Mts. 22,000 M3; Apertura de calles internas dentro del plantel en el que se aplara material de desperdicio generado por la tormenta eta con una sección de 187.5 Mts. X 8.00 Ml. 1,500 M3; Movilización (dentro del sitio del botado) de lodos, escombros y desperdicios de vivienda apilados, lodos generados por el paso de los huracanes Eta e Iota 26,500 M3.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de excavación del suelo.	Excavación para construcción de fosas y depósito de basura	Fondos Municipales	L. 2829,500.00	25/03/2021	Ejecutado 100%	L. 2829,500.00	L. 44,321.00	Acertado	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021**

Lunes, 10 de mayo de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS A&S ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Reubicación de 286' de líneas secundarias 2F+N 2X3/0+1x2, Instalación de 286' de Línea Primaria 1F+N 1X1/0 1X2 ACSR e Instalación de Transformador de 25 KVA, para energizar Clínica Our Lady Of Guadalupe	Sector Kilometro 86, Villanueva, Cortés	Perforación de 4 agujeros para postes y retenidas 24x72; Desmontaje de poste existente de madera de 30' e hincado del mismo en el área de parqueo de la clínica; Hincado de 2 postes de concreto de 35' nuevo; Instalación completa de transformador de 25 KVA. 1Ø 9 KV. 120/240 v.; Desmontaje de 286' de líneas secundarias existentes; Reparación y flechado de 286' de línea secundaria 2F+N 2x3/0+1x2; Flechado de 286' de línea primaria 1F+N, 1x1/0 1x2 ACSR; Instalación completa de caja cortacircuito de 27 KV.; Instalación completa de pararrayo de 27 KV.; Instalación y armado de crucetas de madera de 8' Instalación de 72' de acometida 3x1/0 para energizar panel de Breakers; Instalación y armado de 2 de bastidores de 1 hilo; Instalación y armado de 3 bastidores de 3 hilos; Instalación de retenida sencilla completa; Instalación de 2 polos a tierra completo; Instalación de 6 lámparas tipo Led de 150 watts 87-240v. Multivoltaje, con conexión polo a tierra; 6 Brazo metálico para lámpara tipo cobra Led de 150 w.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de excavación del suelo.	Excavación para hincado de postes y retenidas	Fondos Municipales	L. 330,829.70	22/03/2021	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabe Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 6.86 Kms. De calles de terracena	Colonia Independencia, Barrio La Victoria, Sector Este de Villanueva, Cortés	<b>Barrio la Victoria 0.65 Kms.</b> , conformación de calle tipo II, con motoniveladora, vibro compactador y cisterna De agua: Sección de 4 metros. <b>Barrio la Victoria 3.65 Kms.</b> , conformación de calle tipo II, con motoniveladora, vibro compactador y cisterna De agua: Sección de 6 metros. <b>Colonia Independencia 2.56 Kms.</b> , conformación y balastado de Calle tipo I (con material selecto), compactado, limpieza y definición de cunetas con motoniveladora, vibro compactador, cisterna de agua, volquetas y cargadora en sección de 6 mts. <b>Nota: tipo I, se usara maquinaria motoniveladora, compactadora, cisterna de agua, cargadora, volquetas, y material selecto.</b> <b>Tipo II, se usara maquinaria motoniveladora, compactadora y cisterna de agua.</b>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de remoción del suelo	Movimiento de tierra sobre la calle y colocación de la selecto	Fondos Municipales	L. 772,000.00	17/02/2021	Ejecutado 100%	L. 772,000.00	26/04/2021	Acertado	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021**

Lunes, 10 de mayo de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
5	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera Ramirez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos  Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Reparación de 6 Kms. De calles internas de terracería	Colonia Sinaí, Sector Dos Caminos de Villanueva, Cortés	Conformación y balastado de calles tipo I con material selecto compactado, limpieza y definición de cunetas, sección de 6.00 mts. 3 Kms.; 2 Conformación de calles tipo II con motoniveladora, compactadora y sistema de agua, sección de 6.00 mts. 3 Kms. <b>Nota:</b> tipo I, se usara maquinaria motoniveladora, compactadora, sistema de agua, cargadora, volquetas, y material selecto.; Tipo II, se usara maquinaria motoniveladora, compactadora y sistema de agua.		Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos tierra sobre la calle y colocación de productos de las actividades de la remoción del suelo	Fondos Municipales	L. 819,000.00	05/03/2021	Ejecutado 100%	L. 819,000.00	26/04/2021	Acertado	N/A	N/A
6	CONSTRUCTORA HERNANDEZ (CONATHER) (Neptali Hernández Mejía)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de Calles de Terracería 9.67 Kms. Tipo I y 2.18 Kms. Tipo II	Colonia Orquídea I, Orquídea II, Las Flores, Anexo Las Flores y Barrio Suyapa, Villanueva, Cortés	<b>Colonia Orquídea I:</b> 2.78 Kms. Conformación y balastado de calles tipo I, compactación, limpieza y definición de cunetas, sección de 5 mts. 0.22 Kms. Conformación de calles tipo II, compactación, limpieza y definición de cunetas, sección de 5 mts. <b>Colonia Orquídea II:</b> 1.49 Kms. Conformación y balastado de calles tipo I, compactación, limpieza y definición de cunetas, sección de 5 mts. 1.01 Kms. Conformación de calles tipo II, compactación, limpieza y definición de cunetas, sección de 5 mts. <b>Colonia Las Flores:</b> 2.8 Kms. Conformación y balastado de calles tipo I, compactación, limpieza y definición de cunetas, sección de 5 mts. 0.40 Kms. Conformación de calles tipo II, compactación, limpieza y definición de cunetas, sección de 5 mts. <b>Anexo Las Flores:</b> 1 Km. Conformación y balastado de calles tipo I, compactación, limpieza y definición de cunetas, sección de 5 mts. 0.40 Km. Conformación de calles tipo II, compactación, limpieza y definición de cunetas, sección de 5 mts. <b>Barrio Suyapa:</b> 1.60 Kms. Conformación y balastado de calles tipo I, compactación, limpieza y definición de cunetas, sección de 5 mts. 0.15 Km. Conformación de calles tipo II, compactación, limpieza y definición de cunetas, sección de 5 mts.		Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos tierra sobre la calle y colocación de productos de las actividades de la remoción del suelo	Fondos Municipales	L. 1912,930.00	16/02/2021	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021**

Lunes, 10 de mayo de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
7	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS A&S ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras al Barrio Ciudad	Proy. Alumbrado Público	Aldea San Isidro, El Venado, El Perico, Residencial Real del Puente, Villa Real, Gran Villa, Colonia Siboney, Barrio La Victoria, Manuel Bonilla, Tegucigalpa y Martín Fajardo en Villanueva, Cortés	Aldea San Isidro Instalación y armado de 23 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas; Instalación y armado de 10 lámparas Led tipo cobra de 150 W. 87-240 V.; Multivoltaje, con conexión polo a tierra; Flechado de 295' de línea secundaria 2F+N 2x3/0+1x2; Instalación y armado de 3 bastidores de 3 líneas, Completos; Instalación de retenida sencilla completa; Instalación de aterrizaje completo, polo a tierra; Aldea El Venado Instalación y armado de 20 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas; Instalación y armado de 10 lámparas Led tipo cobra de 150 W. 87-240 V. Multivoltaje, con conexión polo a tierra; Aldea El Perico: Instalación y armado de 21 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas; Instalación y armado de 10 lámparas Led tipo cobra de 150 W. 87-240 V. Multivoltaje, con conexión polo a tierra; Residencial Real Del Puente: Instalación y armado de 12 lámparas Led tipo cobra de 150 W. 87-240 V. Multivoltaje, con conexión polo a tierra; Residencial Villa Real: Instalación y armado de 20 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas; Residencial Gran Villa: Instalación y armado de 20 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas; Colonia Siboney: Instalación y armado de 20 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas; Barrio La Victoria: Instalación y armado de 19 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas; Instalación y armado de 2 lámparas Led tipo cobra de 150 w. 87-240 v. Multivoltaje, con conexión polo a tierra; Barrio Manuel Bonilla: Instalación y armado de 6 lámparas Led tipo canasta de 40 Watts completas; Barrio Tegucigalpa: Instalación y armado de 5 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas; Barrio Martín Fajardo: Instalación y armado de 6 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Ninguno	Ninguno	Fondos Municipales	L. 997,020.00	12/04/2021	En Ejecución 5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021**

Lunes, 10 de mayo de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
8	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera Ramirez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 8 Kms. De calles internas de terracería	Colonia Colinas de Suiza I, Sector El Milagro, Villanueva, Cortés	Conformación y balastado de calles tipo I con material selecto compactado, limpieza y definición de cunetas, sección de 6.00 mts. 4 Kms. Conformación de calles tipo II con motoniveladora, compactadora y sistema de agua, sección de 6.00 mts. 4 Kms.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de la remoción del suelo	Movimiento de tierra sobre la calle y colocación de material selecto	Fondos Municipales	L. 1092,000.00	05/03/2021	Ejecutado 100%	L. 1092,000.00	30/04/2021	Acertado	N/A	N/A
9	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS A&S ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Adición y Mejoras al Alumbrado Público	Bulevar de acceso a Aldea Pueblo Nuevo y Colonia Apadrinados y Dos Caminos, La Línea en Villanueva, Cortés	<b>Aldea Pueblo Nuevo:</b> Instalación y armado de 28 lámparas Led tipo cobra de 150 W. 87-240 V. Con conexión polo a tierra multivoltaje; <b>Apadrinados:</b> Instalación y armado de 20 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas (Led integrado); Instalación de 1,200' de acometida 3x6 para energizar lámparas de alumbrado público; <b>Dos Caminos la Línea:</b> Instalación y armado de 8 lámparas Led tipo canasta de 40 watts completas (Led integrado)	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Ninguno	Ninguno	Fondos Municipales	L. 450,644.00	13/04/2021	En Ejecución 70%	L. 450,644.00	10/05/2021	Acertado	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021**

Lunes, 10 de mayo de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
10	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario. Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos. Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Construcción de 180 Ml. De Sistema de Cunetas para drenaje de aguas lluvias; Construcción de 312 Ml. De Accesos Vehiculares y Peatonales y 48 Ml. De Instalación de Tubería Novafort de 18".	Colonia 17 de Mayo, Sector Marañón, Villanueva, Cortés	<p><b>Sistema de Cunetas para Aguas Lluvias:</b> 180 Ml. de Replanteo y nivelación; Instalación de rotulo del proyecto; Excavación y conformación 350 M3. de material, semi duro; Retiro de material de desperdicio excavado 190 M3.; Construcción de 234 M2. de piso de mampostería con espesor =0.20 Mts., utilizando piedra de río con espesor = 0.10 Cms., bastones #3 legítimo tipo "L" @ 0.40 mts. Concreto 3,500 PSI, agregado 1/2".; Construcción de 360 M2. de paredes de cuneta con bloque de 6" fundido y bastoneado con 3/8" @ 0,40 Ml. y 3/8" longitudinal @ 2 hiladas de bloque; Repello y pulido tipo pila en paredes internamente pared de cuneta 360 M2.; Fundición de solera de cierre de 0.15 ml. X 0.10 Ml. con 2#3 y #2 @ 0.40 ml. 360 Ml. <b>Construcción de acceso Vehicular y Peatonal:</b> 32 Ml. de Trazado y marcado; Excavación y conformación de material común 70 M3.; Construcción de 41.60 M2. de piso en caja de acceso con espesor = 0.15 mts. Concreto 3,500 psi, con #4 @ 0.20 ml. Y #3 @ 0.25 ml.; Construcción de pared con caja de paso, con bloque De 6" fundido y bastoneado con 1/2" @ 0.20 ml. Y 3/8" longitudinal @ 2 hiladas de bloque 76.80 M2.; Repello y pulido tipo pila en paredes internamente 76.80 M2.; Construcción de losa en cajas de paso con e=0.15 ml. Con 3/8" @ 0.25 ml. Y 1/2" @ 0.20 ml. 38.40 M2.</p> <p><b>Instalación de Tubería Novafort de 18":</b> Instalación de tubería Novafort de 18" 48 Ml.; Construcción de 3 cabezales receptores de aguas lluvias; Construcción de caja receptora, distribución de aguas lluvias y Limpieza final</p>	Suministro de materiales, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de particulas de polvo, y otros sedimentos, productos de las actividades de la construcción y excavación del suelo.	Excavación para la fundición de muro	Fondos Municipales	L. 1162,252.00	13/04/2021	En Ejecución 70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T O T A L.....

L. 11548,746.62

