

**Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia Marzo 2021**

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Olanchito, Yoro de compra de materiales por parte de RNP y mano de obra por parte de Municipalidad para la reparación del inmueble en que se encuentran ubicadas las oficinas del RCM de dicho municipio	L 84,210.00	Convenio	L 84,210.00	RNP	RNP	Municipalidad de Olanchito, Yoro	50%	12 meses	L 84,210.00	Ninguna.
2	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara y RNP para la continuación de la construcción del RCM de dicho municipio	L 499,765.55	Convenio	L 250,000.00	RNP	RNP	Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara	5%	4 meses	L 499,765.55	La obra se paralizó en el mes de febrero y marzo y se iniciaron los trabajos el 5 de abril.
3	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	50%	3 meses		Obras iniciadas el 22 de febrero de 2021.
4	Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	25%			obras arquitectónicas iniciadas el 25 de febrero
5	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del Archivo Central del RNP.		Licitación Privada LP No.01-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	100%	3 meses		Actividades pendientes.

R.O.
Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas

