

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
Dirección del Fondo Social de Electrificación

**MEMORÁNDUM FOSODE-016-VI-2021**

**PARA:** Lic. LUIS FERNANDO CRUZ  
**Jefe Unidad de Transparencia**

**DE:** LIC. MARIO CARDONA  
**Director de FOSODE**

**ASUNTO:** Información para Portal de Transparencia Mayo 2021

**FECHA:** 9 de junio 2021

**PÁG. 1/5**

Estimado, Licenciado Cruz,

Por este medio remito la información concerniente los proyectos **FINALIZADO** en el mes de mayo de 2021 por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

  
**Lic. Mario Cardona Flores**  
Director de FOSODE



CC: Archivo FOSODE  
CC: MRCF



**PROYECTO No. 1**

**1. Identificación del Proyecto.**

<b>Propietario del Proyecto</b>	<b>Comunidad</b>
<b>Sector, Sub sector</b>	<b>Energía</b>
<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Tierra Arada</b>
<b>Ubicación del Proyecto</b>	<b>Comunidad Tierra Arada, Mucipio: Sabanagrande, Departamento: Francisco Morazan</b>
<b>Propósito</b>	<b>Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.</b>
<b>Descripción del Proyecto</b>	<b>Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.</b>

**2. Elaboración del Proyecto**

<b>Alcance del Proyecto (Producto Principal)</b>	<b>Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad</b>
<b>Impacto Ambiental</b>	<b>No hay</b>
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos</b>	<b>No Hay</b>
<b>Detalles del Contacto</b>	<b>Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a></b>
<b>Fuentes del Financiamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Fondos Municipales</li> </ul>
<b>Presupuesto del Proyecto</b>	<b>FOSODE: L. 943.924.01 Municipalidad: L. 1,170,885.80</b>
<b>Fecha de Aprobación</b>	<b>Junio 2017</b>
<b>Estado del Proyecto</b>	<b>Finalizado</b>
<b>Costo de Finalización</b>	<b>L. 2,114,309.81</b>

	<b>\$ 87,505.94</b>
<b>Fecha de Finalización</b>	<b>marzo 2021</b>

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.1619

**PÁG. 3/5**

### 3. Ejecución del Proyecto

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	<b>No existe variación de los productos entregados de manera trimestral</b>
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	<b>No hay variación en el costo del proyecto</b>
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	<b>No hay variación en el alcance del proyecto.</b>
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	<b>N/A</b>

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Cardona Flores**  
 Director de FOSODE



**PROYECTO No. 2**

**1. Identificación del Proyecto.**

<b>Propietario del Proyecto</b>	<b>Comunidad</b>
<b>Sector, Sub sector</b>	<b>Energía</b>
<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Las Jaguitas</b>
<b>Ubicación del Proyecto</b>	<b>Comunidad Las Jaguitas, Aldea: Villa Santa Mucipio: Danli, Departamento: El Paraiso</b>
<b>Propósito</b>	<b>Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.</b>
<b>Descripción del Proyecto</b>	<b>Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.</b>

**2. Elaboración del Proyecto**

<b>Alcance del Proyecto (Producto Principal)</b>	<b>Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad</b>
<b>Impacto Ambiental</b>	<b>No hay</b>
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos</b>	<b>No Hay</b>
<b>Detalles del Contacto</b>	<b>Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a></b>
<b>Fuentes del Financiamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Fondos Municipales</li> </ul>
<b>Presupuesto del Proyecto</b>	<b>FOSODE: L. 701,053.56 ENEE: 13,353.00 Municipalidad: L. 162,610.28 Comunidad: 254,806.15</b>
<b>Fecha de Aprobación</b>	<b>Octubre 2013</b>

<b>Estado del Proyecto</b>	<b>Finalizado</b>
<b>Costo de Finalización</b>	<b>L. 1,131,822.99</b> <b>\$ 46,820.23</b>
<b>Fecha de Finalización</b>	<b>Abril 2021</b>

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.1738

**PÁG. 5/5**

### 3. Ejecución del Proyecto

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	<b>No existe variación de los productos entregados de manera trimestral</b>
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	<b>No hay variación en el costo del proyecto</b>
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	<b>No hay variación en el alcance del proyecto.</b>
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	<b>N/A</b>

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Cardona Flores**  
 Director de FOSODE

