




*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS**  
**ACUMULADO DEL MES DE MAYO 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones menores a edificios municipales	150,000.00	4,567.80	9,568.80	140,431.20
2	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Consiste en la construccion de una vivienda de 6x6 de con bloque de #5 la cual consta de dos aguas con canaleta y aluzin de 12 pies, consta con sala, cocina dos habitaciones y baño, mas una pila. En la comunidad de El Modelo se esta construyendo 3 viviendas a familias de escasos recursos (Sra. Zuema Sanchez, Sr. Francis Lopez y Sr. Miguel vidal Regalado, Sr Julio Cesar Villeda de comunidad Las Brisas ...El proyecto se encuentra en un avance del 90% y actualmente esta en ejecucion	373,000.00	236,640.00	393,279.00	(20,279.00)
3	Mejoramamiento de viviendas (pisos y techos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se realizo una compra de material: Canaleta y aluzinc donde hicimos entrega a los solicitantes mediante inspeccion y medicion de material.	846,315.61	728,156.00	818,216.87	28,098.74
4	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tuberia de conduccion del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparacion de tuberia, especialmente en el sector de Copalchil SNC donde realizamos apertura y cambio de tuberia aproximado de 280 tubos de 3 pulg y 18000 metros lineales de apertura de zanjo .-	391,515.58	250,901.56	294,451.16	97,064.42
5	Mejoramamiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizo construccion de muro de contencion con materiales, arena, grava, piedra en B° Pueblo Nuevo	500,000.00	26,073.05	33,923.05	466,076.95
6	Mejoramamiento de parque infantil, barrio San Jose	Se realizò la pintura de la estructura y juegos del parque infantil	100,000.00	11,807.83	11,807.83	88,192.17
7	Construccion de cancha polideportiva en barrio Pueblo Nuevo	El proyecto se encuentra en 85% de avance fisico con la construccion de mamposteria, arranque de piedra y compactacion del terreno con material selecto	310,666.60	236,258.40	294,288.00	16,378.60

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
8	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se ha procedido a la reparacion y habilitacion imediata de todas las carreteras principales del municipio que fueron dañadas por las Tormentas tropicales ETA e IOTA	1,468,612.70	310,250.00	869,370.00	599,242.70
9	Electrificacion de campo de futbol El Achiotal	Se realizò la compra de material electrico para instalacion de campo de futbol en aldea El Achiotal	120,000.00	75,818.66	75,818.66	44,181.34
10	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se realizaron reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico en sector Achiotal, EL Cerro Redondo, Porvenir y Casco urbano	243,277.00	33,250.00	121,650.00	121,627.00
11	Ampliacion servicio de energia electrica	Se realizò la compra de material electrico para hacer ampliacion al sistema de energia electrica en aldea El Achiotal y aldea El Mdelo	170,000.00	132,171.41	132,171.41	37,828.59
<b>TOTAL</b>			<b>6,548,772.14</b>	<b>2,045,894.71</b>	<b>3,725,880.12</b>	<b>2,822,892.02</b>


  
 MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 DENIA IVETH MEJIA ARAGON  
 Jefa de presupuesto municipal