



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 19

09

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL, SOCIAL, PRODUCTIVA Y RECREATIVA DEL PAÍS

10

MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LA RED VIAL DEL PAÍS

11

MEJORAR LA SEGURIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y PASAJEROS

12

INCREMENTAR LA CONFIANZA Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE AÉREO

13

MANTENER LA SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN SOBRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS

14

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL PAÍS

Actividad Obra: 002-APOYO COMUNAL Y EMERGENCIAS

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	APOYO A LAS COMUNIDADES Y ENTES MUNICIPALES	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	395.80	0.00	0.00	0.00	6,025,445.00	0.00	0.00	5,485,899.00	0.00	0.00	11,511,344.00	0.00
Total Actividad - Obra:					395.80	0.00	0.00	0.00	6,025,445.00	0.00	0.00	5,485,899.00	0.00	0.00	11,511,344.00	0.00

Actividad Obra: 001-CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 002-SUPER.PAVIMENT.CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 005-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	TRAMOS CONSTRUIDOS Y RECONSTRUIDOS DE CAMINOS POR MANO DE OBRA.	53	KILÓMETRO	S	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 002-GASTOS OPERATIVOS

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 005-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	GASTOS OPERATIVOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61	0.00	886,513.00	27.74	0.00	2,484,156.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	82.61	0.00	886,513.00	27.74	0.00	2,484,156.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 007-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	TRAMOS CONSTRUIDOS O MEJORADOS EN ZONAS RURALES INDIGENAS	53	KILÓMETRO	S	6.00	0.00	0.00	0.00	67.10	0.00	3,584,567.00	52.55	0.00	14,180,904.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					6.00	0.00	0.00	0.00	67.10	0.00	3,584,567.00	52.55	0.00	14,180,904.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 001-RECONST.Y PAVIMENT. CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 002-SUPERV.RECONSTRUCCION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	2,506,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	2,506,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 19

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.06		0.00	0.00	0.00	0.06		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG- CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ-BONITO ORIENTAL-PTO.CASTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.73		0.73		0.00	1.46		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.73		0.73		0.00	1.46		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CONST.CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 19

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO					Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Obra: 001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA- CATACAMAS REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101,569.00	0.00	0.00	7,101,569.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		7,101,569.00		0.00		0.00				
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA RECIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TÉCNICA	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	FORTALECIDO EL PERSONAL TÉCNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	FORTALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,119.00	0.00	0.00	63,119.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		63,119.00		0.00		0.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 19

Actividad Obra: 016-AUDITORIA FINANCIERA DE LOS CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL.		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 240,937.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 240,937.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-SUPERV.PAVIMENTACION DE LA CARRET.LA ESPERANZA - CAMASCA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.LA ESPERANZA - CASMASCA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILÓMETRO	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-SUPERVISION RECONSTRUCCION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS.		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO- GOASCORAN SECCION 1-A		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN SECCIÓN IA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO- GOASCORAN SECC.I, SUB- SECCION I-B,LAMANI- QUEBRACHAL (4 CARRILES)		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN SECCIÓN IB, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S 0.10 0.00 0.00	4.30 0.00 35,283,040.00	1.12 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.42 0.00 35,283,040.00	5,420.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.10	4.30	1.12	0.00	5.42	5,420.00						
Actividad Obra: 004-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 017-OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PREVENCION DE EROSION DE TALUDES EN LA CARRETERA EL PORVENIR- MARALE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 105-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCII) AIF 4583- HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	OBRA COMPLEMENTARIA FINALIZADA	53	KILÓMETRO	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 001-SUPERV.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	TRAMO FIANL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA SUPERVISADO	53	KILÓMETRO	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-CONST.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %						
01	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA, CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 19

Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACION CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA HABILITADO POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	7,803,068.00	0.00	0.00	5,904,584.00	0.00	0.15	13,707,652.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.15		7,803,068.00	0.00		5,904,584.00		0.15	13,707,652.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	380,787.00	0.00	0.00	151,757.00	0.00	0.15	532,544.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.15		380,787.00	0.00		151,757.00		0.15	532,544.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CARRETERA VIALLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	3.90	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	1.70	0.00	124,834,131.00	0.00	2.39	124,834,131.00
Total Actividad - Obra:				3.90		0.00	0.69		0.00	1.70		124,834,131.00		2.39	124,834,131.00
Actividad Obra: 002-REVISION DEL DISEÑO Y SUPERVISION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III SUPERVISADAS	53 KILÓMETRO	S	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.90		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	53 KILÓMETRO	S	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,224.00	0.00	0.00	660,224.00
Total Actividad - Obra:				0.89		0.00	0.00		0.00	0.00		660,224.00		0.00	660,224.00
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UE-BCIE (GASTOS OPERATIVOS)		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	149 INFORME	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,664.00	0.00	0.00	160,664.00
Total Actividad - Obra:				2.00		0.00	0.00		0.00	0.00		160,664.00		0.00	160,664.00
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL HONDURAS "LONGITUDINAL HONDURAS-EL SALVADOR"		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PRA REVISAR	149 INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859,506.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		6,859,506.00	0.00		0.00		0.00	6,859,506.00
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE CONSULTORIA PROGRAMA PREINVERSION VIAL HONDURAS "CA-4","CA-5" Y CAMINOS DE ACCESO (CORREDOR DE OCCIDENTE)		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	REVISAR, ESTUDIAR, COMPLETAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CORREDOR DE OCCIDENTE CA-4 CA-11 Y CAMINOS DE ACCESO ESTUDIO EQUIVALENTE A 444KMS	149 INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 19

Actividad Obra: 001-PUENTES PROVISIONALES				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	PUENTES REHABILITADOS A NIVEL NACIONAL			63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,924.00	0.00	0.00	0.00	114,924.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00		114,924.00	0.00		0.00		114,924.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO																							
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS								Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL NACIONAL			63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,648.00	0.00	0.00	0.00	329,648.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00		329,648.00	0.00		0.00		329,648.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO																							
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS								Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	PUENTES SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL			63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES DE MADERA																							
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS								Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	METROS LINEALES DE PUENTES DE MADERA REHABILITADOS			63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																							
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS								Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-06 TEGUCIGALPA DANLI			63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																							
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS								Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	FALLA SUPERVISADA A NIVEL NACIONAL			63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																							
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS								Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	CONSTRUIDAS FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO			63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																							
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS								Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	SURPERVISADA FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO			63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA																							
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS								Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES			63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA																							
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS								Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	SUPERVISADOS METROS LINEALES DE PUENTES			63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,912.00	0.00	0.00	0.00	103,912.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00		103,912.00	0.00		0.00		103,912.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO																							
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS								Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.											
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4					
	01	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS			63	METRO		S	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								80.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 19

Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD, CAMBIO DE RUTA	30 DICTAMEN	S	255.00 0.00 0.00	120.00 0.00 178,619.00	136.00 0.00 149,571.00	0.00 0.00 0.00	256.00 0.00 328,190.00	100.39 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				255.00 0.00 0.00	120.00 0.00 178,619.00	136.00 0.00 149,571.00	0.00 0.00 0.00	256.00 0.00 328,190.00	100.39 0.00 0.00				
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	CERTIFICADOS OTORGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGAS	19 CERTIFICADO	S	10,000.00 0.00 0.00	3,855.00 0.00 172,650.00	3,633.00 0.00 233,636.00	0.00 0.00 0.00	7,488.00 0.00 406,286.00	74.88 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				10,000.00 0.00 0.00	3,855.00 0.00 172,650.00	3,633.00 0.00 233,636.00	0.00 0.00 0.00	7,488.00 0.00 406,286.00	74.88 0.00 0.00				
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJERO Y DE CARGA	50 INSPECCION	S	600.00 0.00 0.00	104.00 0.00 71,998.00	117.00 0.00 53,002.00	0.00 0.00 0.00	221.00 0.00 125,000.00	36.83 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				600.00 0.00 0.00	104.00 0.00 71,998.00	117.00 0.00 53,002.00	0.00 0.00 0.00	221.00 0.00 125,000.00	36.83 0.00 0.00				
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS	277 SUBSIDIO	S	850.00 0.00 0.00	773.00 0.00 261,292.00	770.00 0.00 264,640.00	0.00 0.00 0.00	1,543.00 0.00 525,932.00	181.53 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				850.00 0.00 0.00	773.00 0.00 261,292.00	770.00 0.00 264,640.00	0.00 0.00 0.00	1,543.00 0.00 525,932.00	181.53 0.00 0.00				
Actividad Obra: 002-OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	VUELOS REALIZADAS	590 VUELO	S	24,505.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 203,225.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 203,225.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				24,505.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 203,225.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 203,225.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 003-SERVICIOS METEOROLOGICOS		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	PRONOSTICOS DIARIOS REALIZADOS	586 PRONOSTICO	S	8,190.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				8,190.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 003-APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES		Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A ALCALDIAS, ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO	247 ATENCION	S	40.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,044.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,044.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				40.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,044.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,044.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION		Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	INSTITUCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DICTAMINADAS EN SU DESEMPEÑO OPERATIVO	300 ORGANIZACION	S	3.00 0.00 0.00	3.00 0.00 377,640.00	3.00 0.00 288,492.00	0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 666,132.00	200.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				3.00 0.00 0.00	3.00 0.00 377,640.00	3.00 0.00 288,492.00	0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 666,132.00	200.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO		Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS TARIFAS, FAVORECIENDO A LOS USUARIOS	517 VEHICULO	S	206.00 0.00 0.00	824.00 0.00 31,678,175.00	0.00 0.00 1,255,475.00	0.00 0.00 0.00	824.00 0.00 32,933,650.00	400.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				206.00 0.00 0.00	824.00 0.00 31,678,175.00	0.00 0.00 1,255,475.00	0.00 0.00 0.00	824.00 0.00 32,933,650.00	400.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE EDUCACION		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	CENTROS DE EDUCACIÓN CONSTRUIDOS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CENTROS DE EDUCACION		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERVISADOS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 19

Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CENTROS DE SALUD CONSTRUIDOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 009-REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	178.00	0.00	0.00	26.00	224,918.00	150.00	124,729.00	0.00	176.00	349,647.00	98.88	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				178.00		0.00	26.00	224,918.00	150.00	124,729.00	0.00	176.00	349,647.00	98.88			0.00
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	REPARACION DE EDIFICACIONES PUBLICAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 013-CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA CONSTRUIDO	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 020-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE MARCALA LA PAZ CONSTRUIDO	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	731,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,854.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	731,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,854.00	0.00			0.00
Actividad Obra: 021-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA MARCALA LA PAZ	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	192,895.00	0.00	10,288.00	0.00	0.00	203,183.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	192,895.00	0.00	10,288.00	0.00	0.00	203,183.00	0.00			0.00
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALA LEMPIRA CONSTRUIDO	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALA LEMPIRA SUPERVISADO	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,429.00	0.00	0.00	0.00	190,429.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	190,429.00	0.00	0.00	0.00	190,429.00	0.00			0.00
Actividad Obra: 024-REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	18.00	405,729.00	0.00	0.00	0.00	18.00	405,729.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	18.00	405,729.00	0.00	0.00	0.00	18.00	405,729.00	0.00			0.00
Actividad Obra: 025-REPARACION DEL TECHO DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	52.00	525,924.00	52.00	0.00	0.00	104.00	525,924.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	52.00	525,924.00	52.00	0.00	0.00	104.00	525,924.00	0.00			0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 19

Actividad Obra: 026-CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 027-RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO, VALLE		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 028-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA DEL CHORRO GOASCORAN, VALLE		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 030-CONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA FRANCISCO MORAZAN EN SABANA GRANDE		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	525,241.00	0.00	224,758.00	0.00	749,999.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		525,241.00		224,758.00		749,999.00		0.00	
Actividad Obra: 031-CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO DE LA FRATERNIDAD		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 032-CONSTRUCCION DE ETAPA # 1 DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPTO. DE SANTA BARBARA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	180,378.00	0.00	0.00	105.00	180,378.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	105.00		180,378.00		0.00	105.00	180,378.00	0.00	
Actividad Obra: 033-CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA COMUNIDA DEL PALMO, MUNICIPIO DE LA ARADA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	443,855.00	0.00	0.00	25.00	443,855.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	25.00		443,855.00		0.00	25.00	443,855.00	0.00	
Actividad Obra: 034-CONSTRUCCION DE EDIFICIO ABOGADO JUAN ORLANDO HERNANDEZ		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	1,027,012.00	0.00	0.00	59.00	1,027,012.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	59.00		1,027,012.00		0.00	59.00	1,027,012.00	0.00	
Actividad Obra: 035-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE EL NARANJITO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	30.00		0.00		0.00	30.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 036-CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE CLINICA INFANTIL DEL CASCO URBANO MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	42.00		0.00		0.00	42.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 037-CONSTRUCCION DEL CESAMO DE LA ALDEA TEOXINTALES, MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	115,590.00	0.00	0.00	53.00	115,590.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	53.00		115,590.00		0.00	53.00	115,590.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 19

Actividad Obra: 038-CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YUENA UBICADO EN LEPAERA, LEMPIRA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	37.00		0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 039-REPARACION DE CATEDRAL MUNICIPIO DE ILAMA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 040-SUPERVISION DE LAS REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y TECHO DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 041-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES PUBLICAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE VALLE		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	70.00	0.00	0.00	124,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				70.00		0.00	124,923.00	0.00		0.00		0.00	124,923.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 042-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES PUBLICAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE STA. BARBARA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	OBRAS DE INFARESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SUPERVISADOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	277,965.00	0.00	0.00	314.00	277,965.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	314.00		277,965.00	0.00	0.00	314.00	277,965.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 043-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YUENA EN LEPAERA, LEMPIRA		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 044-RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD , COSTA DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL PABELLON		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES CONTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS CONTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,839.00	0.00	0.00	0.00	761,839.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	761,839.00	0.00	0.00	0.00	761,839.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS		Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS	38 EVALUACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 016-REHABILITACION DE PISTAS EN AEROPUERTOS		Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63 METRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 19

Actividad Obra: 021-SUPERVISION EN AEROPUERTOS				Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS SUPERVISADOS	63	METRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 001-AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN																			
				Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	PAGO DE INDEMNIZACIÓN	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE COLOCACION DE GAVIONES																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	GAVIONES COLOCADOS	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE	65	METRO CUBICO	S	34,000.00	0.00	0.00	33,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,164.00	0.00	0.00	97.54			
Total Actividad - Obra:					34,000.00		0.00	33,164.00		0.00	0.00	0.00	33,164.00		0.00	97.54			
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES Y VADOS																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	CAJA PUENTE Y VADOS CONSTRUIDOS	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	174.81	0.00	833,609.00	0.00	0.00	0.00	174.81	0.00	833,609.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	174.81		833,609.00	0.00	0.00	0.00	174.81		833,609.00			
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	GAVIONES, CANALIZACION Y DRAGADO SUPERVISADOS	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,599.00	0.00	0.00	197,599.00	0.00	0.00	395,198.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	197,599.00	0.00	0.00	197,599.00	0.00	0.00	395,198.00			
Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION DE VADO EN EL OBRAJE DE LINACA, CHOLUTECA																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	VADO CONSTRUIDO	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	13.41		0.00	0.00	0.00	0.00	13.41		0.00			
Actividad Obra: 008-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VADO EN EL OBRAJE DE LINACA, CHOLUTECA																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	VADO SUPERVISADO	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00			
Actividad Obra: 009-CONSTRUCCION DE VADO QUEBRADA EL BASILAR,CASERIO EL BRASILAR, ALDEA LA TRINIDAD MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPTO. DE CHOLUTECA																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	VADO CONSTRUIDO	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	32.60		0.00	0.00	0.00	0.00	32.60		0.00			
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE VADO QUEBRADA EL BASILAR, CASERIO EL BRASILAR,ALDEA LA TRINIDAD,MUNICIPIO DE OROCUINA,DEPTO DE CHOLUTECA																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	VADO SUPERVISADO	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00			
Actividad Obra: 002-OBRAS DE DRAGADO,CANALIZACION DE CAUSES,REPRESA NACAOME																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 12 de 19

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS			53	KILÓMETRO	S	0.97	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.72	0.00	4,707,483.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	4,707,483.00	137.11	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.97		0.00	0.61		0.00	0.72		4,707,483.00	0.00		0.00	1.33		4,707,483.00	137.11		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																								
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS			53	KILÓMETRO	S	0.97	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.72	0.00	479,898.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	479,898.00	137.11	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.97		0.00	0.61		0.00	0.72		479,898.00	0.00		0.00	1.33		479,898.00	137.11		0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																								
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS			64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																								
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS			64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																								
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS			53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	3,619,747.00	0.43	0.00	4,719,925.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	8,339,672.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.20		3,619,747.00	0.43		4,719,925.00	0.00		0.00	0.63		8,339,672.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																								
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS			53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	483,045.00	0.43	0.00	956,624.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	1,439,669.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.20		483,045.00	0.43		956,624.00	0.00		0.00	0.63		1,439,669.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																								
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS			64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																								
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS			64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	162.34		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	162.34		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 009-PROYECTO DE AGUAS NEGRAS, VILLANUEVA-SUYAPA, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN																								
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS			64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS, VILLANUEVA-SUYAPA, DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN																								
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS.			64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 016-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO																								
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS												
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4							
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADO			53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob


Página 13 de 19

Actividad Obra: 023-SUPERVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS.	53 KILÓMETRO	S	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 024-APOYO AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, OLANCHO															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADOS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 025-CARRETERAS SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 026-PROYECTOS DE CONFORMACION DE CALLES DE TIERRA Y PAVIMENTACION EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 027-REMODELACION DE KIOSKO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 028-PAVIMENTACION DE 2 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 029-CONSTRUCCION DE BOULEVARD, MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 030-COMPR DE FUENTE DE AGUA, JUNTA DE AGUA NUEVA CELILAC, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADO	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 031-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS DE TRATAMIENTO EN LA COL. EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADO	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 032-CONSTRUCCION DE PUENTE BALNEARIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTA RITA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLEES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADOS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 033-REPARACION PUENTE DE HAMACA SOBRE EL RIO ULUA MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00




r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 034-CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, YORO																									Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADOS				53	KILÓMETRO			S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Actividad Obra: 035-OBRAS VARIAS																																							
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.				53	KILÓMETRO			S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Actividad Obra: 036-PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLES DE TIERRA Y PAVIMENTACION EN MUNICIPIO DE LA PAZ																																							
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS				53	KILÓMETRO			S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Actividad Obra: 037-PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE																																							
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.				53	KILÓMETRO			S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Actividad Obra: 038-PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIOS Y COLONIAS DE NACAOME, VALLE																																							
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS				53	KILÓMETRO			S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,514.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,514.00	0.00		0.00	0.00	325,514.00	0.00																
Actividad Obra: 039-MANTENIMIENTO DE CARRETERA TERCARIA 13 KILOMETROS DE GRACIAS, GUANTEQUE,QUELACASQUE Y OJO DE AGUA																																							
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS				53	KILÓMETRO			S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Actividad Obra: 040-MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN SEBASTIAN A RANCHO PERICON 10 KILOMETROS																																							
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS				53	KILÓMETRO			S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Actividad Obra: 041-MANTENIMIENTO DE SAN MANUEL A SAN ANTONIO 6 KILOMETROS																																							
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS				53	KILÓMETRO			S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Actividad Obra: 042-REPARACION CARRETERA LEPAERA HASTA LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS																																							
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS				53	KILÓMETRO			S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Actividad Obra: 043-REPARACION CARRETERA LEPAERA HASTA EL RIO JAGUA																																							
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS				53	KILÓMETRO			S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
Actividad Obra: 044-REPARACION CARRETERA LEPAERA CEMENTERA																																							
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS									
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción			Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4																		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS				53	KILÓMETRO			S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	



r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 045-REPARACION CARRETERA LAS FLORES, LEMPIRA A MONTE DE LA VIRGEN					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 046-PROYECTO DE CONFORMACION DE CALLES DE TIERRA BARRIO EL REPARTO, BUENOS AIRES, LOS PINOS Y VILLA NUEVA , MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 047-CONSTRUCCION VADO DE LA GUARUMA, CONCEPCION DE MARIA					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 048-PAVIMENTACION DE 240 METROS EN EL TRIUNFO, CHOLUTECA					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 049-PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE NAMACIGUE, CHOLUTECA					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 050-CONSTRUCCION ROTONDA EN LA SALIDA A SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 051-PAVIMENTACION DE MONJARAS, MARCOVIA					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 052-CONSTRUCCION DE VADO EN EL OBRAJE DE LINACA, CHOLUTECA					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 053-CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LOS HATILLOS DE LINACA, CHOLUTECA					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 054-REPARACION DE CARRETERA SECUNDARIA ENTRE TAPATOCA Y CAPULIN, CHOLUTECA					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 055-REPARACION DE CARRETERA SECUNDARIA DE SAN BENITO NUEVO A LOS TERRENOS 3.5 KM, CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA, CHOLUTECA					Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			



Gestión: 2015

Página 16 de 19

Actividad Obra: 056-REPARACION DE CARRETERA DE COFRADIA A LA GUARUMA 3 KM, CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 057-REPARACION DE CARRETERA DE ARADITOS A LAS MARIAS 6 KM, OROCUINA, CHOLUTECA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 058-REPARACION DE CARRETERA DE LAS PAPAYAS AL BAJIO, GUAYABAL, LAS MARIAS HASTA MORAMULCA, SAN ISIDRO, CHOLUTECA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 059-REPARACION DE CARRETERA DE LAS MARIAS A SAN JUDAS, EL CORPUS, CHOLUTECA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 060-REPARACION DE CARRETERA DE CHICHIGUAS A LAS MONTAÑAS, EL CORPUS, CHOLUTECA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 061-SUPERVISION DEL APOYO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPTO. DE OLANCHO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 062-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		350,000.00		0.00	350,000.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 063-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE VALLE			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 064-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,908.00	0.00	0.00	0.00	227,908.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		227,908.00		0.00	227,908.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 065-CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO LA FRATERNIDAD			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 066-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO LA FRATERNIDAD			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 17 de 19

Actividad Obra: 067 -PROYECTO DE ILUMINACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	294.00		0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 068 -SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL INSTITUTO FELIPE AGUSTINUS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	CALLES CON CONCREWTO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 069 -PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 070 -PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ILAMA, SANTA BARBARA		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001 -CONSTRUCCION,REMDELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,626.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	1,604,626.00	0.00	0.00	0.00	1,604,626.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002 -SUPERVISION DE CONSTRUCCION,REMDELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,456.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	195,228.00	0.00	0.00	0.00	390,456.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 016 -PROYECTO DE ILUMINACION DEL ESTADIO ANGEL AUGUSTO MARTINEZ,DE SAN LORENZO, VALLE		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	95.68	0.00	2,451,437.00	0.00	0.00	95.68	0.00	2,451,437.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	95.68	0.00	2,451,437.00	0.00	0.00	95.68	0.00	2,451,437.00	0.00
Actividad Obra: 017 -ENGRAMILLADO DEL CAMPO MUNICIPAL DE GOASCORAN, VALLE		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	91.60	0.00	1,118,694.00	0.00	0.00	421.36	0.00	1,118,694.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	91.60	0.00	1,118,694.00	0.00	0.00	421.36	0.00	1,118,694.00	0.00
Actividad Obra: 018 -ENGRAMILLADO DEL CAMPO VALLE DE NACAOME, VALLE		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 019 -REMDELACION DE PARQUE CASCO URBANO MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 020 -CONSTRUCCION DE CRECO PERIMETRAL Y GRADAS DE ACCESO CENTRO SOCIAL EN VICTORIA Y NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL LAGUNA INEA, MUNICIPIO DE COLINAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 % %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,093.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	402,093.00	0.00	0.00	0.00	402,093.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 18 de 19

Actividad Obra: 021-CONSTRUCCION PARQUE BERLIN, MUNICIPIO DE ATIMA			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	198.00 0.00 638,550.00	0.00 0.00 0.00	198.00 0.00 638,550.00	0.00 0.00 0.00	198.00 0.00 638,550.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION PARQUE EN LA ALDEA LA VEGA, MUNICIPIO DE OJUERA														
			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	74.00 0.00 0.00	14.80 0.00 279,751.00	0.00 0.00 0.00	14.80 0.00 279,751.00	0.00 0.00 0.00	88.80 0.00 279,751.00	0.00 0.00 0.00	88.80 0.00 279,751.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	74.00	14.80	0.00	14.80	0.00	88.80	0.00	88.80	0.00	
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA														
			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 90,000.00	0.00 0.00 211,126.00	0.00 0.00 211,126.00	0.00 0.00 211,126.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 301,126.00	0.00 0.00 301,126.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 024-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE														
			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMODELADAS Y REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 025-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE														
			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS														
			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	53 KILÓMETRO	S	2.54 0.00 0.00	1.59 0.00 17,555,848.00	1.38 0.00 13,535,430.00	0.00 0.00 0.00	2.97 0.00 31,091,278.00	0.00 0.00 0.00	2.97 0.00 31,091,278.00	116.93 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				2.54	1.59	1.38	0.00	2.97	0.00	2.97	116.93	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS														
			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLES EN ZONAS URBANAS	53 KILÓMETRO	S	1.20 0.00 0.00	1.59 0.00 347,419.00	1.38 0.00 1,063,720.00	0.00 0.00 0.00	2.97 0.00 1,411,139.00	0.00 0.00 0.00	2.97 0.00 1,411,139.00	247.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				1.20	1.59	1.38	0.00	2.97	0.00	2.97	247.50	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	N	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 890,722.00	0.00 0.00 1,913,303.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2,804,025.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES														
			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	38,157.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,941,705.00	24,066.00 0.00 1,152,462.00	0.00 0.00 0.00	24,066.00 0.00 1,152,462.00	0.00 0.00 0.00	24,066.00 0.00 3,094,167.00	63.07 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				38,157.00	0.00	24,066.00	0.00	24,066.00	0.00	24,066.00	63.07	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE CANALIZACIONES														
			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	255,420.00 0.00 0.00	0.00 0.00 50,000.00	24,066.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	24,066.00 0.00 50,000.00	9.42 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				255,420.00	0.00	24,066.00	0.00	24,066.00	0.00	24,066.00	9.42	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN														
			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %	
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABIÓN PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	12,529.00 0.00 0.00	766.00 0.00 2,568,732.00	5,645.00 0.00 4,326,525.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,411.00 0.00 6,895,257.00	51.17 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				12,529.00	766.00	5,645.00	0.00	0.00	0.00	6,411.00	51.17	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



07/12/2015 10:12:01
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 19 de 19

Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABIÓN PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	0.01 0.00 0.00	766.00	0.00 250,520.00	5,645.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	6,411.00	0.00 250,520.00	64,110,000.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				36.00	0.01 0.00 0.00	766.00	0.00 250,520.00	5,645.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	6,411.00	0.00 250,520.00	64,110,000.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63	METRO	S	36.00 0.00 0.00	0.00	0.00 2,008,720.00	0.00	0.00 221,349.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,230,069.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				36.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 2,008,720.00	0.00	0.00 221,349.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,230,069.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63	METRO	S	45.00 0.00 0.00	0.00	0.00 90,385.00	0.00	0.00 221,349.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 90,385.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				45.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 90,385.00	0.00	0.00 221,349.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 90,385.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	102,954.00 0.00 0.00	0.00	0.00 5,137,710.00	34,610.00	0.00 1,253,176.00	0.00	0.00 0.00	34,610.00	0.00 6,390,886.00	33.62	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				102,954.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 5,137,710.00	34,610.00	0.00 1,253,176.00	0.00	0.00 0.00	34,610.00	0.00 6,390,886.00	33.62	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	0.01 0.00 0.00	0.00	0.00 173,264.00	34,610.00	0.00 203,576.00	0.00	0.00 0.00	34,610.00	0.00 376,840.00	346,100,000.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 173,264.00	34,610.00	0.00 203,576.00	0.00	0.00 0.00	34,610.00	0.00 376,840.00	346,100,000.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-REGULARIZACIÓN EXTEMPORANEA DE ANTICIPOS Y PAGOS DE AÑOS ANTERIORES																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 006-OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO A CHOLOMA (CEVS)(OPEC 823-P)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	REGULARIZACION DE PROYECTOS DE AÑOS ANTERIORES	149	INFORME	S	0.01 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL																	
Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	3.91 0.00 0.00	1.23	0.00 5,489,370.00	0.00	0.00 20,406,354.00	0.00	0.00 0.00	1.23	0.00 25,895,724.00	31.46	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				3.91	0.00 0.00 0.00	1.23	0.00 5,489,370.00	0.00	0.00 20,406,354.00	0.00	0.00 0.00	1.23	0.00 25,895,724.00	31.46	0.00		0.00
Total Institución:				488,585.50	0.00 0.00 0.00	41,986.45	0.00 163,258,467.00	134,670.93	0.00 236,607,967.00	0.00	0.00 0.00	176,657.38	0.00 399,866,434.00	36.16	0.00		0.00
Totales del Reporte:				488,585.50	0.00 0.00 0.00	41,986.45	0.00 163,258,467.00	134,670.93	0.00 236,607,967.00	0.00	0.00 0.00	176,657.38	0.00 399,866,434.00				